

東日本大震災からの 復興の取組状況



陸前高田市



平成30年1月

目 次

- 1 市内における応急仮設住宅等への入居状況
- 2 被災世帯の再建状況
- 3 被災市街地土地地区画整理事業
- 4 防災集団移転促進事業

1 応急仮設住宅等への入居状況

《市内における応急仮設住宅等への入居状況》

(平成30年1月31日時点)


	応急仮設住宅等			
	応急仮設住宅		県内みなし 仮設住宅 (民間賃貸)	合計
	○ 内はH23.8月以降の最大数との差	(参考) H23.8月以降の最大数		
世帯数	516 (△1,623)	2,139 (H24.1月)	116	632
人数	1,287 (△4,348)	5,635 (H23.9月)	295	1,582

《応急仮設住宅への入居率》

(平成30年1月31日時点)

応急仮設住宅 建設戸数 (a) (参考：最大建設戸数)	2,060戸 (2,148戸)
応急仮設住宅 入居世帯数 (b)	516世帯
入居率 (b / a)	25%

2 被災世帯の再建状況(H30.1末時点)



※各種事業、自力再建及び市外再建は被災者生活再建支援金受給世帯数を基に算定。

※災害公営住宅は、市内災害公営住宅入居者数を基に算定。


3 被災市街地土地区画整理事業 ①

高田地区の進捗状況

- ・平成28年度においては、概ね全地区の仮換地を指定するとともに、高台3東エリア（H28.9）と高台4（H29.3）の宅地を引き渡し。
- ・中心市街地においては、一部の画地を引き渡すとともに、平成28年8月に大型商業施設が着工、平成29年4月開業。

高田地区の概要

〔施工面積〕186.1ha
 (高台45.0ha 嵩上げ87.1ha 平地54.0ha)
 〔計画戸数・人口〕戸数 1,560戸、人口約4,300人
 〔事業費〕約600億円



(H29年3月時点)		年度別整備スケジュール(予定)					
		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
高台2		造成工事等			工事進捗に併せ順次建築着工 H27.12 宅地引渡し		
高台3	東エリア	準備等	造成工事等			工事進捗に併せ順次建築着工 H28.9 宅地引渡し	
	西エリア	埋蔵文化財調査等		造成工事等		工事進捗に併せ順次建築着工	
高台4		準備・埋文調査等		造成工事等		工事進捗に併せ順次建築着工 H29.3 宅地引渡し	
高台5		準備等	造成工事等			工事進捗に併せ順次建築着工	
高台6			準備等	造成工事等			工事進捗に併せ順次建築着工
高台7			準備等	造成工事等			工事進捗に併せ順次建築着工
かさ上げ部	中心市街地	準備等	造成工事等			拠点施設着工可	工事進捗に併せ順次建築着工
	住宅早期再建エリア	準備等	造成工事等			工事進捗に併せ順次建築着工	
	上記以外	準備等	造成工事等(H29～H32の間、順次完成)			工事進捗に併せ順次建築着工	
平地部		準備等	造成工事等(H30～H32の間、順次完成)				

3 被災市街地土地区画整理事業 ②


今泉地区の進捗状況

- ・ 平成28年10月に全地区の仮換地を指定。
- ・ 平成29年度においては、高台4(H30.2)、高台5(H29.7、H29.11、H30.1)、高台6(H29.6)、高台7(H30.3)が完成予定。


(H29年3月時点)		年度別整備スケジュール(予定)					
		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
高台部	高台2		準備等	造成工事等			
	高台3		準備等	造成工事等			
	高台4	準備等	造成工事等				工事進捗に併せ 順次建築着工
	高台5	造成工事等(H29.7～H30.1までの間に順次完成)				工事進捗に併せ 順次建築着工	
	高台6	造成工事等				工事進捗に併せ 順次建築着工	
	高台7	造成工事等				工事進捗に併せ 順次建築着工	
かさ上げ部		準備等	造成工事等(H29.12以降順次完成)				工事進捗に併せ 順次建築着工
平地部		準備等	造成工事等(H32.6以降順次完成)				

今泉地区の概要

〔施工面積〕112.4ha
 (高台60.1ha 嵩上げ38.2ha 平地14.1ha)
 〔計画戸数・人口〕戸数560戸、人口約1,600人
 〔事業費〕約760億円



区画整理による造成計画



4 防災集団移転促進事業

事業の進捗状況

- 住宅団地 30団地のうち、土地区画整理事業区域内を除く28団地の造成工事が完了し、順次、住宅再建が進んでいるところ。

(平成29年9月30日現在)

地区	団地名	移転戸数	造成状況	地区	団地名	移転戸数	造成状況	地区	団地名	移転戸数	造成状況
長部 (7団地)	福伏	5	H26.11 完了	米崎 (2団地)	脇の沢	69	H27.10 完了	広田 (10団地)	長洞	14	H26.6 完了
	要谷	7	H25.12 完了		堂の前	5	H25.9 完了		大野	8	H27.2 完了
	双六	3	H27.3 完了	小友 (6団地)	小計	74			広田大野	18	H27.1 完了
	双六第2	3	H25.8 完了		両替	14	H26.4 完了		田谷	34	H27.3 完了
	双六第3	6	H27.6 完了		三日市	5	H25.11 完了		六ヶ浦	9	H26.8 完了
	上長部	17	H26.1 完了		柳沢	9	H27.3 完了		泊 ①	3	H26.10 完了
	月山	50	H27.7 完了		茂里花	5	H27.3 完了		泊 ②	8	H26.12 完了
	(今泉高台)	11	H29 完了予定		新田	7	H26.3 完了		泊 ③	14	H27.10 完了
	小計	102			只出	11	H26.5 完了		中沢	9	H25.12 完了
					小計	51			久保	7	H26.6 完了
									小計	124	
矢作・ 竹駒・ 高田・ 今泉 (5団地)	下矢作	6	H26.8 完了					合計		490	
	館	8	H26.10 完了								
	下沢	5	H27.2 完了								
	高田高台	66	H30 完了予定								
	今泉高台	54	H29 完了予定								
	小計	139									

団地造成の経過 (小友地区 両替団地)

工事着手前



工事中(H25.11)



造成完了(H26.4)



住宅再建の状況(H27.3)

