

# 陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ

(H30.3公表)

## 「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

### 策定の趣旨

- 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、震災復興計画等に掲載した主要事業のうち、市が実施する事業に関する情報を提供する

### ロードマップの構成

- まちづくりの目標別計画ごとに策定
  - 第1 災害に強い安全なまちづくり
  - 第2 快適で魅力のあるまちづくり
  - 第3 市民の暮らしが安定したまちづくり
  - 第4 活力あふれるまちづくり
  - 第5 環境にやさしいまちづくり
  - 第6 協働で築くまちづくり
- 構成
  - 主な事業箇所、事業概要、年度別整備スケジュール

※ 市ホームページ

<http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/>

にも掲載しています

問い合わせ先:復興局復興推進課 (0192-54-2111)

### 第1 災害に強い安全なまちづくり

| 事業名<br>(箇所名)           | 事業<br>主体 | 事業概要                                     | 年度別整備スケジュール  |     |     |             |     |     |     |     |  |  | H31 |  | H32 |  |
|------------------------|----------|------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|--|-----|--|
|                        |          |                                          | 第1期(復興基盤整備期) |     |     | 第2期(復興展開期)  |     |     |     |     |  |  |     |  |     |  |
|                        |          |                                          | H23          | H24 | H25 | H26         | H27 | H28 | H29 | H30 |  |  |     |  |     |  |
| 防潮堤整備事業<br>(只出漁港海岸)    | 市        | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.9km<br>水門N=1基<br>陸間N=4基 | H30年度完了予定    |     |     |             |     |     |     |     |  |  |     |  |     |  |
| 防潮堤整備事業<br>(根岬漁港海岸)    | 市        | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.5km<br>陸間N=2基           | H30年度完了予定    |     |     |             |     |     |     |     |  |  |     |  |     |  |
| 防潮堤整備事業<br>(大陽漁港海岸)    | 市        | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.2km<br>水門N=1基<br>陸間N=2基 | H30年度完了予定    |     |     |             |     |     |     |     |  |  |     |  |     |  |
| 防潮堤整備事業<br>(両替漁港海岸)    | 市        | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.7km<br>水門N=2基<br>陸間N=1基 | H30年度完了予定    |     |     |             |     |     |     |     |  |  |     |  |     |  |
| 防潮堤整備事業<br>(脇之沢漁港海岸)   | 市        | (災害復旧)<br>防潮堤L=1.9km<br>水門N=6基<br>陸間N=4基 | H32年度完了予定    |     |     |             |     |     |     |     |  |  |     |  |     |  |
| 防潮堤整備事業<br>(要谷漁港海岸)    | 市        | (災害復旧)<br>防潮堤L=0.8km<br>水門N=4基<br>陸間N=3基 | H30年度完了予定    |     |     |             |     |     |     |     |  |  |     |  |     |  |
| 消防庁舎等建設事業<br>(高田北地区西区) | 市        | 消防庁舎<br>ヘリポート<br>訓練棟 等                   |              |     |     | H26年度<br>完了 |     |     |     |     |  |  |     |  |     |  |
| 消防屯所建設事業               | 市        | 消防屯所<br>(市内16箇所)                         | H31年度完了予定    |     |     |             |     |     |     |     |  |  |     |  |     |  |

### 第2 快適で魅力のあるまちづくり

| 事業名<br>(箇所名)                          | 事業<br>主体 | 事業概要               | 年度別整備スケジュール  |     |     |             |             |     |     |     |     |     |  |  |
|---------------------------------------|----------|--------------------|--------------|-----|-----|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
|                                       |          |                    | 第1期(復興基盤整備期) |     |     | 第2期(復興展開期)  |             |     |     |     | H31 | H32 |  |  |
|                                       |          |                    | H23          | H24 | H25 | H26         | H27         | H28 | H29 | H30 |     |     |  |  |
| 被災市街地復興土<br>地区画整理事業<br>(高田地区)         | 市        | 区域面積:186.1ha       | H32年度完了予定    |     |     |             |             |     |     |     |     |     |  |  |
| 被災市街地復興土<br>地区画整理事業<br>(今泉地区)         | 市        | 区域面積:112.4ha       | H32年度完了予定    |     |     |             |             |     |     |     |     |     |  |  |
| 防災集団移転促進<br>事業<br>(長部地区)              | 市        | 対象戸数:91戸           |              |     |     |             | H27年度<br>完了 |     |     |     |     |     |  |  |
| 防災集団移転促進<br>事業<br>(矢作・竹駒・高田・<br>今泉地区) | 市        | 対象戸数:150戸          | H30年度完了予定    |     |     |             |             |     |     |     |     |     |  |  |
| 防災集団移転促進<br>事業<br>(米崎地区)              | 市        | 対象戸数:74戸           |              |     |     |             | H27年度<br>完了 |     |     |     |     |     |  |  |
| 防災集団移転促進<br>事業<br>(小友地区)              | 市        | 対象戸数:51戸           |              |     |     | H26年度<br>完了 |             |     |     |     |     |     |  |  |
| 防災集団移転促進<br>事業<br>(広田地区)              | 市        | 対象戸数:124戸          |              |     |     |             | H27年度<br>完了 |     |     |     |     |     |  |  |
| 橋梁整備促進事業<br>(姉齒橋)                     | 市        | (災害復旧)<br>L=152.4m | H32年度完了予定    |     |     |             |             |     |     |     |     |     |  |  |
| 【新】<br>市役所新庁舎整備<br>事業                 | 市        | (災害復旧)<br>市役所再建    | H32年度完了予定    |     |     |             |             |     |     |     |     |     |  |  |

### 事業箇所図

※ 「事業名」は震災復興計画等に掲載した事業であり、「事業概要」は平成30年3月時点の状況であります。今後、数値を変更する可能性があります。  
※ 「年度別整備スケジュール」については、工程や事業計画などの要因により、変更する可能性があります。  
※ 「事業名」欄に【新】と記載された事業は、今回新たに掲載した事業です。



# 陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ（その2）

## 第3 市民の暮らしが安定したまちづくり

| 事業名<br>（箇所名）          | 事業<br>主体 | 事業概要                                   | 年度別整備スケジュール  |         |         |            |         |           |           |     |     |     |
|-----------------------|----------|----------------------------------------|--------------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
|                       |          |                                        | 第1期（復興基盤整備期） |         |         | 第2期（復興展開期） |         |           |           |     | H31 | H32 |
|                       |          |                                        | H23          | H24     | H25     | H26        | H27     | H28       | H29       | H30 |     |     |
| 災害復興公営住宅等整備事業（下和野地区）  | 市        | 建設戸数：120戸<br>構造：RC造7階                  |              |         |         | H26年度完了    |         |           |           |     |     |     |
| 災害復興公営住宅等整備事業（水上地区）   | 市        | 建設戸数：30戸<br>構造：RC造3階                   |              |         |         | H26年度完了    |         |           |           |     |     |     |
| 災害復興公営住宅等整備事業（長部地区）   | 市        | 建設戸数：13戸<br>構造：RC造3階                   |              |         |         |            | H28年度完了 |           |           |     |     |     |
| 災害復興公営住宅等整備事業（今泉地区）   | 市        | 建設戸数：61戸<br>構造：RC造3階                   |              |         |         |            | H28年度完了 |           |           |     |     |     |
| 災害復興公営住宅等整備事業（大野地区）   | 市        | 建設戸数：31戸<br>構造：RC造3階                   |              |         |         |            | H27年度完了 |           |           |     |     |     |
| 災害復興公営住宅等整備事業（田端地区）   | 市        | 建設戸数：14戸<br>構造：RC造3階                   |              |         |         |            | H27年度完了 |           |           |     |     |     |
| 水道施設整備事業              | 市        | （災害復旧）<br>上水道施設（防災集団移転促進事業・土地区画整理事業関連） | H32年度完了予定    |         |         |            |         |           |           |     |     |     |
| 公共下水道等整備事業            | 市        | （災害復旧・復興）<br>公共下水道処理施設                 | H32年度完了予定    |         |         |            |         |           |           |     |     |     |
| 公共下水道等整備事業            | 市        | （災害復旧）<br>農業集落排水処理施設                   |              |         | H25年度完了 |            |         |           |           |     |     |     |
| 公共下水道等整備事業            | 市        | （災害復旧）<br>漁業集落排水処理施設                   |              | H24年度完了 |         |            |         |           |           |     |     |     |
| 高田保育所再建事業             | 市        | （災害復旧）<br>高田保育所再建                      |              |         |         |            | H28年度完了 |           |           |     |     |     |
| 今泉保育所再建事業             | 市        | （災害復旧）<br>今泉保育所再建                      |              |         |         |            |         | H30年度完了予定 |           |     |     |     |
| 地域子育て支援センター拠点施設再建事業   | 市        | （災害復旧）<br>今泉保育所内での本設再建                 |              |         |         |            |         | H30年度完了予定 |           |     |     |     |
| 保健医療福祉拠点施設整備事業        | 市        | 保健福祉総合センターの整備                          |              |         |         |            |         | H30年度完了予定 |           |     |     |     |
| 地域医療施設整備事業            | 市        | 広田診療所の整備                               |              |         |         |            | H29年度完了 |           |           |     |     |     |
| 図書館整備事業（高田南地区）        | 市        | （災害復旧）<br>社会教育施設                       |              |         |         |            | H29年度完了 |           |           |     |     |     |
| （仮称）市民文化会館整備事業（高田南地区） | 市        | （災害復旧）<br>社会教育施設複合施設                   |              |         |         |            |         | H31年度完了予定 |           |     |     |     |
| 【新】博物館整備事業（高田南地区）     | 市        | （災害復旧）<br>博物館、海と貝のミュージアムの併設            |              |         |         |            |         |           | H32年度完了予定 |     |     |     |
| 高田松原公園運動施設再整備事業       | 市        | （災害復旧）<br>運動施設再建                       |              |         |         |            |         | H31年度完了予定 |           |     |     |     |
| 総合交流センター整備事業（高田北地区東区） | 市        | （災害復旧・復興）<br>社会教育施設複合施設                |              |         |         |            | H29年度完了 |           |           |     |     |     |
| 小中学校施設整備（新増築）事業       | 市        | 気仙小学校校舎新築                              |              |         |         |            |         | H30年度完了予定 |           |     |     |     |
| 小中学校施設整備（新増築）事業       | 市        | 高田東中学校校舎新築                             |              |         |         |            | H28年度完了 |           |           |     |     |     |
| 学校施設有効活用事業            | 市        | 旧矢作小学校を簡易宿泊施設に改修（H25.7.10運用開始）         |              |         |         |            |         | H30年度完了予定 |           |     |     |     |

## 第4 活力あふれるまちづくり

| 事業名<br>（箇所名）          | 事業<br>主体 | 事業概要                                                   | 年度別整備スケジュール  |     |     |            |         |             |     |             |     |     |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------------|---------|-------------|-----|-------------|-----|-----|
|                       |          |                                                        | 第1期（復興基盤整備期） |     |     | 第2期（復興展開期） |         |             |     |             | H31 | H32 |
|                       |          |                                                        | H23          | H24 | H25 | H26        | H27     | H28         | H29 | H30         |     |     |
| 営農拠点施設等整備事業           | 市        | 総合営農拠点施設1棟<br>果樹等集出荷施設1棟<br>穀物乾燥貯蔵施設1棟<br>大規模園芸施設 約2ha |              |     |     | H26年度完了    |         |             |     |             |     |     |
| 漁港災害復旧事業（只出漁港）        | 市        | （漁港災害）<br>防波堤L=332m<br>岸壁L=298m 他                      |              |     |     |            | H27年度完了 |             |     |             |     |     |
| 漁港災害復旧事業（大祝漁港）        | 市        | （漁港災害）<br>防波堤L=99m<br>岸壁L=43m 他                        |              |     |     |            |         | H28年度完了     |     |             |     |     |
| 漁港災害復旧事業（三鏡漁港）        | 市        | （漁港災害）<br>防波堤L=14m<br>岸壁L=36m 他                        |              |     |     |            |         | H28年度完了     |     |             |     |     |
| 漁港災害復旧事業（根岬漁港）        | 市        | （漁港災害）<br>防波堤L=354m<br>岸壁L=150m 他                      |              |     |     |            | H27年度完了 |             |     |             |     |     |
| 漁港災害復旧事業（太陽漁港）        | 市        | （漁港災害）<br>防波堤L=332m<br>岸壁L=79m 他                       |              |     |     |            | H27年度完了 |             |     |             |     |     |
| 漁港災害復旧事業（矢の浦漁港）       | 市        | （漁港災害）<br>防波堤L=136m<br>岸壁L=183m 他                      |              |     |     |            |         | H28年度完了     |     |             |     |     |
| 漁港災害復旧事業（両替漁港）        | 市        | （漁港災害）<br>防波堤L=274m<br>岸壁L=254m 他                      |              |     |     |            |         | H28年度完了     |     |             |     |     |
| 漁港災害復旧事業（脇之沢漁港）       | 市        | （漁港災害）<br>防波堤L=1,149m<br>岸壁L=531m 他                    |              |     |     |            |         | H28年度完了     |     |             |     |     |
| 漁港災害復旧事業（要谷漁港）        | 市        | （漁港災害）<br>防波堤L=556m<br>岸壁L=279m 他                      |              |     |     |            | H27年度完了 |             |     |             |     |     |
| 小友浦干潟自然再生整備促進事業       | 県・市      | 干潟再生（調査・観察）<br>体験型観光拠点整備促進                             |              |     |     |            |         | H32年度以降完了予定 |     |             |     |     |
| 道の駅等観光施設整備事業          | 市        | 高田松原津波復興祈念公園内の道の駅に物産施設を整備                              |              |     |     |            |         | H31年度完了予定   |     |             |     |     |
| （仮称）一本松記念館整備事業（高田南地区） | 市        | 震災復興展示機能を有した施設の整備                                      |              |     |     |            |         |             |     | H32年度以降完了予定 |     |     |

## 第5 環境にやさしいまちづくり

| 事業名<br>（箇所名） | 事業<br>主体  | 事業概要                     | 年度別整備スケジュール  |     |     |            |     |     |     |     |           |     |
|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
|              |           |                          | 第1期（復興基盤整備期） |     |     | 第2期（復興展開期） |     |     |     |     | H31       | H32 |
|              |           |                          | H23          | H24 | H25 | H26        | H27 | H28 | H29 | H30 |           |     |
| 太陽光発電設備復旧事業  | 県・市・民間事業者 | 公共施設等への利用拡大及び事業所等への導入を支援 |              |     |     |            |     |     |     |     | H32年度完了予定 |     |

## 第6 協働で築くまちづくり

| 事業名<br>（箇所名） | 事業<br>主体 | 事業概要           | 年度別整備スケジュール  |     |     |            |     |         |         |           |     |     |
|--------------|----------|----------------|--------------|-----|-----|------------|-----|---------|---------|-----------|-----|-----|
|              |          |                | 第1期（復興基盤整備期） |     |     | 第2期（復興展開期） |     |         |         |           | H31 | H32 |
|              |          |                | H23          | H24 | H25 | H26        | H27 | H28     | H29     | H30       |     |     |
| コミュニティ施設整備事業 | 市        | 広田地区コミュニティセンター |              |     |     |            |     | H28年度完了 |         |           |     |     |
| コミュニティ施設整備事業 | 市        | 気仙地区コミュニティセンター |              |     |     |            |     |         |         | H31年度完了予定 |     |     |
| コミュニティ施設整備事業 | 市        | 市コミュニティホール     |              |     |     | H26年度完了    |     |         |         |           |     |     |
| コミュニティ施設整備事業 | 市        | 小友地区コミュニティセンター |              |     |     |            |     |         | H29年度完了 |           |     |     |