

陸前高田市震災復興実施計画事業の進捗状況


資料2

平成30年2月7日現在

【1 事業の進捗状況】

進捗状況	事業数	
完了済	53	
実施中	(1)	68
	(2)	10
	(3)	26
	(4)	5
統合・廃止	4	
計	166	

完了済:H23~H29年度完了
 実施中(1):H30年度完了予定
 実施中(2):H31年度完了予定
 実施中(3):H32年度完了予定
 実施中(4):H32年度以降完了予定



H31年度以降完了予定の主な事業

【H31年度完了予定】

- ・(仮称)市民文化会館整備事業
- ・高田松原公園運動施設再整備事業

【H32年度完了予定】

- ・市役所新庁舎整備事業
- ・高田・今泉地区被災市街地復興土地地区画整理事業

【H32年度以降完了予定】


- ・大肝入屋敷(大庄屋)復元事業

市の復興期間内(H30年度まで)には、73%の事業が完了する見込み

【2 まちづくりの基本方向ごとの進捗状況】


1 災害に強い安全なまちづくり

進捗状況	事業数
完了済	6
実施中(1)	6
実施中(2)	1
実施中(3)	3
実施中(4)	0
統合・廃止	1




2 快適で魅力のあるまちづくり

進捗状況	事業数
完了済	1
実施中(1)	10
実施中(2)	0
実施中(3)	9
実施中(4)	1
統合・廃止	0




3 市民の暮らしが安定したまちづくり

進捗状況	事業数
完了済	18
実施中(1)	21
実施中(2)	4
実施中(3)	9
実施中(4)	1
統合・廃止	0




4 活力あふれるまちづくり

進捗状況	事業数
完了済	28
実施中(1)	27
実施中(2)	4
実施中(3)	3
実施中(4)	3
統合・廃止	3




5 環境にやさしいまちづくり

進捗状況	事業数
完了済	0
実施中(1)	3
実施中(2)	0
実施中(3)	1
実施中(4)	0
統合・廃止	0



6 協働で築くまちづくり

進捗状況	事業数
完了済	0
実施中(1)	1
実施中(2)	1
実施中(3)	1
実施中(4)	0
統合・廃止	0



※現時点での概算の数字となっております。
 今後の精査により変動する可能性があることを申し添えます。