

# 陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ (H31.3公表)

## 「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造


※ 市ホームページ  
<http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/>  
 にも掲載しています  
 問い合わせ先: 復興局復興推進課 (0192-54-2111)

### 策定の趣旨

- ◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、震災復興計画等に掲載した主要事業のうち、市が実施する事業に関する情報を提供する

### ロードマップの構成

- ◆ まちづくりの目標別計画ごとに策定
  - 第1 災害に強い安全なまちづくり
  - 第2 快適で魅力のあるまちづくり
  - 第3 市民の暮らしが安定したまちづくり
  - 第4 活力あふれるまちづくり
  - 第5 環境にやさしいまちづくり
  - 第6 協働で築くまちづくり
- ◆ 構成
  - 主な事業箇所、事業概要、年度別整備スケジュール



事業箇所図

### 第1 災害に強い安全なまちづくり

事業名 (箇所名)	事業主体	事業概要	年度別整備スケジュール											
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)							H31	H32
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
防潮堤整備事業 (只出漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km 水門N=1基 陸閘N=4基	H31年度完了予定											
防潮堤整備事業 (根岬漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 陸閘N=2基	H31年度完了予定											
防潮堤整備事業 (大陽漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 水門N=1基 陸閘N=2基										H30年度完了		
防潮堤整備事業 (両替漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km 水門N=2基 陸閘N=1基										H30年度完了		
防潮堤整備事業 (脇之沢漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km 水門N=6基 陸閘N=4基	H32年度完了予定											
防潮堤整備事業 (要谷漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km 水門N=4基 陸閘N=3基	H31年度完了予定											
消防庁舎等建設事業 (高田北地区西区)	市	消防庁舎 ヘリポート 訓練棟 等										H26年度完了		
消防屯所建設事業	市	消防屯所 (市内16箇所)	H31年度完了予定											

### 第2 快適で魅力のあるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業主体	事業概要	年度別整備スケジュール											
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)							H31	H32
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
被災市街地復興土地区画整理事業 (高田地区)	市	区域面積: 186.1ha	H32年度完了予定											
被災市街地復興土地区画整理事業 (今泉地区)	市	区域面積: 112.4ha	H32年度完了予定											
防災集団移転促進事業 (長部地区)	市	対象戸数: 91戸										H27年度完了		
防災集団移転促進事業 (矢作・竹駒・高田・今泉地区)	市	対象戸数: 150戸											H30年度完了	
防災集団移転促進事業 (米崎地区)	市	対象戸数: 74戸										H27年度完了		
防災集団移転促進事業 (小友地区)	市	対象戸数: 51戸										H26年度完了		
防災集団移転促進事業 (広田地区)	市	対象戸数: 124戸										H27年度完了		
橋梁整備促進事業 (姉齒橋)	市	(災害復旧) L=152.4m	H32年度完了予定											
市役所新庁舎整備事業	市	(災害復旧) 市役所再建	H32年度完了予定											

※ 「事業名」は震災復興計画等に掲載した事業であり、「事業概要」は平成31年3月時点の状況であります。今後、数値を変更する可能性があります。  
 ※ 「年度別整備スケジュール」については、工程や事業計画などの要因により、変更する可能性があります。

# 陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ（その2）

## 第3 市民の暮らしが安定したまちづくり

事業名 (箇所名)	事業主体	事業概要	年度別整備スケジュール											
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)					H31	H32		
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
災害復興公営住宅等整備事業(下和野地区)	市	建設戸数:120戸 構造:RC造7階				H26年度完了								
災害復興公営住宅等整備事業(水上地区)	市	建設戸数:30戸 構造:RC造3階				H26年度完了								
災害復興公営住宅等整備事業(長部地区)	市	建設戸数:13戸 構造:RC造3階						H28年度完了						
災害復興公営住宅等整備事業(今泉地区)	市	建設戸数:61戸 構造:RC造3階						H28年度完了						
災害復興公営住宅等整備事業(大野地区)	市	建設戸数:31戸 構造:RC造3階					H27年度完了							
災害復興公営住宅等整備事業(田端地区)	市	建設戸数:14戸 構造:RC造3階					H27年度完了							
水道施設整備事業	市	(災害復旧) 上水道施設(防災集団移転促進事業・土地区画整理事業関連)	H32年度完了予定											
公共下水道等整備事業	市	(災害復旧・復興) 公共下水道処理施設	H32年度完了予定											
公共下水道等整備事業	市	(災害復旧) 農業集落排水処理施設			H25年度完了									
公共下水道等整備事業	市	(災害復旧) 漁業集落排水処理施設		H24年度完了										
高田保育所再建事業	市	(災害復旧) 高田保育所再建						H28年度完了						
今泉保育所再建事業	市	(災害復旧) 今泉保育所再建									H30年度完了			
地域子育て支援センター拠点施設再建事業	市	(災害復旧) 今泉保育所内での本設再建									H30年度完了			
保健医療福祉拠点施設整備事業	市	保健福祉総合センターの整備									H30年度完了			
地域医療施設整備事業	市	広田診療所の整備							H29年度完了					
図書館整備事業(高田南地区)	市	(災害復旧) 社会教育施設							H29年度完了					
(仮称)市民文化会館整備事業(高田南地区)	市	(災害復旧) 社会教育施設複合施設											H31年度完了予定	
博物館整備事業(高田南地区)	市	(災害復旧) 博物館、海と貝のミュージアムの併設												H32年度完了予定
高田松原公園運動施設再整備事業	市	(災害復旧) 運動施設再建												H31年度完了予定
総合交流センター整備事業(高田北地区東区)	市	(災害復旧・復興) 社会教育施設複合施設									H29年度完了			
小中学校施設整備(新増築)事業	市	気仙小学校校舎新築											H30年度完了	
小中学校施設整備(新増築)事業	市	高田東中学校校舎新築							H28年度完了					
学校施設有効活用事業	市	旧矢作小学校を簡易宿泊施設に改修(H25.7.10運用開始)												H32年度完了予定

## 第4 活力あふれるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業主体	事業概要	年度別整備スケジュール											
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)					H31	H32		
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
営農拠点施設等整備事業	市	総合営農拠点施設1棟 果樹等集出荷施設1棟 穀物乾燥貯蔵施設1棟 大規模園芸施設 約2ha									H26年度完了			
漁港災害復旧事業(只出漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=298m 他									H27年度完了			
漁港災害復旧事業(大祝漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=99m 岸壁L=43m 他										H28年度完了		
漁港災害復旧事業(三鏡漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=14m 岸壁L=36m 他										H28年度完了		
漁港災害復旧事業(根岬漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=354m 岸壁L=150m 他									H27年度完了			
漁港災害復旧事業(大陽漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=79m 他									H27年度完了			
漁港災害復旧事業(矢の浦漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=136m 岸壁L=183m 他										H28年度完了		
漁港災害復旧事業(両替漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=274m 岸壁L=254m 他										H28年度完了		
漁港災害復旧事業(脇之沢漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=1,149m 岸壁L=531m 他										H28年度完了		
漁港災害復旧事業(要谷漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=556m 岸壁L=279m 他										H27年度完了		
小友浦干潟自然再生整備促進事業	県・市	干潟再生(調査・観察) 体験型観光拠点整備促進												H33年度以降完了予定
道の駅等観光施設整備事業	市	高田松原津波復興祈念公園内の道の駅に物産施設を整備												H31年度完了予定
(仮称)一本松記念館整備事業(高田南地区)	市	震災復興展示機能を有した施設の整備												H33年度以降完了予定

## 第5 環境にやさしいまちづくり

事業名 (箇所名)	事業主体	事業概要	年度別整備スケジュール											
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)					H31	H32		
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
太陽光発電設備復旧事業	県・市・民間事業者	公共施設等への利用拡大及び事業者等への導入を支援												H32年度完了予定

## 第6 協働で築くまちづくり

事業名 (箇所名)	事業主体	事業概要	年度別整備スケジュール											
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)					H31	H32		
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
コミュニティ施設整備事業	市	広田地区コミュニティセンター											H28年度完了	
コミュニティ施設整備事業	市	気仙地区コミュニティセンター												H31年度完了予定
コミュニティ施設整備事業	市	市コミュニティホール											H26年度完了	
コミュニティ施設整備事業	市	小友地区コミュニティセンター											H29年度完了	