

(様式1)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

陸前高田市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	495,000	111,825
	24	30,660,364	28,174,530
	25	35,610,237	37,761,617
	26	28,368,574	13,668,388
	27	29,891,379	17,239,345
	28	8,284,175	16,208,316
	29	27,420,220	23,494,475
	30	18,594,628	0
合 計		179,324,577	136,658,496

<参考>	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金残高	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	陸前高田市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	53,743,951	187,502	125,682,717

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	356,124	174,475
	24	5,432,087	531,393
	25	6,082,247	3,893,235
	26	13,615,402	4,722,423
	27	3,741,961	8,643,991
	28	1,571,666	5,922,393
	29	4,933,843	3,621,998
	30	983,504	0
合 計		36,716,834	27,509,908

省庁名 文部科学省

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(校舎整備事業)	広田・小友・米崎統合中学校	市	市	直接	完了	52,000	24	～	28	23					H24.6学校づくり基本調査策定委託契約締結
																	24	39,000		23,454	-	
																	25	0		6,129	-	H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結
																	26			0	-	H26.3完了
																	27			0	-	
																	28			▲ 22,106	31,523	H28.10事業完了
																	29					
																	30					
累計	39,000	0	7,477	31,523																		
2	◆	A	-	1	-	1	小中学校の体育活動バス運行事業	高田、気仙、長部、小友、竹駒の各小学校第一、気仙、米崎、小友、広田、横田の各中学校	市	市	直接	完了	23,477	24	～	24	23					平成24年度事業完了
																	24	17,153	1,628	18,781	-	
																	25					
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	17,153	1,628	18,781	0																		
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備事業	米崎小学校、第一中学校、米崎中学校	市	市	直接	完了	67,175	24	～	24	23					第一中学校、米崎中学校整備工事完了
																	24	72,000	▲ 1,628	47,830	-	H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結
																	25	0		5,910		H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙小運動場整備工事契約締結。
																	26			0		
																	27					
																	28		▲ 16,632			
																	29					
																	30					
累計	72,000	▲ 18,260	53,740	0																		
4	◆	A	-	1	-	1	復興簡易宿泊施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	24	～	24	23					H25.3工事請負契約締結
																	24	65,600		65,599	1	
																	25	0				
																	26			0		
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
累計	65,600	0	65,599	1																		

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
5	◆	A	-	1	-	1	-	4	広田・小友・米崎統合中学校整備事業(用地取得事業)	広田・小友・米崎統合中学校	市	市	直接	完了	343,885	24	～	27	23				平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了	
																			24	58,950		448	-	用地費・補償費調査業務委託完了
																			25	160,000		166,478	-	H26.3用地造成工事契約締結
																			26			18,178		H27.2用地造成工事変更契約増
																			27	56,279		90,002	2	H28.3事業完了
																			28		▲ 121			
																			29					
																			30					
																			累計	275,229	▲ 121	275,106	2	
																			6		A	-	2	-
24	15,000		6,847	1																				
25	0																							
26			0																					
27																								
28		▲ 8,152																						
29																								
30																								
累計	15,000	▲ 8,152	6,847	1																				
7		A	-	4	-	1	-	復興事業地埋蔵文化財発掘調査事業	竹駒、下矢作、今泉、長部、高田、米崎、小友、広田ほか	市	市	直接	継続	621,782	24	～	32	23						
																		24	93,733		53,162	-	H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約	
																		25	143,906		72,116	-	H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結	
																		26	15,955		69,855	-	H26.9～H27.3堂の前貝塚発掘調査(作業員賃金支払い)	
																		27	23,354		55,536	-	作業員賃金支払、必要物品等購入	
																		28	52,762		20,994		必要物品等購入、報告書印刷	
																		29			20,737		作業員賃金支払、必要物品等購入	
																		30	46,623					
																		累計	376,333	0	292,400	0		
																		17		A	-	4	-	2
24	10,298		5,723	-																				
25	26,280		3,656	-	平成25年4月から25年10月 試掘等調査																			
26			10,435		平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査																			
27			6,769		平成27年4～6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議																			
28			6,837		平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等																			
29			147	3,011	平成29年4月～平成30年3月 報告書作成																			
30																								
累計	36,578	0	33,567	3,011																				
36	◆	A	-	1	-	1	-	5	小友小学校校庭嵩上げ整備事業	小友小学校	市	市	直接	完了	47,302	24	～							
																		24	40,327		40,268	1		
																		25			▲ 2,427		H25.5 工事費確定に伴う減額変更契約	
																		26			0			
																		27						
																		28		▲ 2,485				
																		29						
																		30						
																		累計	40,327	▲ 2,485	37,841	1		

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋内運動場耐震補強工事	長部小学校	市	市	直接	完了	2,566	24	24	23				事業完了
																24	14,778		1,925	
																25				
																26			0	
																27				
																28		▲ 12,853		
																29				
																30				
																累計	14,778	▲ 12,853	1,925	0
38	A	-	2	-	3	-	小中学校防災機能強化事業(防災備蓄倉庫新設事業)	広田・竹駒・矢作・米崎・小友の各小学校、第一・横田の各中学校	市	市	直接	完了	22,711	24	25	23				H25.2工事請負契約締結
																24	40,000		9,759	-
																25	30,000		5,381	1
																26			0	事業完了
																27				
																28		▲ 54,859		
																29				
																30				
																累計	70,000	▲ 54,859	15,140	1
39	◆	A	-	4	-	1	文化財等保存・活用計画策定調査事業	高田・今泉ほか	市	市	直接	完了	9,937	24	26	23				H25.1計画策定調査業務委託契約締結(複数年契約H24～25)
																24	8,000		7,950	
																25	0			履行期限変更に伴う変更契約(H26.9まで)
																26				H26.9 事業完了
																27				
																28		▲ 50		
																29				
																30				
																累計	8,000	▲ 50	7,950	0
69	A	-	1	-	2	-	気仙・長部統合小学校整備事業(校舎整備事業)	気仙・長部統合小学校	市	市	直接	継続	270,829	24	30	23				学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了
																24	7,500		5,709	-
																25	0		1,774	-
																26	31,662		0	-
																27			2,169	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了
																28		67,965	3,796	
																29			45,374	H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了
																30				H29.07 校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																累計	95,993			
																累計	135,155	67,965	58,822	0
75	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(陸前高田市)	県	県	直接	完了	232	24	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																24	185		14	171
																25				
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																累計	185	0	14	171

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
78		A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	～	28	23					
																		24				-	
																		25	8,425		769		H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)
																		26			931		H27.2建築設計業務委託終了
																		27	31,367		38,000		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)
																		28				92	H28.4事業完了
																		29					
																		30					
																		累計	39,792	0	39,700	92	
																		79	◆	A	-	3	-
24	15,337		9,367																				
25	26,320		2,632		H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)																		
26			20,872		H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)																		
27			1,403		H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)																		
28			2,418	4,965	H28.7事業完了																		
29																							
30																							
累計	41,657	0	36,692	4,965																			
106		A	-	2	-	4	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校屋外 運動場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	44,987	26	～	28						
																		24					
																		25					
																		26	15,727		32,241		H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)
																		27	15,726		▲ 1		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)
																		28			▲ 2,251		H28.10事業完了
																		29		▲ 1,464			
																		30					
																		累計	31,453	▲ 1,464	29,989	0	
																		107		A	-	2	-
24																							
25																							
26	11,101		0																				
27	11,100		19,194		H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)																		
28			▲ 30	3,037	H28.10事業完了																		
29																							
30																							
累計	22,201	0	19,164	3,037																			

省庁名 文部科学省

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
108		A	-	2	-	6	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	131,153	26	～	28	23					高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結 H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで) H28.10事業完了	
																		24						
																		25						
																		26	49,182		0			
																		27	49,182		98,364			
																		28			▲ 1	1		
																		29						
																		30						
																		累計	98,364	0	98,363	1		
																		115	◆	A	-	2		-
24																								
25																								
26	45,132		87,458																					
27	45,132		▲ 4																					
28			2,693	117																				
29																								
30																								
累計	90,264	0	90,147	117																				
123		A	-	2	-	7	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	37,312	26	～	28						23	
																		24						
																		25						
																		26						
																		27			21,933			
																		28	24,874		1,044	1,897		
																		29						
																		30						
																		累計	24,874	0	22,977	1,897		
																		138		A	-	2	-	8
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29	9,278	1,464	3,117																					
30	2,956																							
累計	12,234	1,464	3,117	0																				

省庁名 文部科学省

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
139	◆	A	-	2	-	8	-	1	気仙・長部統 合小学校外構 整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	63,826	29	～	30	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29	35,800		11,620		H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)
																			30	15,260				
	累計	51,060	0	11,620	0																			
140		A	-	2	-	9	-	気仙・長部統 合小学校太陽 光発電設備整 備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	31,576	29	～	30	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29	11,403		5,388		H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)	
																		30	12,278					
	累計	23,681	0	5,388	0																			
141		A	-	2	-	10	-	気仙・長部統 合小学校水泳 プール上屋新 築整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	64,172	29	～	30	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29	22,424		9,736		H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)	
																		30	20,356					
	累計	42,780	0	9,736	0																			
142		A	-	1	-	3	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(屋内運 動場整備事 業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	継続	133,724	29	～	30	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28		27,187		1,123	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了	
																		29	27,599		25,115	H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了 H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで)		
																		30	45,507					
	累計	73,106	27,187	26,238	0																			
143		A	-	2	-	11	-	高田小学校 プール上屋新 築整備事業	高田小学 校	市	市	直接	継続	109,457	29	～	31	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29	6,000		5,904		H30.03 高田小学校プール上屋新築設計業務完了	
																		30						
	累計	6,000	0	5,904	0																			

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	10,483	0	5,737	171	
										25	34,705	0	4,425	0	
										26	0	0	11,366	0	
										27	31,367	0	44,769	0	
										28	0	0	6,837	92	
										29	0	0	147	3,011	
										30	0	0	0	0	
								102,062	都道府県交付分 計		76,555	0	73,281	3,274	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	487,378	0	291,099	3	
										25	360,226	0	257,993	1	
										26	168,759	0	228,604	0	
										27	200,773	0	289,719	2	
										28	77,636	0	6,557	41,540	
										29	112,504	0	126,991	0	
										30	238,973	0	0	0	
								2,384,052	市町村交付分 計		1,646,249	0	1,200,963	41,546	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	497,861	0	296,836	174	
										25	394,931	0	262,418	1	
										26	168,759	0	239,970	0	
										27	232,140	0	334,488	2	
										28	77,636	0	13,394	41,632	
										29	112,504	0	127,138	3,011	
										30	238,973	0	0	0	
								2,486,114	合計		1,722,804	0	1,274,244	44,820	

省庁名 厚生労働省

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
80		B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施 設整備)	高田	県	市	間接	完了	25,914	25	～	23				-	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで) H27.2建築設計業務委託終了 H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.4事業完了
																	24					
																	25	19,435		1,929	-	
																	26			▲ 1,929	-	
																	27			9,988	-	
																	28					
																	29				9,447	
																	30					
81	◆	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・用 地取得造成 等)	高田	市	市	直接	完了	115,850	24	～	23				-	H25.3用地売買契約1件(用地取得終了) H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで) H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定) H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで) H28.7事業完了
																	24	38,741		23,660	-	
																	25	66,480		6,716	-	
																	26			52,713	-	
																	27			3,544		
																	28			6,045	12,543	
																	29		▲ 12,542	▲ 12,542		
																	30					
135		B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業	今泉	市	市	直接	継続	37,577	28	～	23					H29.2建築設計業務委託契約1件(H29年度まで)
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	767		757		
																	29	6,977	10,763			
																	30					
144		B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業(効果促 進)	今泉	市	市	直接	未着手	2,225	29	～	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		1,779			
																	30					
累計	0	1,779	0	0																		

(様式2B)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	\
										24	0	0	0	0	
										25	19,435	0	1,929	0	
										26	0	0	▲ 1,929	0	
										27	0	0	9,988	0	
										28	0	0	0	0	
										29	0	0	0	9,447	
										30	0	0	0	0	
								25,914	都道府県交付分 計		19,435	0	9,988	9,447	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	38,741	0	23,660	0	
										25	66,480	0	6,716	0	
										26	0	0	52,713	0	
										27	0	0	3,544	0	
										28	767	0	6,802	12,543	
										29	6,977	0	0	▲ 12,542	
										30	0	0	0	0	
								155,652	市町村交付分 計		112,965	0	93,435	1	
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	38,741	0	23,660	0	
										25	85,915	0	8,645	0	
										26	0	0	50,784	0	
										27	0	0	13,532	0	
										28	767	0	6,802	12,543	
										29	6,977	0	0	▲ 3,095	
										30	0	0	0	0	
								181,566	合計		132,400	0	103,423	9,448	

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8		C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整備事業	長部漁 港、脇之 沢漁港、 両替漁 港、広田 漁港、 六ヶ浦漁 港	市	市	直接	完了	5,540,650	24	～	26	23				補助金交付決定10件	
																		24	3,809,196		3,809,195	-	H24.10.16、H25.3.29 2件完成
																		25	0		0	-	7件完成(繰越明許分)
																		26			0	1	1件完成(事故繰越分)
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	3,809,196	0	3,809,195	1	
																		18		C	-	1	-
24	131,750		255,750	-																			
25	155,000			-	暗渠排水10ha。																		
26	261,640	135,935	124,341	-	H27.3ほ場整備工事21ha完成																		
27	23,250		228,625	-	ほ場整備工事中																		
28		24,277	66,650	-	H29.3ほ場整備工事完成																		
29	13,263	24,459	44,175	-	確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。																		
30				-																			
累計	584,903	184,671	719,541	0																			
19		C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	4,432,000	24	～	32						
																		24	822,275		89,125	-	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。
																		25	1,278,750		1,508,026	-	<小友工区>ほ場整備86ha。
																		26	413,850	▲ 135,935	406,720	-	<下矢作工区>ほ場整備21ha。
																		27	0		162,190	-	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。
																		28	7,750		51,227	-	<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)
																		29	560,325		14,432	-	<下矢作工区>H27年度事業完了
																		30				-	<小友工区>H28年度事業完了
																		累計	3,082,950	▲ 135,935	2,231,720	0	<高田沖工区>土地改良法の手続中。
																		40	◆	C	-	9	-
24	8,000		0	-																			
25			0	0																			
26																							
27																							
28		▲ 8,000																					
29																							
30																							
累計	8,000	▲ 8,000	0	0																			

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
71	C	-	4	-	1	-		総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24 ~ 26	23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
																24	11,037		10,509	-	
																25	120,649		72,389		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																26	120,648		168,211	1,225	H26.10建築工事完了
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	252,334	0	251,109	1,225	
72	C	-	4	-	2	-		穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24 ~ 26	23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
																24	7,666		5,941	-	
																25	105,462	▲ 6,446	64,988		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																26	111,163	▲ 2,326	141,548	3,042	H26.9建築工事完了
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042	
73	C	-	4	-	3	-		果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24 ~ 26	23					H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結
																24	10,108		7,461	-	
																25	136,314	6,446	83,246		H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注
																26	136,314	2,326	200,800	1	H26.10建築工事完了
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	282,736	8,772	291,507	1	
74	C	-	4	-	4	-		大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24 ~ 26	23					平成25年度は県と市町村との交付契約のみ
																24	2,100		0	-	
																25	186,075		1,890		H25.8設計契約、H25.10設計完了
																26	186,075		361,370		H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了
																27			4,050	6,940	H27.9イチゴ増地設置工事完了
																28					
																29					
																30					
																累計	374,250	0	367,310	6,940	
76	C	-	8	-	1	-		次世代農業技 術開発拠点整 備事業	岩手県農 業研究セ ンター南 部園芸研 究室	県	県	直接	完了	323,612	24 ~ 25	23					平成24年11月、実施設計発注。
																24	18,556		14,564	-	
																25	246,930		228,144	1	H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
																26					
																27					
																28		▲ 22,777			
																29					
																30					
																累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1	

省庁名 農林水産省

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
82		C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化事業	長部・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	880,000	25	～	31	23							
																		24							
																		25	209,250		21,518	-	H25.8.9大陽、H25.12.8両替漁港用地嵩上げ工事契約		
																		26	252,000		54,473	-	H26.11.20根岬、脇之沢漁港用地嵩上げ工事契約		
																		27	0		102,380	-	H27.4.30根岬、H27.9.30根岬その2、H27.10.7要谷、H28.1.27脇 之沢漁港用地嵩上げ工事契約、H27.7.22脇之沢・両替漁港嵩 上げ用地舗装工事		
																		28	0		246,870		H28.4.20要谷、H28.6.9大陽、H28.6.9根岬、H28.9.14只出、 H28.9.14脇之沢・両替、H28.10.19矢の浦		
																		29	0		5,417		H30.1.29只出		
																		30							
91		C	-	1	-	3	-	漁港環境整備 事業	長部	県	県	直接	廃止	0	25	～	26	23							
																		24							
																		25	1,500		0	-	他事業(防潮堤)との調整が生じたため契約なし。		
																		26	0			1,500			
																		27							
																		28		▲ 1,500		0			
																		29							
																		30							
累計	1,500	▲ 1,500	0	0																					
105	◆	C	-	4	-	1	-	1	総合営農拠点 施設整備事業 (備品等整備)	米崎	市	市	直接	完了	5,757	26	～	26	23						
																			24						
																			25						
																			26	2,665		1,940		H26.11備品整備完了	
																			27						
																			28		▲ 725				
																			29						
																			30						
累計	2,665	▲ 725	1,940	0																					
119		C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化事業 (長部地区)	長部	市	市	直接	継続	283,982	27	～	31	23							
																		24							
																		25							
																		26							
																		27	24,429		20,014		H27.10 実施設計等発注		
																		28	178,246		7,867		平成28年10月配水管布設工事完了(福伏)		
																		29	10,309				平成28年12月整地工事完了(湊)		
																		30							
累計	212,984	0	27,881	0																					

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
120	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	未着手	35,454	27	～	32			
																23					
																24					
																25					
																26					
																27	5,211				
																28	23,152				
																29				28,363	
																30					
																累計	28,363	0	0	28,363	
124		C	-	2	-	1			高田松原物産 施設整備事業	高田松原	市	市	直接	継続	740,118	28	～	30			
																23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	17,805	8,725			H28.7 国の一括発注により、業務を発注予定
																29	218,915		135,643		H31.3 建物工事完了予定
																30	309,642				
																累計	546,362	8,725	135,643	0	
125		C	-	5	-	2			漁業集落防災 機能強化事業 (米崎地区)	米崎	市	市	直接	継続	40,646	28	～	31			
																23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	20,973		3,011		平成28年9月測量設計業務完了
																29	9,510				
																30					
																累計	30,483	0	3,011	0	
126		C	-	5	-	3			漁業集落防災 機能強化事業 (小友地区)	小友	市	市	直接	継続	56,785	28	～	31			
																23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	36,170		19,785		平成28年9月測量設計業務完了 平成28年6月整地工事発注
																29	6,417	▲ 5,334			平成29年6月整地工事完了(両替)
																30					
																累計	42,587	0	14,451	0	
127		C	-	5	-	4			漁業集落防災 機能強化事業 (広田地区)	広田	市	市	直接	継続	61,004	28	～	29			
																23					
																24					
																25					
																26					
																27					
																28	42,602		29,726		平成28年9月測量設計業務完了 平成28年12月整地工事発注
																29	3,150		12,367		平成29年7月整地工事完了
																30					
																累計	45,752	0	42,093	0	

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
128		C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(長部 地区)	長部	市	市	直接	継続	205,647	28	～	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	9,091		7,851		平成29年2月建築設計積算業務完了
																	29					
																	30					
																	累計	9,091	0	7,851	0	
																	129		C	-	7	-
24																						
25																						
26																						
27																						
28	6,746		5,088		平成29年2月建築設計積算業務完了																	
29																						
30																						
累計	6,746	0	5,088	0																		
130		C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業(小友 地区)	小友	市	市	直接	継続	155,653	28	～	31						
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28	10,164		7,267		平成29年2月建築設計積算業務完了
																	29	73,139		71,891		平成30年2月共同利用倉庫完成(両替)
																	30					
																	累計	83,303	0	79,158	0	
																	131		C	-	7	-
24																						
25																						
26																						
27																						
28	10,239		8,020		平成29年2月建築設計積算業務完了																	
29	116,538		118,723		平成29年7月共同利用倉庫新築工事発注(六ヶ浦) 平成30年3月共同利用倉庫完成(泊)																	
30																						
累計	126,777	0	126,743	0																		

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。								都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	1,003,492	0	383,350	0	
										25	2,230,680	0	1,958,683	1	
										26	1,229,690	0	1,402,990	5,768	
										27	23,250	0	394,865	6,940	
										28	7,750	0	117,877	0	
										29	573,588	24,459	58,607	0	
										30	0				
								7,260,099	都道県交付分 計		5,068,450	24,459	4,316,372	12,709	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	3,817,196	0	3,809,195	0	
										25	209,250	0	21,518	0	
										26	254,665	0	56,413	1	
										27	29,640	0	122,394	0	
										28	355,188	0	335,485	0	
										29	437,978	0	338,707	28,363	
										30	309,642				
								8,284,894	市町村交付分 計		5,413,559	0	4,683,712	28,364	
								都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	4,820,688	0	4,192,545	0	
										25	2,439,930	0	1,980,201	1	
										26	1,484,355	0	1,459,403	5,769	
										27	52,890	0	517,259	6,940	
										28	362,938	0	453,362	0	
										29	1,011,566	24,459	397,314	28,363	
										30	309,642	0	0	0	
								15,544,993	合計		10,482,009	24,459	9,000,084	41,073	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9		D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,794,625	24	～	26	23				H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約	
																		24	1,290,187		2,423,613	-	H24～26 概算譲渡代金)
																		25	1,157,625		22,413	-	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。
																		26			▲ 729		H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始
																		27					
																		28		▲ 2,515			
																		29					
																		30					
																		累計	2,447,812	▲ 2,515	2,445,297	0	
																		10		D	-	15	-
24	2,259,493			-																			
25	31,618		419,573		実施設計業務完了																		
26			519,693		H25.12 造成工事請負契約締結																		
27			318,156																				
28		▲ 647,165		386,524																			
29																							
30																							
累計	2,291,111	▲ 647,165	1,257,422	386,524																			

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
11	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	完了	6,335,059	24	～	29	23				用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払)		
																	24	1,546,160		170,814	-	消防庁倉建設調査設計委託業務完了	
																	25	628,565		1,477,220	-	H25.7 消防防災センター建設工事発注 H25.8 消防防災センター建設工事監理業務委託契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長の変更契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長に伴う監理業務委託 変更契約締結(委託期間の延長)	
																	26	480,991		369,244	-	H26.10 高盛土安定解析業務委託契約締結 H27.1 林地内整備業務委託契約締結 H27.3 造成工事請負変更契約締結 H27.2～3 東区用地取得、補償契約締結 H27.3 西区公園整備工事請負契約締結 H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。 H26.10 造成工事完了 H27.1 県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完了 H27.3 県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し(国費対象外) H26.8 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額・工期延長) H26.8 消防防災センター建設工事監理業務委託変更契約(増額・委託期間の 延長) H26.10 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額)・工事完了 H26.10 消防防災センター建設工事監理業務委託完了	
																	27	1,047,788		136,799		H27.5 東区造成工事請負変更契約締結(増額)、H27.5工事完了 H27.4 西区公園整備工事監理業務委託締結、H27.10委託完了 H27.10 西区公園整備工事変更契約締結(減額)、H27.10工事完了 H27.4 東区等地権者合意形成支援業務委託契約完了 H27.4 東区用地取得完了 H27.5 東区林地内整備業務(その2)委託契約締結、H27.5委託完了 H27.9 東区東幹線道路修正設計業務委託契約締結、H27.10委託完了 H27.7 東区駐車場舗装工事請負契約締結 H27.11 東区駐車場舗装工事変更契約締結(増額)、H27.12工事完了 H28.3 東区維持補修工事請負契約締結、H28.3工事完了 H28.3 総合交流センター実施設計業務完了 H28.3 総合交流センター工事請負契約締結	
																	28			731,132		H29.11・H30.2 総合交流センター工事変更契約締結、H30.3 工事完了 H29.7 東区東幹線道路舗装工事請負契約締結 H29.11 東区境界杭復元測量業務委託契約締結 H29.12 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額) H30.2 東区境界杭復元測量業務変更契約締結(増額)、H30.3 委託完了 H30.3 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額)、H30.3 工事完了	
																	29	1,047,788		1,402,599	463,484		
																	30 累計						
																4,751,292	0	4,287,808	463,484				

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
12		D	—	17	—	1	—	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事業)	今泉	市	市	直接	完了	643,446	23	～	24	23	158,475				都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案等検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
																		24	1,200,525		482,584	—	
																		25					
																		26		▲ 876,416	0		
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	1,359,000	▲ 876,416	482,584	0	
																		13		D	—	17	
24	925,425		823,132	—																			
25			94,210																				
26		▲ 227,155	0	3																			
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	1,144,500	▲ 227,155	917,342	3																			
14		D	—	21	—	1	—	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田、今 泉、長部	市	市	直接	継続	3,514,100	24	～	32						23
																		24	247,500		123,895	—	
																		25	386,250		183,992	—	
																		26	84,000		141,125	—	
																		27	24,000		68,052	—	
																		28	257,625		22,122	—	
																		29	553,500		292,543	—	
																		30					
																		累計	1,552,875	0	831,729	0	
																		15		D	—	23	—
24	137,550		5,624	—																			
25			33,625	—																			
26			24,197	2																			
27																							
28		▲ 79,727																					
29																							
30																							
累計	255,000	▲ 79,727	175,271	2																			

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
20		D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 小友	県	県	直接	継続	2,500,000	24	～	30	23				25年1月詳細設計発注、実施中	
																		24	24,750	0	-		
																		25	156,750	39,709	-	25年11月構造物予備設計実施、26年3月完了	
																		26	1,072,500	45,889	-	27年3月工事発注、実施中	
																		27	660,000	230,692	-	26年度に引続き工事実施中	
																		28		630,684	-	27年度に引続き工事実施中	
																		29		107,981	-	28年度に引続き工事実施中	
																		30					
																		累計	1,914,000	0	1,054,955	0	
																		21		D	-	1	-
24	41,250	41,250	-																				
25	33,000	▲ 10,013	-	ルート調整中 H26.3減額変更契約																			
26	1,237,500	106,207	-	26年6月橋梁詳細設計発注、実施中																			
27	165,000	230,363	-	27年6月用地補償着手、実施中																			
28		198,769	-	28年10月工事着手																			
29	577,749	312,322	889,403	-	28年度に引続き工事実施中																		
30	983,504																						
累計	3,038,003	312,322	1,455,979	0																			
22		D	-	1	-	3	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 大石 沖	県	県	直接	廃止	0	24	～	24						
																		24	8,250	0	-		
																		25			0		
																		26					
																		27					
																		28		▲ 8,250			
																		29					
																		30					
																		累計	8,250	▲ 8,250	0	0	
																		23		D	-	1	-
24	24,750	23,545	-																				
25	90,750	18,694	-	25年10月用地測量発注、26年3月実施中																			
26	247,500	68,689	-	27年2月工事発注、実施中																			
27	420,750	131,709	-	26年度に引続き工事実施中																			
28		286,275	727,244	-	27年度に引続き工事実施中																		
29		14,170	85,974	-	完了																		
30																							
累計	783,750	286,275	984,051	85,974																			
24		D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保～泊	県	県	直接	継続	3,787,485	24	～	31						
																		24	24,750	0	-		
																		25	173,250	49,228	-	25年11月用地測量発注、実施中	
																		26	1,172,325	313,838	-	26年12月用地補償開始、実施中	
																		27	412,500	246,043	-	27年10月工事発注、実施中	
																		28	477,675	83,269	582,932	-	27年度に引き続き補償、工事実施中
																		29	780,906	314,408		-	28年度に引続き工事実施中
																		30					
																		累計	3,041,406	83,269	1,506,449	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24	～	27	23					24年8月詳細設計発注、実施中
																	24	24,750		10,725		
																	25	66,000		4,651	-	25年10月用地測量発注、26年1月完了
																	26	115,500		105,312	-	26年10月工事発注、実施中
																	27			13,996	-	完了
																	28		▲ 71,565		1	
																	29					
																	30					
																	累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1	
																	26	D	-	4	-	2
24	2,918,125		0	-	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)																	
25	603,750		246,769	-	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中																	
26	7,883,487		2,032,508	-	栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸																	
27			5,686,626	-	中田完成																	
28			1,986,431	0	栃ヶ沢完成																	
29		▲ 1,846,505																				
30																						
累計	11,693,499	▲ 1,846,505	10,078,624	0																		
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23	～	26						
																	24	1,106,875		28,244	-	
																	25	805,000		1,450,755	-	柳沢前H25.10～工事中(複数年契約) 西下H26.3～工事中(複 数年契約)
																	26			34,739	12	工事変更契約、完成
																	27					
																	28		▲ 417,927			
																	29					
																	30					
																	累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12	
																	28	D	-	4	-	4
24	65,625		0	-																		
25			0	-																		
26			0	-	応募なし																	
27			0	-	応募なし																	
28			0	-	応募なし																	
29			0	-	計画(1箇所)																	
30																						
累計	65,625	0	0	0																		
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	高田	県	県	直接	継続	1,059,928	24	～	32						
																	24	17,587		0	-	
																	25	135,716		0	-	
																	26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	27	0		0	-	
																	28	0	168,818	97,324	-	入居204戸分
																	29		190,258	156,213	-	入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	30					
																	累計	153,303	359,076	253,537	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	D	-	6	-	1	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	高田	県	県	直接	継続	159,584	24 ~ 32	23					
																24	2,700		0	-	
																25	20,835		0	-	
																26	0		0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																27	0		0	-	
																28		18,744	12,552	-	入居168戸分
																29		23,840	19,644	-	入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施
																30				-	
																累計	23,535	42,584	32,196	0	
31	◆	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23					
																24	12,000		0	-	
																25			0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																26				0	
																27					
																28		▲ 12,000			
																29					
																30					
																累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
32	◆	D	-	1	-	2	-	復興関連道路 調査事業(改 築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23					
																24	12,000		0	-	
																25			0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																26				0	
																27					
																28		▲ 12,000			
																29					
																30					
																累計	12,000	▲ 12,000	0	0	
33	◆	D	-	1	-	2	-	防災型シンボ ルロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	0	24 ~ 24	23					
																24	35,200		0	-	
																25			0	-	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																26				0	
																27					
																28		▲ 35,200			
																29					
																30					
																累計	35,200	▲ 35,200	0	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	高田	県	県	直接	完了	111,670	24 ~ 29	23 24 32,000 25 57,600 26 27 28 29 30 累計 89,600	▲ 264 0 0 6,816 16,484 29,691 9,911 ▲ 264	0 0 6,816 16,484 29,691 9,911 62,902	- - - - - 26,434 26,434	中田 栃ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中 脇ノ沢完成
35	◆	D	-	4	-	2	-	2	県営住宅シス テム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24 ~ 24	23 24 800 25 26 27 28 29 30 累計 800	264 0 0 0 0 0 264	1,064 0 0 0 0 0 1,064	0 - - - - - 0	24年12月委託発注、平成25年3月完了
41		D	-	1	-	7	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (1))	長部	市	市	直接	完了	76,178	24 ~ 27	23 24 70,537 25 0 26 27 28 29 30 累計 70,537	 9,276 52,925 ▲ 7,690 ▲ 7,690	 9,276 52,925 642 62,843	 - - 4 4	測量調査設計業務完了、H25.3用地購入契約締結7件(買収率 99.6%)、H25.3物件移転補償契約締結8件 H25.4用地購入契約締結1件(買収率100%) H25.6~7物件移 転補償契約3件 H26.10 用地測量業務発注(境界確定のため) H26.12業務完 了
42		D	-	1	-	8	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (2))	長部	市	市	直接	完了	23,527	24 ~ 27	23 24 70,537 25 0 26 27 28 29 30 累計 70,537	 3,205 70,741 ▲ 54,537 ▲ 51,128 ▲ 51,128	 3,205 70,741 54,537 51,128 19,409	 - - - - - 0	測量調査設計業務完了 H25.5用地購入契約締結8件(買収率100%) H25~11物件移 転補償契約締結11件 H25.6本工事発注、H26.3工事中止 H27.3事業廃止に伴う、工事完了。

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
43	D	-	1	-	9	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (3))	長部	市	市	直接	完了	110,249	24 ~ 27	23					測量調査設計業務完了、H25.2工事請負契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地 購入契約締結6件(用地取得完了)、H25.1物件移転補償契約締結7件
																24	141,075		90,546	-	
																25	0		▲ 1,116	-	H25.10~11用地購入契約締結2件(買収率100%) H25.12変更契約(土砂運搬距離減等)
																26			1,524	2	H26.2本工事完了 H26.9~H26.11付帯工事発注(H27.1完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)
																27					
																28		▲ 50,119			
																29					
																30					
																累計	141,075	▲ 50,119	90,954	2	
44	◆	D	-	23	-	2	-	高台移転関連 道路整備支援 事業	高田等	市	市	直接	完了	16,330	24 ~ 25	23					市道山苗代5号線測量設計業務完了
																24	9,600		1,986	-	
																25		3,630	11,077	1	H25.6用地測量 H25.7本工事発注 H25.12本工事完了 H25.10用地購入契約締結2件(買収率100%) H25.9物件移転 補償契約1件
																26					
																27					
																28		▲ 166			
																29					
																30					
																累計	9,600	3,464	13,063	1	
45	◆	D	-	1	-	7	-	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	4,266	24 ~ 24	23					事業完了
																24	6,144		3,413	0	
																25					
																26				0	
																27					
																28		▲ 2,731			
																29					
																30					
																累計	6,144	▲ 2,731	3,413	0	
46	◆	D	-	17	-	2	-	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	14,160	24 ~ 24	23					平成24年度陸前高田市デマンド交通実証実験事業委託業務 完了、実証実験事業運行車両購入
																24	12,000		11,328		
																25	0				
																26				0	
																27					
																28		▲ 672			
																29					
																30					
																累計	12,000	▲ 672	11,328	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
47	◆	D	-	17	-	2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	完了	522,786	24 ~ 26	23 24	520,800		36,594		H24.9 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契約H24~30)概算予定委託費)
															25	0		258,953		変更契約(H25.11 増額変更、H26.2 増額変更)
															26			122,682	0	先行整備地区の一部で試験盛土開始。
															27					26年度にて事業が完了。
															28		▲ 102,571			
															29					
															30					
															累計	520,800	▲ 102,571	418,229	0	
48		D	-	17	-	3	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	今泉	市	市	直接	継続	68,198,378	24 ~ 32	23 24	1,882,500		14,580,675		・H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契約H24~29) 概算予定委託費)
															25	11,039,193		13,385,886		・H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
															26	8,682,069	876,416	0		・相続関係調査業務委託ほか2件
															27	8,501,316		3,514,355		・H28.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
															28	1,482,588		106,751		・物件移転補償等55件
															29	9,306,344		8,990,151		・H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)
															30	3,417,668				・H30.2 今泉地区33街区5画地擁壁設置工事
															累計	44,311,678	876,416	40,577,818	0	・物件移転補償等55件
49		D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(被災市街地復興 土地区画整理事業)	高田	市	市	直接	継続	44,982,655	24 ~ 32	23 24	4,457,885		4,257,750		・H24.9被災市街地復興整備事業業務委託契約締結(複数年契約H24~29) 概算予定委託費)
															25	0		0		・H25.11、H26.2 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
															26	3,162,209	227,155	44,912		・H26.2 土地情報管理システム権利者管理機能構築業務委託契約締結
															27			264,416		・相続関係調査業務委託ほか2件
															28	2,502,978	736,578	5,555,994		・H27.9・H28.3 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
															29	5,237,816		1,591,625		・埋蔵文化財発掘調査業務委託
															30	10,737,356				・物件移転補償等89件
															累計	26,098,244	963,733	11,714,697	0	・物件移転補償等122件
																				・H28.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
																				・西和野 I 遺跡発掘調査報告書作成業務委託
																				・物件移転補償等85件
																				・H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)
																				・H29.5 東和野地内支障木伐採業務委託
																				・H30.2 高田城跡遺跡発掘調査報告書作成業務委託

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
50	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	63,500	24	～	29	23					H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
																	24	47,625		26,603	-		
																	25	0		0	-		
																	26			3,553	-	H27.3事業完了	
																	27			3,701		検証報告書を踏まえた防災計画の骨子を作成	
																	28			4,860			
																	29			7,290	1,618		
																	30						
																	累計	47,625	0	46,007	1,618		
																	51	D	-	20	-	2	-
24	4,333		2,820	-																			
25			0	-																			
26			0	0	H27.3事業完了																		
27																							
28		▲ 1,513																					
29																							
30																							
累計	4,333	▲ 1,513	2,820	0																			
52	◆	D	-	20	-	2	-	1	防災まちづくり 啓発活動(災 害記録誌作 成)	市	市	直接	完了	1,771	24	～							
																	24	1,600		1,416	-		
																	25	0		0	-		
																	26			0	1	H27.3事業完了	
																	27						
																	28		▲ 183				
																	29						
																	30						
																	累計	1,600	▲ 183	1,416	1		
																	53	D	-	20	-	3	-
24	6,000		63	-																			
25			5,931	0	H25.6 基本計画策定業務契約締結、H26.3基本計画策定完了																		
26																							
27																							
28		▲ 6																					
29																							
30																							
累計	6,000	▲ 6	5,994	0																			
54	◆	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業(単独 分))	高田	市	市	直接	継続	340,000	24	～							
																	24	34,640		27,270	-	H24.10污水管渠施設工事契約締結	
																	25	124,520		76,147	-	H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結	
																	26	12,000		21,987	-	H27.3高田処理区町裏地区工事完了	
																	27			14,013		H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結	
																	28			15,690		H28.6柵ヶ沢工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結	
																	29			2,531		H30.1長砂工区管渠設置工事完了	
																	30						
																	累計	171,160	0	157,638	0		

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
55	D	ー	23	ー	2	ー		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,049	24	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
																24	39,165		37,242	ー	
																25	0		1,793	1	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																26			0		
																27					
																28					
																29		▲ 129			
																30					
56	D	ー	23	ー	3	ー		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	7,900	24	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
																24	8,400		5,653	ー	
																25	0		271	1	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																26			0		
																27					
																28					
																29		▲ 2,475			
																30					
57	D	ー	23	ー	4	ー		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	163,467	24	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
																24	136,327		116,966	ー	
																25	0		5,634		H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																26			0		
																27					
																28					
																29		▲ 13,727			
																30					
58	D	ー	23	ー	5	ー		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	149,252	24	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
																24	114,899		74,677	ー	
																25	0		23,770	13,491	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																26			0		
																27					
																28					
																29		▲ 2,961			
																30					
59	D	ー	23	ー	5	ー		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	149,252	24	累計	114,899	▲ 2,961	98,447	13,491	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
59	D	-	23	-	6	-		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	323,030	24 ~ 25	23					H24.8計画策定業務委託契約締結
																24	242,272		143,459	-	
																25	0		44,394	-	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了
																26			729	53,690	
																27					
																28					
																29					
																30					
60	D	-	23	-	7	-		防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	継続	5,030,491	24 ~ 32	累計	242,272	0	188,582	53,690	
																23					H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~25)、H25.1用地購入契約締結8件(買収率1.8%)、H25.1物件移転補償契約締結12件
																24	1,075,812		380,317	-	
																25	1,439,430		2,495,891	-	H25.4要谷住宅団地整備工事契約締結 H25 用地取得及び補償契約 H25.8双六第二(3戸)、H25.12要谷(7戸)、H26.1上長部(17戸)造成工事完了
																26	1,418,739		530,085	-	H26.11福伏(5戸)、H27.3双六(3戸)造成工事完了、H26.10双六第三造成工事発注済
																27	392,639		120,220	-	・被災宅地買取件数170件(329筆)(買収率85.2%)※H27年2月末 ・H27.6双六(6戸)、H27.7月山(50戸)造成工事完了
																28			165,538	-	・被災宅地買取件数192件(361筆)(買収率91.6%)※H28年3月末
																29			96,443	-	・被災宅地買取件数194件(370筆)(買収率93.0%)※H29年3月末
61	D	-	23	-	8	-		防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	継続	16,367,202	24 ~ 32	30					・被災宅地買取件数200件(381筆)(買収率94.3%)※H30年3月末
																累計	4,326,620	0	3,788,494	0	
																23					
																24	114,187		0	-	
																25	5,795,425		3,180,620	-	・被災宅地買取契約12件(21筆)(買収率41.6%) ・移転先用地購入契約9件(31筆)(買収率100.0%)
																26	5,546,424		5,647,552	-	H25.10下矢作、H25.11下沢、H25.12館造成工事発注済 H26.8下矢作(6戸)、H26.10館(8戸)、H27.2下沢(5戸)造成工事完了
																27	2,032,726		1,660,296	-	・被災宅地買取件数932件(1599筆)(買収率70.1%)※H27年2月末
																28			920,769	-	H27.11高田高台(2戸)造成工事完了
61	D	-	23	-	8	-		防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	継続	16,367,202	24 ~ 32	29			815,563	-	・被災宅地買取件数1051件(1825筆)(買収率89.0%)※H28年3月末
																30				-	・被災宅地買取件数1100件(1939筆)(買収率93.5%)※H29年3月末
																累計	13,488,762	0	12,224,800	0	・被災宅地買取件数1120件(1981筆)(買収率95.2%)※H30年3月末

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
62	D	—	23	—	9	—		防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,738	24 ~ 26	23					
																24	252,000		0	—	
																25	565,922		859,630	265	・被災宅地買取契約339件(524筆)(買収率60.5%) ・被災宅地の宅地買取及び移転費補助金
																26	41,973		0		
																27					
																28					
																29					
																30					
63	D	—	23	—	10	—		防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	継続	5,099,164	24 ~ 32	累計	859,895	0	859,630	265	H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
																24	435,312		24,773	—	・被災宅地買取契約177件(377筆)(買収率73.1%) ・移転先用地購入契約30件(54筆)(買収率93.7%) ・H25.4堂の前、H26.2脇の沢 造成工事発注済 ・H25.9堂の前(5戸) 造成工事完了
																25	3,630,329		2,582,171	—	・移転先用地購入契34件(558筆)(買収率100%) ・被災宅地買取件数214件(442筆)(買収率86.0%)※H27年2月末
																26			249,700	—	・H27.10脇の沢(69戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数235件(488筆)(買収率93.5%)※H28年3月末 ・被災宅地買取件数243件(508筆)(買収率95.8%)※H29年3月末 ・被災宅地買取件数244件(514筆)(買収率96.6%)※H30年3月末
																27	369,350		278,423	—	
																28			156,481	—	
																29			58,743	—	
																30				0	
64	D	—	23	—	11	—		防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	継続	2,570,806	24 ~ 32	累計	4,434,991	0	3,350,291	0	H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
																24	347,375		16,234	—	・被災宅地買取契約140件(247筆)(買収率71.8%) ・移転先用地購入契約39件(57筆)(買収率100.0%) ・H25.4三日市、H25.6新田、H25.7両替、H25.7只出、H25.12柳沢、H25.12茂里花 造成工事発注済 ・H25.11三日市(5戸)、H26.3新田(7戸) 造成工事完了
																25	1,473,239		1,447,102	—	・H26.4両替(14戸)、H26.5只出(11戸)、H27.3茂里花(5戸)、H27.3柳沢(9戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数171件(298筆)(買収率84.9%)※H27年2月末 ・被災宅地買取件数182件(321筆)(買収率90.4%)※H28年3月末 ・被災宅地買取件数190件(337筆)(買収率90.8%)※H29年3月末 ・被災宅地買取件数192件(344筆)(買収率92.7%)※H30年3月末
																26	217,762		170,838	—	
																27	211,078		120,134	—	
																28			55,719	—	
																29			39,379	—	
																30				0	
64	D	—	23	—	11	—		防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	継続	2,570,806	24 ~ 32	累計	2,249,454	0	1,849,406	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
65	D	-	23	-	12	-		防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	継続	6,532,221	24 ~ 32	23					
																24	684,687				-
																25	2,445,282		3,959,399		-
																					・被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%) ・移転先用地購入契約57件(99筆)(買収率100.0%) ・H25.6中沢、H25.7穴ヶ浦、H25.7長洞、H25.9久保、H25.10大 野、25.10広田大野、H25.11田谷、H25.12泊第一、H26.2泊第 二、H25.12泊第三 造成工事発注済 ・H25.12中沢(9戸) 造成工事完了
																26	2,036,905		528,734		-
																27	528,430		296,552		-
																28			126,998		-
																29			22,144		-
																30					-
																累計	5,695,304	0	4,933,827	0	-
66	D	-	1	-	10	-		まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	24 ~ 28	23					24年8月詳細設計発注、実施中
																24	24,750		16,207		-
																25	231,000		20,427		-
																26	495,000		282,214		-
																27	239,250		382,739		-
																28			185,234		-
																29					0
																30		▲ 103,179			平成28年9月完了
																累計	990,000	▲ 103,179	886,821	0	-
67	D	-	1	-	11	-		まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	完了	800,000	24 ~ 29	23					24年8月詳細設計発注、実施中
																24	24,750		21,024		-
																25	165,000		13,193		-
																26	115,500		104,813		-
																27	354,750		512,908		-
																28			6,600		-
																29			0		-
																30				1,462	-
																累計	660,000	0	658,538	1,462	-
68	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	継続	24,177,119	24 ~ 32	23					
																24	7,225,277		93,223		-
																25	2,684,763		3,873,625		-
																26	2,089,956		1,418,495		-
																27	6,491,437		3,504,339		-
																28	850,253		3,963,010		-
																29			1,372,431		-
																30					-
																累計	19,341,686	0	14,225,123	0	-

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
70	D	—	4	—	5	—	災害公営住宅 整備事業[長 部1:水上地 区]	長部	市	市	直接	完了	946,215	24 ~ 26	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	118,562 710,410 828,972	 ▲ 1,035 ▲ 1,035	33,075 795,249 828,324	 1,179	H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業 務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費) H25.7 譲渡契約締結済 工事中 H26.12.16引渡済み、H27.1.1入居開始
77	◆	D	—	4	—	2	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	24 ~ 27	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	1,200 1,200 0 0 2,400	 ▲ 164 ▲ 164	247 218 923 848 2,236	— — — 164 0 0	H24年度から実施中 H25年度 4回開催 H26年度 13回開催 H27年度 12回開催
83	D	—	1	—	12	—	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (4))	長部	市	市	直接	完了	491,709	24 ~ 27	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	99,907 143,055 103,702 103,702 450,366	 ▲ 44,708 ▲ 44,708	0 346,664 0 58,991 405,655	— 3	H25.4測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.9本工事発注(複数年契約H25~H26) H25.7~H26.1用地購入契約締結18件(買収率100%) H25.7 ~H26.1物件移転補償契約25件 昨年度に引き続き工事 H26.4物件移転補償契約締結(1件) 事業費の精査によるもの
84	D	—	1	—	13	—	防災集団移転 関連道路整備 事業(脇の沢)	米崎	市	市	直接	完了	647,688	24 ~ 27	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	98,917 165,000 354,007 ▲ 83,582 617,924	 ▲ 83,582 ▲ 83,582	0 459,836 9,736 64,768 534,340	— 2	H25.8測量調査設計業務発注、H26.3測量調査設計業務完了 H25.9~H26.2用地購入契約締結19件(買収率95%) H25.9~H26.3物件移転補償契約締結20件 H26.3本工事発注(複数年契約H25~H27) 昨年度に引き続き工事。 H26.5~H27.1物件移転補償契約締結(10件) H26.12用地売買契約締結1件(買収率100%) 事業費の精査によるもの

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
85		D	ー	1	ー	14	ー	防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	完了	26,276	24	～	23					
																	24	12,375		0	ー	
																	25	24,750	▲ 3,630	21,083	ー	H25.5測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.5～6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.5～6物件移転補償契約締結6件 H25.6本工事発注 H26.3本工事完了
																	26			594	1	H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)
																	27					
																	28		▲ 11,817			
																	29					
																	30					
86		D	ー	1	ー	15	ー	防災集団移転 関連道路整備 事業(茂里花)	小友	市	市	直接	完了	210,412	24	～	23					
																	24	44,302		0	ー	
																	25	90,750		170,182	ー	H25.6測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 H25.6～H25.8用地購入契約締結12件(買収率100%) H25.6～H25.8物件移転補償契約締結19件 H25.12本工事発注(複数年契約H25～H26)
																	26	81,840		3,406	2	昨年度に引き続き工事。 H26.5～H26.6物件移転補償契約締結(2件) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)
																	27					
																	28		▲ 43,302			
																	29					
																	30					
87		D	ー	1	ー	16	ー	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	完了	170,960	24	～	23					
																	24	20,130		0	ー	
																	25	74,497		64,789	ー	H25.5測量調査設計業務発注、H25.7測量調査設計業務完了 H25.6用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.6～H25.12物件移転補償契約締結6件 H25.7本工事発注(複数年契約H25～H26)
																	26	78,375		76,253	0	昨年度に引き続き工事。 H27.2 付帯工事発注(H27.3完了) H27.3 用地測量業務発注(境界確定のため)(H27.3完了)
																	27					
																	28		▲ 31,960			
																	29					
																	30					

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
88	D	-	1	-	17	-		防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	完了	251,577	24 ~ 27	23					
																24	31,185		0	-	
																25	63,855		156,606	-	H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了 H25.9～12用地購入契約締結4件(買収率100%) H25.9～H25.10物件移転補償契約締結4件 H25.11本工事発注(複数年契約H25～H26)
																26	114,097		41,389	-	昨年度に引き続き工事。
																27			9,554	-	H27.3 附帯工事発注。
																28		▲ 1,586		2	昨年度に引き続き工事(H28.9完了)
																29					
																30					
																累計	209,137	▲ 1,586	207,549	2	
89	D	-	4	-	6	-		災害公営住宅 整備事業[大 野地区]	広田	市	市	直接	完了	1,236,945	25 ~ 27	23					
																24				-	
																25	661,989		45,974	-	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約
																26	384,760		997,326	-	H26.6.9譲渡契約済、H26.12.8変更契約済み
																27	110,999		39,026	0	H28.3.25完成引渡
																28		▲ 75,422			
																29					
																30					
																累計	1,157,748	▲ 75,422	1,082,326	0	
90	D	-	13	-	1	-		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	継続	786,000	24 ~ 31	23					
																24	294,750		0	-	
																25	294,750		53,103	-	着工56件、完了17件
																26			159,254	-	H25年着工分:完了36件、取下3件、H26年着工40件、完了9件
																27			112,107	-	H26着工分:完了25件、取下6件、H27着工26件、完了7件
																28			88,029	-	H27着工分:完了17件、取下2件、H28着工13件、完了7件
																29			39,624	-	H28着工分:完了6件、H29着工12件、完了6件
																30					
																累計	589,500	0	452,117	0	
92	◆ D	-	22	-	1	-		高田松原地区 震災復興祈念 公園(仮称)調 査事業	高田	県	県	直接	完了	87,085	24 ~ 28	23					
																24	16,000				
																25	8,000		23,268	-	H25.8検討調査業務発注、H26.3完了、H26.2検討調査業務発注、H26.3完了
																26	46,400		35,338	-	H26.5基本計画策定に関わる調査検討業務発注。
																27			9,746	-	H27.10上記業務変更契約、H27.11完了。
																28			1,316	-	H27.8基本設計業務発注。
																29				0	H29.2上記業務変更契約、H29.2完了。
																30		▲ 732			
																累計	70,400	▲ 732	69,668	0	

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
93		D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,727,808	23 ~ 29	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	 462,000 467,094 582,737 1,511,831	 350 666,332 758,378 0	 395 67,280 350 666,332 758,378 1,492,735	 - - - - 19,096 19,096	H25.9脇の沢(60戸)用地測量。 H26.7設計発注 造成工事中 本体工事中 脇の沢完成
94	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	完了	121,649	25 ~ 27	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	 123,879 123,879	 44,495 0 ▲ 26,560 ▲ 26,560	 44,495 0 44,495	 - - 0	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中 中田地区H27.8.30完成引渡
95	◆	D	-	17	-	4	-	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	完了	1,603,313	25 ~ 28	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	 735,200 547,450 1,282,650	 680,898 468,430 28,208 10,172 0	 680,898 468,430 28,208 10,172 1,187,708	 94,942 94,942	・H25.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) ・H25.8 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo) ・H25.10 通信施設の移設工事に関する補償契約(docomo) ・H26.4 電気通信の移転工事に関する補償契約(NTT) ・H26.12 電線路等の移設工事に関する補償契約(東北電力) 区画整理地内復権移転補償契約ほか ・物件移転補償等7件
96		D	-	20	-	4	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小 友、長 部、矢作	市	市	直接	継続	227,392	25 ~ 32	23 24 25 26 27 28 29 30 累計	 15,000 16,124 14,400 46,488 25,776 92,012	 8,625 21,899 46,488 25,776 25,776	 15,000 8,625 21,899 46,488 19,291 111,303	 - - - - - 0	補助金2件交付。 補助金2件交付。 補助金1件交付、繰越2件。 補助金7件交付、繰越3件。 補助金3件交付。(執行残:第20回小泉公民館分)

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
97	◆	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 〔高田東地区〕	高田	市	市	直接	完了	40,580	25	～	28	23					
																		24				-	
																		25	32,464		11,751	-	H25.12基本設計業務委託発注。
																		26			20,712	-	H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。
																		27			▲ 9,745	9,746	H28.3総合交流センター実施設計業務委託完了。
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	32,464	0	22,718	9,746	
98	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	継続	1,962,601	25	～	32	23					
																		24					
																		25	787,576		70,904	-	
																		26			105,430	-	
																		27			115,282	-	
																		28	375,504		489,427		
																		29		407,000	710,288		宮古市、大槌町及び山田町★F-4-1-1より国費407,000千円を融通
																		30					
																		累計	1,163,080	407,000	1,491,331	0	
99		D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	完了	611,198	25	～	27	23					
																		24					
																		25	330,995		27,048	-	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約
																		26	160,805		464,752		H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み
																		27	68,651		42,997	0	H28.3.25完成引渡
																		28		▲ 25,654			
																		29					
																		30					
																		累計	560,451	▲ 25,654	534,797	0	
100	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	48,691	25	～	32	23					
																		24					
																		25	20,176		4,800		【高田地区】H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 【長部地区】H25.7譲渡契約締結済 工事中。
																		26	8,376		0		下和野団地、水上団地完成済。
																		27					
																		28	10,400				
																		29					
																		30					
																		累計	38,952	0	4,800	0	
101	◆	D	-	4	-	1	-	市営住宅管理 システム改修 事業	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	～	25	23					
																		24					
																		25	1,623		1,622	1	平成26年3月システム改修済み
																		26			0		
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	1,623	0	1,622	1	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
102	D	-	1	-	18	-		都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	継続	1,653,525	26 ~ 31	23					
																24					
																25					
																26	282,202		86,247		H26.10 測量調査設計業務発注 H26.11 用地買収開始 H27.6 補償契約開始(H27分11件) H27.6 用地買収契約開始(H27分8件) H27.6補償調査業務委託発注、H28.3補償調査業務委託完了 H28.2借家人補償契約1件 H28.3用地測量業務発注、完了
																27	481,459		105,015		H28.4 補償契約(1件) H28.12～用地購入契約締結7件 H28.4～物件移転補償契約締結24件 H28.6～H29.1仮設道路設置工事発注 H29.4 被災市街地復興整備事業委託契約締結(複数年契約 H24～H30) H29.4～物件移転補償契約締結6件 H29.5 水道管移設工事契約締結、H29.6完了 H29.6 下水道管移転工事発注、完了 H29.6 排水路設計調査業務委託契約締結、H30.1完了 H29.7～用地購入契約締結3件 H29.12 電気通信設備移転工事補償契約、H30.3完了 H29.12～用地購入契約締結2件 H30.1 電気通信設備移転工事補償契約、完了
																28	55,199	209,220	289,890		
																29	198,685	137,390	381,316		
																30 累計	1,017,545	346,610	862,468	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
103	D	-	15	-	3	-	津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	継続	13,962,046	26	～	32	23					
																	24					
																	25					
																	26	578,743		283,429	H26.4 被災市街地復興整備事業委託変更契約(複数年契約H24～H30)H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結 H27.3完了 津波拠点への本申出(買収希望)を受けた仮契約等の検討	
																	27	5,068,307		3,025,299	H27.7 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結(複数年契約H27～H28) H28.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締結(減額) H27.7 都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.8 農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10委託完了 H27.9 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H27.7 南区被災市街地復興土地区画整理事業不動産価格調査等業務委託契約締結、H27.8委託完了 H27.11 南区用地買取支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H28.3 南区用地取得完了(325件)	
																	28			702,993	H28.4 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託(H28分) H29.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締結(減額)、H29.3委託完了 H28.8 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H29.3委託完了 H28.6 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地に係る土地売買契約書、収用証明等の送付業務委託契約 H28.9 高田地区被災市街地復興土地区画整理事業SUMIKAパビリオン移設設計業務委託契約 H28.10 津波防災拠点市街地形成施設事業(高田南地区)用地買取に係る収用証明書、買取証明書等の作成及び土地売買契約書、収用証明書等の返送業務委託契約	
																	29	4,122,842		1,520,851	H30.2 被災市街地復興整備事業委託変更契約(複数年契約)(増額) H29.4 SUMIKAパビリオン建設工事契約 H29.4 SUMIKAパビリオン建設工事監理業務委託契約、 H29.9 委託完了 H29.8 SUMIKAパビリオン建設工事変更契約(増額)、H29.9工事完了 H29.9 SUMIKAパビリオン物置等設置工事契約、H29.10 工事完了 H29.12 中心市街地形成支援業務委託契約、H30.3 委託完了	
30 累計	457,227 10,227,119																					

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
104	◆	D	-	17	-	3	1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	継続	985,246	26 ~ 32	23					
																24					
																25					
																26	730,296		730,296		H26.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30) H26.12 鉱業権取得 H27.02 所有権移転登記および支出完了 H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30)
																27					
																28					
																29					H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)
																30					
																累計	730,296	0	730,296	0	
109		D	-	1	-	19	-	市道鳴石線ほか 整備事業	高田	市	市	直接	継続	995,648	26 ~ 30	23					
																24					
																25					
																26	14,025		10,905		H26.9 測量調査設計業務発注 H27.7 補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了 H28.1~用地購入契約締結4件(買収率25%) H28.1~物件移転補償契約締結5件
																27	215,622		90,285		H28.5~用地購入契約締結6件 H28.7~物件移転補償契約締結11件 H29.6~用地購入契約締結5件 H29.6~物件移転補償契約2件
																28	198,000	126,792	115,384		
																29			61,987		
																30					
																累計	427,647	126,792	278,561	0	
110		D	-	1	-	20	-	都市計画道路 裏田中和野線 整備事業	高田	市	市	直接	継続	720,720	26 ~ 30	23					
																24					
																25					
																26	151,519		70,482		H27.2 用地買収開始 H27.6 用地買収契約開始(H27分11件) H27.5 補償契約開始(H27分7件) H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30) H29.3 用地買収契約(1件) H29.9 移転工事補償契約(1件)
																27	127,223		42,390		
																28			1,433		
																29	315,851		16,712		
																30					
																累計	594,593	0	131,017	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
111	D	-	4	-	9	-		災害公営住宅 整備事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	2,170,397	26 ~ 28	23					
																24					
																25					
																26	218,400		44,233		H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
																27	1,818,088		1,759,530		H28.3工事着手
																28				95,335	
																29		▲ 137,390			
																30					
																累計	2,036,488	▲ 137,390	1,803,763	95,335	
112	D	-	4	-	10	-		災害公営住宅 整備事業(長 部地区)	長部	市	市	直接	完了	627,505	26 ~ 28	23					
																24					
																25					
																26	126,000		9,438		H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約
																27	1,001,353		456,996		H28.3工事着手
																28		▲ 52,824		82,634	
																29		▲ 525,461			
																30					
																累計	1,127,353	▲ 578,285	466,434	82,634	
113	D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	2,907,260	26 ~ 32	23					
																24					
																25					
																26	77,114		0		下和野団地、水上団地、西下団地入居済
																27	344,573		0		
																28	265,350	272,046	673,510		
																29	159,901	483,235	486,739		
																30					
																累計	846,938	755,281	1,160,249	0	
114	D	-	6	-	2	-		東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	290,427	26 ~ 32	23					
																24					
																25					
																26	6,095		0		下和野団地、水上団地、西下団地入居済
																27	28,243		0		
																28	38,270		67,017		
																29	39,181	35,742	39,556		
																30					
																累計	111,789	35,742	106,573	0	

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
116		D	-	1	-	21	-	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	継続	465,880	27	～	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27	76,049		5,034	-	H27.5 測量設計業務発注	
																		28			276		H28.12 測量設計業務完了	
																							H29.9 設計業務発注	
117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	継続	3,970,000	27	～	31	23					
																			24					
																			25					
																			26			0		平成27年着手予定
																			27	772,000		559,283		H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成
																			28			72,223		環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施
																			29	2,325,600		333,133		H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施
118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,403,100	27	～	32	23					
																			24					
																			25					
																			26			0		平成27年着手予定
																			27	196,000		57,300		H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。
																			28	128,000		110,920		H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。
																			29	676,000	991,676	249,715		H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2)業務発注
121	◆	D	-	17	-	3	-	2	地下埋設物等 撤去事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	972,926	27	～	30	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	333,725		333,725		H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24～H30)
																			28	330,962		330,962		一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った
																			29					H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32末まで延長)

省庁名 国土交通省

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
122	◆	D	-	17	-	4	-	4	地下埋設物等 撤去事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	継続	2,848,655	27	～	30	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	269,808		269,808		H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24～H30) 一件審査効果促進事業費へ切り替えを行った
																			28	555,064		555,064		
																			29	1,102,184		1,102,184		H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)
30	351,867																							
累計	2,278,923	0	1,927,056	0																				
132		D	-	21	-	2		下水道事業 (今泉地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	今泉	市	市	直接	継続	1,735,673	28	～	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	231,821		231,821		・H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24～H30))	
																		29	241,350		241,350		H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)	
30																								
累計	473,171	0	473,171	0																				
133		D	-	21	-	3		下水道事業 (高田地区新 市街地雨水排 水管等整備事 業)	高田	市	市	直接	継続	4,205,074	28	～	32	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27						
																		28	626,626		626,626		・H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24～H30)	
																		29	855,164		855,164		H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)	
30	1,171,281																							
累計	2,653,071	0	1,481,790	0																				
134	◆	D	-	17	-	4	-	5	運動施設区域 埋設物等撤去 事業	高田	市	市	直接	継続	469,000	28	～	31	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	375,200		260,755		平成28年9月に埋設物等撤去工事を発注予定 H28.9 運動施設再整備埋設物等撤去工事契約締結
																			29		11,994		H29.6 運動施設再整備埋設物等撤去工事完了 H29.7 運動施設再整備埋設物等撤去工事変更契約(減額) H29.7 電気通信設備の移転工事に係る補償契約 H29.10 電気通信設備の移転工事に係る補償変更契約(減額)	
																			30					
																			累計	375,200	0	272,749	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
136		D	-	2	-	1	-	区画整理関連 道路事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	未着手	76,300	29	～	32	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30	41,334				
																		累計	41,334	0	0	0	
137		D	-	2	-	2	-	区画整理関連 道路整備事業 (高田地区)	高田	市	市	直接	継続	6,663,147	29	～	32	23					H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長)
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29	3,535,955		3,535,955		
																		30	1,148,681				
																		累計	4,684,636	0	3,535,955	0	
145	◆	D	-	17	-	4	-	高田地区区画 整理関連排水 路整備事業	高田	市	市	直接	未着手	545,000	29	～	31	23					
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29	73,600				
																		30	362,400				
																		累計	436,000	0	0	0	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
都道県 交付分			各年度 別合計		23	356,124	0	174,475	0						
					24	4,418,112	0	142,306	0						
					25	3,797,427	0	1,928,198	0						
					26	12,385,712	0	3,309,996	12						
					27	3,687,344	0	8,194,369	164						
					28	1,563,916	0	5,797,679	1						
					29	4,360,255	▲ 25,320	3,563,244	132,966						
					30	983,504	0	0	0						
			都道県交付分 計		40,853,719	31,552,394	▲ 25,320	23,110,267	133,143						
			各年度 別合計		23	495,000	0	111,825	0						
					24	26,267,957	0	24,008,226	0						
					25	34,890,554	0	37,420,482	13,760						
					26	27,806,958	0	13,270,428	54,884						
					27	29,660,966	0	16,755,343	9,753						
					28	7,826,824	0	15,825,484	659,435						
					29	26,862,761	0	23,013,861	465,102						
					30	18,037,167	0	0	0						
			市町村交付分 計		241,929,507	171,848,187	0	130,405,649	1,202,934						
			各年度 別合計		23	851,124	0	286,300	0						
					24	30,686,069	0	24,150,532	0						
					25	38,687,981	0	39,348,680	13,760						
					26	40,192,670	0	16,580,424	54,896						
					27	33,348,310	0	24,949,712	9,917						
					28	9,390,740	0	21,623,163	659,436						
					29	31,223,016	▲ 25,320	26,577,105	598,068						
					30	19,020,671	0	0	0						
			都道県・市町村交付分 合計		282,783,226	203,400,581	▲ 25,320	153,515,916	1,336,077						

(様式2E)

陸前高田市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
16		E	—	1	—	1	—	浄化槽設置整備復興事業	竹駒・下矢作・今泉・長部・高田・米崎・小友・広田	市	市	直接	継続	438,311	24	～	32					補助金交付決定138件 補助金交付決定177件 補助金交付決定197件 補助金交付決定223件 補助金交付決定113件 補助金交付決定49件							
																	23												
																	24	49,092		42,350	—								
																	25	83,727		54,908	—								
																	26	138,192		60,230	0								
																	27			68,345									
																	28	23,760		33,988									
																	29			14,916									
																	30	8,846											
																	累計	303,617	0	274,737	0								
(注)																													
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																													
																						都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
																								24	0	0	0	0	
																								25	0	0	0	0	
																								26	0	0	0	0	
																								27	0	0	0	0	
																								28	0	0	0	0	
																								29	0	0	0	0	
																								30	0	0	0	0	
																						0	都道府県交付分 計	0	0	0	0	0	
																								23	0	0	0	0	
																						市町村 交付分	各年度 別合計	24	49,092	0	42,350	0	
																								25	83,727	0	54,908	0	
																								26	138,192	0	60,230	0	
																								27	0	0	68,345	0	
																								28	23,760	0	33,988	0	
																								29	0	0	14,916	0	
																								30	8,846	0	0	0	
																								438,311	市町村交付分 計	303,617	0	274,737	0
																						都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
																								24	49,092	0	42,350	0	
																								25	83,727	0	54,908	0	
																								26	138,192	0	60,230	0	
																27	0	0	68,345	0									
																28	23,760	0	33,988	0									
																29	0	0	14,916	0									
																30	8,846	0	0	0									
														438,311	合計	303,617	0	274,737	0										

(注)
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。