

陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ

(R2.6公表)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

策定の趣旨

- 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、震災復興計画等に掲載した主要事業のうち、市が実施する事業に関する情報を提供する

ロードマップの構成

- まちづくりの目標別計画ごとに策定
 - 第1 災害に強い安全なまちづくり
 - 第2 快適で魅力のあるまちづくり
 - 第3 市民の暮らしが安定したまちづくり
 - 第4 活力あふれるまちづくり
 - 第5 環境にやさしいまちづくり
 - 第6 協働で築くまちづくり
- 構成
 - 主な事業箇所、事業概要、年度別整備スケジュール



※陸前高田市震災復興計画は、平成30年度で計画期間が満了しましたので、震災復興計画を継承する「陸前高田市まちづくり総合計画（令和元年度～令和10年度）」により、継続して東日本大震災からの復興に取り組むこととしています。

第1 災害に強い安全なまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール										R元	R2
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)								
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
防潮堤整備事業 (只出漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km 水門N=1基 陸間N=4基	R2年度完了予定											
防潮堤整備事業 (根岬漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 陸間N=2基	R2年度完了予定											
防潮堤整備事業 (太陽漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 水門N=1基 陸間N=2基									H30年度 完了			
防潮堤整備事業 (両替漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km 水門N=2基 陸間N=1基									H30年度 完了			
防潮堤整備事業 (脇之沢漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km 水門N=6基 陸間N=4基	R2年度完了予定											
防潮堤整備事業 (要谷漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km 水門N=4基 陸間N=3基									R元年度 完了			
消防庁舎等建設事 業(高田北地区西 区)	市	消防庁舎 ヘリポート 訓練棟 等				H26年度 完了								
消防屯所建設事業	市	消防屯所 (市内16箇所)									R元年度 完了			

第2 快適で魅力のあるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール										R元	R2
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)					R元	R2		
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
被災市街地復興土 地区画整理事業 (高田地区)	市	区域面積：186.1ha	R2年度完了予定											
被災市街地復興土 地区画整理事業 (今泉地区)	市	区域面積：112.4ha	R2年度完了予定											
防災集団移転促進 事業 (長部地区)	市	対象戸数：91戸					H27年度 完了							
防災集団移転促進 事業 (矢作・竹駒・高田・ 今泉地区)	市	対象戸数：150戸								H30年度 完了				
防災集団移転促進 事業 (米崎地区)	市	対象戸数：74戸					H27年度 完了							
防災集団移転促進 事業 (小友地区)	市	対象戸数：51戸				H26年度 完了								
防災集団移転促進 事業 (広田地区)	市	対象戸数：124戸					H27年度 完了							
橋梁整備促進事業 (姉齒橋)	市	(災害復旧) L=152.4m	R2年度完了予定											
市役所新庁舎整備 事業	市	(災害復旧) 市役所再建								R2年度完了予定				

※「事業名」は震災復興計画等に掲載した事業であり、「事業概要」は令和2年3月時点の状況であります。今後、数値を変更する可能性があります。
※「年度別整備スケジュール」については、工程や事業計画などの要因により、変更する可能性があります。

※ 市ホームページ
<http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/>
にも掲載しています
問い合わせ先：復興局復興推進課 (0192-54-2111)

陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ（その2）

第3 市民の暮らしが安定したまちづくり

事業名 （箇所名）	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期（復興基盤整備期）			第2期（復興展開期）					R元	R2
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害復興公営住宅等整備事業（下和野地区）	市	建設戸数：120戸 構造：RC造7階				H26年度完了						
災害復興公営住宅等整備事業（水上地区）	市	建設戸数：30戸 構造：RC造3階				H26年度完了						
災害復興公営住宅等整備事業（長部地区）	市	建設戸数：13戸 構造：RC造3階						H28年度完了				
災害復興公営住宅等整備事業（今泉地区）	市	建設戸数：61戸 構造：RC造3階						H28年度完了				
災害復興公営住宅等整備事業（大野地区）	市	建設戸数：31戸 構造：RC造3階						H27年度完了				
災害復興公営住宅等整備事業（田端地区）	市	建設戸数：14戸 構造：RC造3階						H27年度完了				
水道施設整備事業	市	（災害復旧） 上水道施設（防災集団移転促進事業・土地区画整理事業関連）	R2年度完了予定									
公共下水道等整備事業	市	（災害復旧・復興） 公共下水道処理施設	R2年度完了予定									
公共下水道等整備事業	市	（災害復旧） 農業集落排水処理施設			H25年度完了							
公共下水道等整備事業	市	（災害復旧） 漁業集落排水処理施設		H24年度完了								
高田保育所再建事業	市	（災害復旧） 高田保育所再建						H28年度完了				
今泉保育所再建事業	市	（災害復旧） 今泉保育所再建								H30年度完了		
地域子育て支援センター拠点施設再建事業	市	（災害復旧） 今泉保育所内での本設再建								H30年度完了		
保健医療福祉拠点施設整備事業	市	保健福祉総合センターの整備								H30年度完了		
地域医療施設整備事業	市	広田診療所の整備							H29年度完了			
図書館整備事業（高田南地区）	市	（災害復旧） 社会教育施設						H29年度完了				
市民文化会館整備事業（高田南地区）	市	（災害復旧） 社会教育施設複合施設									R元年度完了	
博物館整備事業（高田南地区）	市	（災害復旧） 博物館、海と貝のミュージアムの併設							R2年度完了予定			
高田松原公園運動施設再整備事業	市	（災害復旧） 運動施設再建					R2年度完了予定					
総合交流センター整備事業（高田北地区東区）	市	（災害復旧・復興） 社会教育施設複合施設						H29年度完了				
小中学校施設整備（新増築）事業	市	気仙小学校校舎新築								H30年度完了		
小中学校施設整備（新増築）事業	市	高田東中学校校舎新築						H28年度完了				
学校施設有効活用事業	市	旧矢作小学校を簡易宿泊施設に改修（H25.7.10運用開始）	R2年度完了予定									

第4 活力あふれるまちづくり

事業名 （箇所名）	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期（復興基盤整備期）			第2期（復興展開期）					R元	R2
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
営農拠点施設等整備事業	市	総合営農拠点施設1棟 果樹等集出荷施設1棟 穀物乾燥貯蔵施設1棟 大規模園芸施設 約2ha				H26年度完了						
漁港災害復旧事業（只出漁港）	市	（漁港災害） 防波堤L=332m 岸壁L=298m 他					H27年度完了					
漁港災害復旧事業（大祝漁港）	市	（漁港災害） 防波堤L=99m 岸壁L=43m 他						H28年度完了				
漁港災害復旧事業（三鏡漁港）	市	（漁港災害） 防波堤L=14m 岸壁L=36m 他						H28年度完了				
漁港災害復旧事業（根岬漁港）	市	（漁港災害） 防波堤L=354m 岸壁L=150m 他					H27年度完了					
漁港災害復旧事業（大陽漁港）	市	（漁港災害） 防波堤L=332m 岸壁L=79m 他					H27年度完了					
漁港災害復旧事業（矢の浦漁港）	市	（漁港災害） 防波堤L=136m 岸壁L=183m 他						H28年度完了				
漁港災害復旧事業（両替漁港）	市	（漁港災害） 防波堤L=274m 岸壁L=254m 他						H28年度完了				
漁港災害復旧事業（脇之沢漁港）	市	（漁港災害） 防波堤L=1,149m 岸壁L=531m 他						H28年度完了				
漁港災害復旧事業（要谷漁港）	市	（漁港災害） 防波堤L=556m 岸壁L=279m 他					H27年度完了					
小友浦干潟自然再生整備促進事業	県・市	干潟再生（調査・観察） 体験型観光拠点整備促進		R3年度以降完了予定								
道の駅等観光施設整備事業	市	高田松原津波復興祈念公園内の道の駅に物産施設を整備									R元年度完了	

第5 環境にやさしいまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)					R元	R2
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
太陽光発電設備普及 事業	県・市・民 間事 業者	公共施設等への利用 拡大及び事業所等へ の導入を支援										
			R2年度完了予定									

第6 協働で築くまちづくり

事業名 （箇所名）	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期（復興基盤整備期）			第2期（復興展開期）					R元	R2
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
コミュニティ施設整備事業	市	広田地区コミュニティセンター						H28年度完了				
コミュニティ施設整備事業	市	今泉地区コミュニティセンター									R元年度完了	
コミュニティ施設整備事業	市	市コミュニティホール				H26年度完了						
コミュニティ施設整備事業	市	小友地区コミュニティセンター							H29年度完了			