

陸前高田市新エネルギー 設備導入促進事業



市役所庁舎

震災時における電力供給の途絶、及び福島第一原子力発電所事故の影響によって、自立的エネルギーの確保及び環境負荷の少ない太陽光エネルギー等の再生可能エネルギーを新たに整備する公共施設へ導入を図り、平時の電力確保と共に災害発生時においても活用できるよう整備した。

同様に事業所及び一般家庭への導入を支援することにより、自立的エネルギーの確保及び環境負荷の少ない循環型社会の構築に向け市民の環境に対する意識の高揚を図るもの。

なお、本事業は復興期間終了後も継続して行っている。

一般家庭等への導入支援状況

年 度	件 数	年 度	件 数
H25	119	H30	74
H26	173	R 1	41
H27	105	R 2	37
H28	62	R 3	24
H29	40	R 4	17
計			692

基本情報

- ・総事業費 0.6億円
- ・主な財源 陸前高田がんばっぺし応援基金繰入金
- ・内 容 太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーを利用した設備を設置する場合に要する経費に対し、陸前高田市地域振商品券により助成するもの。

- 【対象】
- ・木質バイオマスエネルギー利用設備
 - ・太陽光発電システム
 - ・その他再生可能エネルギー利用発電システム



高田小学校



今泉地区コミュニティセンター



小友地区コミュニティセンター

コミュニティ施設整備事業

被災したコミュニティ施設を高台へ移転し、地域活動の促進や防災拠点を整備。
被災した各地区コミュニティセンターの整備により、地域活動の活性化やコミュニティ形成の推進が図られた。

基本情報

コミュニティホール整備事業

(高田地区コミュニティセンター)

施設概要

鉄筋コンクリート造一部鉄骨 2 階建

敷地面積5,817㎡ 延床面積2,751㎡

事業費

約16億円

財源

公立社会教育施設災害復旧費補助金、再エネ導入補助金、寄付金(シンガポールほか)

経過

H23.8

シンガポール赤十字社が陸前高田市に多目的コミュニティホールを寄贈する旨、記者発表

H23.9

シンガポール大使館において、7 億円の支援に関する覚書を締結

H25.11

工事着工

H27.3

シンガポール共和国への感謝状贈呈式
工事完成

H27.4

竣工式

H27.5

コミュニティホール利用開始

広田公民館建設工事

(広田地区コミュニティセンター)

施設概要

木造平屋建て

敷地面積2,149㎡ 延床面積738㎡

事業費

約3.2億円

財源

公立社会教育施設災害復旧費補助金、再エネ導入補助金

経過

H28.6

工事着工

H29.1

工事完成

H29.2

利用開始

小友地区公共施設整備事業

(小友地区コミュニティセンター)

施設概要

木造平屋建て

敷地面積4,736㎡ 延床面積531㎡

事業費

約3.8億円

財源

公共施設整備事業債
(一般単独債、自治振興基金)

経過

H29.6

工事着工

H30.1

工事完成

H30.4

利用開始

気仙公民館建設工事

(今泉地区コミュニティセンター)

施設概要

木造平屋建て

敷地面積2,448㎡ 延床面積454㎡

事業費

約2.4億円

財源

公立社会教育施設災害復旧費補助金、再エネ導入補助金、コミュニティ施設整備債、東日本大震災絆基金繰入金

経過

R 1.6

工事着工

R 2.2

工事完成

R 2.4

利用開始

H23.8

シンガポール赤十字社が陸前高田市に多目的コミュニティホールを寄贈する旨、記者発表

H23.9

シンガポール大使館において、7億円の支援に関する覚書を締結

H25.11

工事着工

H27.3

シンガポール共和国への感謝状贈呈式
工事完成

H27.4

竣工式

H27.5

コミュニティホール利用開始

コミュニティホール（高田地区コミュニティセンター）



広田公民館（広田地区コミュニティセンター）

自治会館等整備事業

今後の復興まちづくりを協議し、また災害時には地区の防災拠点としての機能を発揮する施設として、自治会館等の整備を支援。
被災した自治会館の整備により、災害発生時

の防災拠点として、また活動場所を失った地域コミュニティ活動の再開の場として機能することで、防災組織や福祉活動の基盤となった。



大石公民館



本丸町内会館

基本情報

- ・総事業費 約3.1億円
- ・財源 震災復興交付金、震災復興特別交付税



嶋部公民館

地 区	新築した自治会館	改修した自治会館
矢 作	嶋部公民館	矢作町第15区公民館
横 田	—	堂の沢公民館、釘の子集会所、一心会館
竹 駒	—	滝の里会館
気 仙	福伏公民館、湊公民館	—
高 田	大石公民館、本丸町内会館、氷上町内会館、長砂会館	和野会館、小泉公民館
米 崎	松神会館、八甲会館、沼田公民館、脇の沢会館、和方自治会館	—
小 友	新田公民館、両替公民館、森崎公民館、岩井沢公民館	西之坊会館、松山会館
広 田	長洞公民館、大野公民館、田谷公民館	いこいハウス泊、喜多公民館



福伏公民館

1 発災からの議会の主な動き

年月日	会議名等	事 項
平成23年 3 月11日	常任委員会	各常任委員会は、東日本大震災発生のため散会
平成23年 3 月15日	第 1 回定例会	自然閉会
平成23年 3 月28日	第 2 回臨時会	市立第一中学校校舎にて臨時会を開催し、平成23年度予算案を可決
平成23年 6 月28日	第 2 回定例会	東日本大震災復興対策特別委員会の設置
平成23年 7 月 6 日	東日本大震災復興対策特別委員会	東日本大震災に係る陸前高田市の被災及び復興状況並びに復興計画等の諸調査について
	東日本大震災復興対策特別委員会	岩手県東日本大震災津波復興計画 復興基本計画（案）について
平成23年 7 月28日	東日本大震災復興対策特別委員会	住民懇談会について 市内 3 カ所で住民懇談会を開催（7/29・8/1・8/3）
平成23年 8 月19日	第 4 回臨時会	東日本大震災からの復旧・復興に関する意見書の提出について
平成23年 9 月29日	第 3 回定例会	東日本大震災復興対策特別委員会の設置
平成23年10月19日		「陸前高田市議会基本条例の一部を改正する条例」可決 ※震災復興計画の基本構想及び基本計画を議決事項に追加
平成23年11月8日	東日本大震災復興対策特別委員会	陸前高田市震災復興計画策定に当たっての主な論点及び課題について 陸前高田市における防潮堤高の設定及び津波防災施設のあり方について
平成23年11月11日	東日本大震災復興対策特別委員会	陸前高田市震災復興計画（素案）について 陸前高田市震災復興計画（案）について 議会報告会の取りまとめについて
平成23年11月22日	東日本大震災復興対策特別委員会	陸前高田市震災復興計画（案）について 議会報告会の開催結果について 陸前高田市震災復興計画（案）に対する議会の対応について
平成23年11月24日	東日本大震災復興対策特別委員会	陸前高田市震災復興計画（案）に対する議会の対応について
平成23年12月16日	東日本大震災復興対策特別委員会	陸前高田市震災復興計画の策定について
平成24年 2 月 8 日	東日本大震災復興対策特別委員会	沼田地区二次選別場、太平洋セメント大船渡工場（大船渡市赤崎町）（現地調査）

年月日	会議名等	事 項
平成24年 2 月15日	東日本大震災復興対策特別委員会	東日本大震災復興特別区域法による取組について
平成24年 2 月24日	東日本大震災復興対策特別委員会	陸前高田商工会 商工業復興ビジョンについて
平成24年 3 月21日	東日本大震災復興対策特別委員会	防災集団移転促進事業及び土地区画整理事業について
平成24年 3 月22日	東日本大震災復興対策特別委員会	「国営による防災メモリアル公園の整備を求める意見書」の発議について
平成24年 4 月18日	東日本大震災復興対策特別委員会	海岸保全施設の整備見通しについて 被災市街地復興土地区画整理事業及び防災集団移転促進事業の状況について
平成24年 5 月14日	東日本大震災復興対策特別委員会	陸前高田市における災害廃棄物の処理について
平成24年 5 月28日	東日本大震災復興対策特別委員会	議会懇談会の開催（住田町農林会館）
平成24年 9 月13日	東日本大震災復興対策特別委員会	被災市街地復興整備事業について 災害公営住宅について
平成24年10月16日	東日本大震災復興対策特別委員会	請願第 7 号 広田湾の内湾を中心とした緑の連続した防潮堤整備について 今後の土地利用計画について
平成24年12月17日	東日本大震災復興対策特別委員会	高田松原地区震災復興祈念公園構想会議について 請願第12号 市役所建設位置に関することについて 請願第13号 土地利用計画案に位置づけられる嵩上げ計画の安全性の精査と検証について
平成24年12月18日	東日本大震災復興対策特別委員会	請願第10号 高田海岸防潮堤12.5mの高さについて 市民との意見交換の場を設けることについて 請願第11号 津波浸水シミュレーションの安全性の検証について
平成25年 2 月28日	第1回定例会	「請願第10号 高田海岸防潮堤12.5mの高さについて市民との意見交換の場を設けることについて」不採択、「請願第11号 津波浸水シミュレーションの安全性の検証について」不採択、「請願第12号 市役所建設位置に関することについて」採択、「請願第13号 土地利用計画案に位置づけられる嵩上げ計画の安全性の精査と検証について」不採択。
平成25年 9 月 6 日	第3回定例会	復興対策特別委員会の設置
平成25年 9 月19日	復興対策特別委員会	防災集団移転促進事業（双六第二住宅団地整備工事）現地調査
平成25年12月19日	第4回定例会	「請願第8号 東日本大震災の検証について」採択

年月日	会議名等	事 項
平成26年 3 月 6日	復興対策特別委員会	東日本大震災検証報告書について
平成26年 3 月17日	復興対策特別委員会	東日本大震災検証報告書について 東日本大震災災害対応状況調査（議員アンケート）について
平成26年 4 月21日	復興対策特別委員会	議会災害対応行動マニュアル（案）等について 津波復興拠点整備事業高田北地区（西区）等（現地調査）
平成26年 6 月17日	復興対策特別委員会	土地区画整理事業について（ＣＭ方式による地元企業の活用状況等について）
平成26年 9 月22日	復興対策特別委員会	下和野災害公営住宅・営農拠点施設・（仮称）総合交流センター・県立高田高等学校（現地調査）
平成26年10月20日	復興対策特別委員会	高田地区中心市街地盛土工事現場（現地調査）
平成26年12月 5 日	復興対策特別委員会	高田城跡（現地調査）
平成26年12月16日	復興対策特別委員会	住田町新庁舎・高田東中学校・西下災害公営住宅（県営）・大野災害公営住宅・広田大野防災集団移転促進事業・広田保育園・脇之沢防災集団移転促進事業（現地調査）
平成27年 3 月12日	復興対策特別委員会	高田海岸防潮堤・気仙川（砂盛）水門・今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業・県立高田高校・総合交流センター（現地調査）
平成27年 6 月 8 日	復興対策特別委員会	高田松原津波復興祈念公園基本計画（案）について
平成27年 6 月19日	復興対策特別委員会	津波復興拠点整備事業高田北地区（東区）（現地調査）
平成27年10月16日	復興対策特別委員会	高田海岸防潮堤・高田松原津波復興祈念公園予定地・気仙川（砂盛）水門・今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業区域（中心市街地）・中田地区災害公営住宅（外観）（現地調査）
平成27年11月25日	復興対策特別委員会	ＪＲ大船渡線の復旧について 防災集団移転促進事業の住宅団地造成に係る盛土について
平成27年12月14日	復興対策特別委員会	被災市街地復興土地区画整理事業（高台２）・防災集団移転促進事業（脇之沢団地）・高田東中学校・大野地区災害公営住宅・防災集団移転促進事業（広田大野団地）・広田地区コミュニティセンター・広田診療所・広田分団第２部消防屯所建設予定地（現地調査）
平成28年 1 月21日	復興対策特別委員会	ＪＲ大船渡線の復旧について

年月日	会議名等	事 項
平成28年 1 月23日	復興対策特別委員会	市役所新庁舎建設位置の選定について
平成28年 3 月10日	復興対策特別委員会	大陽漁港・高田地区被災市街地復興土地区画整理事業（高台５）（現地調査）
平成28年 6 月20日	復興対策特別委員会	高田保育所・今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業（８号緑地）・高田地区被災市街地復興土地区画整理事業（中心市街地盛土工事）（現地調査）
平成28年 8 月 5 日	復興対策特別委員会	高田松原防潮堤等（現地調査）
平成28年 9 月15日	復興対策特別委員会	被災市街地復興土地区画整理事業の進捗状況について
平成28年12月 8 日	復興対策特別委員会	市役所新庁舎建設位置の選定について 高田松原津波復興祈念公園の進捗状況について
平成28年12月 9 日	復興対策特別委員会	三陸沿岸道路の進捗状況について（現地調査）
平成29年 4 月10日	復興対策特別委員会	市役所新庁舎建設位置の選定について
平成29年 4 月19日	復興対策特別委員会	市役所新庁舎建設位置の選定について
平成29年 4 月16日	復興対策特別委員会	被災市街地復興土地区画整理事業の進捗状況について 長部地区災害公営住宅、今泉地区災害公営住宅（現地調査）
平成29年 9 月14日	復興対策特別委員会	「請願第４号 東日本大震災復旧事業の市役所再建に係る新庁舎建設基本構想、新庁舎建設基本計画について」不採択 「請願第５号 東日本大震災復旧事業の市役所再建に係る新庁舎建設基本構想、新庁舎建設基本計画についての議会公聴会の開催について」不採択 「陳情第１号 防災集団移転促進事業に係る賃貸料の見直しについて」採択
平成29年 9 月20日	第３回定例会	「請願第４号 東日本大震災復旧事業の市役所再建に係る新庁舎建設基本構想、新庁舎建設基本計画について」不採択 「請願第５号 東日本大震災復旧事業の市役所再建に係る新庁舎建設基本構想、新庁舎建設基本計画についての議会公聴会の開催について」不採択 「陳情第１号 防災集団移転促進事業に係る賃貸料の見直しについて」採択
平成29年11月21日	復興対策特別委員会	復興事業の確実な推進及び道路整備に係る補助率のかさ上げ措置の継続を求める意見書の提出について

年月日	会議名等	事 項
平成29年12月 7日	復興対策特別委員会	災害公営住宅における住宅使用料等の今後の動向について
平成30年 3月 8日	復興対策特別委員会	陸前高田市総合交流センター、今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業（現地調査）
平成30年 6月15日	復興対策特別委員会	（仮称）気仙トンネル（現地調査）
平成30年 9月21日	復興対策特別委員会	高田松原津波復興祈念公園、脇之沢漁港海岸防潮堤（現地調査）
平成30年10月30日	復興対策特別委員会	防災集団移転促進事業により整備した住宅地の賃貸料軽減措置について
平成31年 3月14日	復興対策特別委員会	今泉保育所、気仙小学校（現地調査）
令和元年10月21日	復興対策特別委員会	保健福祉総合センター、市役所建設地、（仮称）陸前高田市民文化会館（現地調査）
令和元年12月 6日	復興対策特別委員会	市役所新庁舎建設の進捗状況について 震災復興計画の検証について
令和 2年 3月 6日	復興対策特別委員会	復興の取組状況について 震災復興計画の検証について
令和 2年 9月23日	復興対策特別委員会	今泉地区コミュニティセンター、陸前高田市民文化会館（現地調査）
令和 2年10月21日	復興対策特別委員会	今泉北地区・オーガニックランド事業について 防災集団移転促進事業残土処分工事について
令和 2年12月 8日	復興対策特別委員会	岩手県立野外活動センター、脇之沢漁港海岸（現地調査）
令和 3年 3月15日	復興対策特別委員会	タピック45（震災遺構）、気仙中学校（震災遺構）（現地調査）
令和 3年 6月23日	復興対策特別委員会	（有）バイオケム（現地調査） 震災復興計画の検証について
令和 3年 9月17日	復興対策特別委員会	陸前高田高等職業訓練校（現地調査）
令和 3年12月 6日	復興対策特別委員会	追悼施設等、陸前高田市立博物館（現地調査）
令和 4年 3月15日	復興対策特別委員会	理研食品(株)陸前高田ベースについて（現地調査）
令和 4年 6月17日	復興対策特別委員会	津波防災地域づくりに関する法律に基づく最大クラスの津波浸水想定について
令和 4年 9月20日	復興対策特別委員会	ピーカンナッツ産業振興施設について（現地調査）
令和 4年12月 9日	復興対策特別委員会	市道詔石線詔石橋橋梁災害復旧工事、岩手県指定有形文化財「旧吉田家住宅主屋」（現地調査）

2 被災直後の対応から震災復興計画の推進と議会活動について

(1)発災から初動対応まで

平成23年 3月11日午後 2時46分地震発生、平成23年第 1 回定例会会期中の総務・教育民生・産業建設の各常任委員会は、激しい揺れに襲われたため、ただちに委員会を散会した。散会後は、庁舎内に残った議員、自宅へ戻った議員がいた。

午後 3時26分頃、市街地を津波が襲い、議員 2 人と事務局職員 4 人（事務局長、局長補佐、併任書記 2 人）が住民の避難誘導中に死亡。

自らが被災した議員は、避難所において中心的な活動を行った。地域が被災した議員は、地域コミュニティの中心となり救援活動や消防団としての活動に従事した。地域も自宅も被災しなかった議員は、災害対策行動マニュアルがなく、身動きがとれなかった。

3月15日、第 1 回定例会は自然閉会（新年度予算は審議未了のまま廃案）

3月28日、陸前高田市立第一中学校にて、臨時会開催（新年度予算可決）

震災時の初動対応としては、市役所の水没により参集場所や会議室が喪失し、同僚議員や事務局職員が犠牲になったことにより議会機能が麻痺してしまい、想定外での行動を余儀なくされた。

結果として初動において有効な議会活動を担えなかったことの反省から、後の「陸前高田市議会災害対応指針」の策定に至ることとなった。

(2)初動期を経過した翌日以降、中期・後期の対応

発災後、正副議長は連日交代で出勤し、災害対策本部からの情報収集に当たる。議員は常任委員会の所管事務調査を随時行い、被災状況の調査確認を行った。

4月29日、市議会議員任期の満了日であったが、選挙期日等の臨時特例に関する法律の施行により、市議会議員任期が9月10日まで延長となる。

5月には、空席となっていた議会事務局長と局長補佐に辞令交付。

6月28日、第 2 回定例会を仮設の市役所庁舎で開催。東日本大震災復興対策特別委員会を設置する。

7月末から 8月上旬にかけて住民懇談会を開催し、市民意見を聴取した。その意見に基づき「特別委員会調査報告書」を作成し、市当局に申し入れた。

12月、第 4 回定例会において、陸前高田市震災復興計画を議決した。

(3)応急対応時について

本市議会は、平成20年から議会改革の取組として「議会基本条例」策定を視野に方向性を確認し、制定に向けて取組を開始した。その結果、平成21年12月17日、陸前高田市議会基本条例を議決し、条例施行となった。

しかしながら、市長との関係や議会改革ばかりに目が向いて、災害時の議会運営の在り方についてなどの危機管理の準備が成されていなかった。

議員は、自治会、消防団、各種団体などの地域の構成員であるとともに、合議体としての議会の一員であり、議員の代理はいないものであり（議員の非代替制）、議会機能の維持は重要な事案である。そのため、議会業務継続計画（ＢＣＰ）の策定が重要課題となった。

○危機管理に対する議会の役割は、準備・予防・対処・復興の 4 つのフェーズが想定される。

- 議会の業務継続計画（ＢＣＰ）による緊急時の議会招集
- 防災マップの作製による地域防災計画への反映
- 特別委員会、議会災害対策会議の設置による市災害対策本部との連携
- 復興計画を議決事件とし、住民と議会の意見交換会の開催

○そのことに基づいた結果として、以下の策定につながっていった。

- 平成26年 5 月、災害対応ハンドブック
- 令和 3 年 8 月、議会業務継続計画（ＢＣＰ）

○まとめ

災害時から復興に向けて、議会が二元代表制の一翼を担う機関として十分にその機能を発揮できる体制を準備しておくことが重要である。本市議会の場合、「議会基本条例」があったから、その後の復興計画の議決事件化や議会ＢＣＰを体系的に整備できた。

(4)震災後の特別委員会の活動について

○三陸縦貫自動車道等整備促進特別委員会

平成23年 6 月に大船渡市、仙台市、東京都、県及び復興庁・国土交通省に対して実行運動。

平成23年10月13日、委員会内にＪＲ大船渡線対策小委員会（ＪＲ大船渡線早期再開に向けた調査のため）と幹線道路対策小委員会(三陸縦貫自動車道、国道343号、国道340号等の整備に向けた調査のため)を設置。

委員会では、市当局や関係者の出席を求め、付託事件調査を行うとともに、ＪＲ大船渡線ＢＲＴの試乗調査や三陸自動車道の現地調査を行った。

結果としてＪＲ大船渡線の復旧に関しては、ＢＲＴの運行が開始されて一定の復旧対策措置はされているが、継続して鉄路での全面復旧を強く望むこと、幹線道路対策小委員会からは、復興道路と位置付けられた三陸縦貫自動車道の一層の早期全線開通を望むことの調査報告を受け、特別委員会の調査を終結した。

○東日本大震災復興対策特別委員会

平成23年 6 月28日、東日本大震災特別委員会設置。

東日本大震災に係る本市の復興状況及び復興計画等の諸調査及び復興促進対策の調査を行う中で、平成23年第 3 回定例会において陸前高田市震災復興計画を議決事件に加え、委員会内に理事会を設置した。復興状況や復興計画等の調査のために当局及び参考人の出席を求め、廃棄物の処理状況とがれき処理の状況や被災市街地復興整備事業として進められている災害公営住宅整備事業などの進捗状況の現地調査を行っている。

震災復興計画の審査に当たっては、震災復興計画策定委員会に 3 人の議員が加わって計画策定から調査を行い、二元代表の一翼としての立場からの議論の結果が全会一致による計画策定に結びついた。

また、議会基本条例に基づき議会報告会を開催し市民から出された意見等をもとに復興課題を抽出し、市長への申入書として提出した。

議会報告会の開催手法については、広聴広報機能強化と併せて特別委員会の在り方を検討する必要があることが今後の課題として報告された。併せて、災害時における議員の行動マニュアル作成の必要性や、復興計画期間中にあっては、計画の推移を見守り事業の進捗などを注視しながらロードマップについても被災者・市民の目線に立った随時調査・検証をしていく必要性、随時見直される陸前高田市地域防災計画の調査の必要性などが今後の検討課題として挙げられた。

○広聴広報特別委員会

平成25年第 3 回定例会において、議会の広聴広報機能の連携強化を計るため、復興対策特別委員会で主管していた議会報告会の企画運営機能を担う広聴小委員会と、議会報特別委員会が主管していた市議会だよりの編集発行を担う広報小委員会からなる議会広聴広報特別委員会を設置、正副委員長のほか理事 3 人による理事会を設置した。

広聴小委員会においては、特別テーマや地区別テーマを設けて、年 2 回の議会報告会を開催し、住民からいただいた意見・提言を委員会内で調査・研究し、市長に申し入れた。

広報小委員会においては、市議会だよりの編集発行作業を行い、議会定例会ごとに年 4 回発行し市内全戸及び住田町仮設住宅に配布した。

市議会だよりの発行は、議員手づくりを基本として取り組み、議会報告会開催結果、委員会活動報告、復興の動きなどの議会活動について記載し、議案審査や請願等の採択に際の議員個々の賛否を掲載し賛成討論、反対討論の内容を掲載した。

議会の広聴・広報機能の連携強化を図るため、議会報告会の開催手法の検討、市議会だよりの編集機能の強化やＩＣＴを活用した議会の情報発信等に当たっては、更なる充実を図るとともに、取組体制の充実強化を求めるものである。

3 震災復興計画・復興事業の完了を受けて

東日本大震災により、中心市街地が壊滅的な被害を受け、市内海岸部や主産業である農水産業の多くが壊滅的な被害を被り、人的な犠牲も未曾有のものとなった。陸前高田市の復興の基本となった震災復興計画について、議会はその計画策定段階から策定委員会に委員を送り、また、震災復興計画を総合計画と同等の位置付けとして議決事件に加えて、その計画の策定と進捗管理に責任を持って加わってきた。計画策定後は復興対策特別委員会を設置し、令和 5 年の今日までその進捗状況について、当局からの聞き取り調査や現地調査を行ってきた。実際に現地での進捗についても本市の事業に限らず、県が実施主体となった事業についても調査を行ってきたところである。その都度、当局の担当者と意見交換を行ってきた。結果として令和 4 年度をもって市内におけるハード事業はほぼ完了を見るに至った。

議会での復興計画・復興事業への関わり方については、震災復興計画策定委員会から復興事業の進捗まで全般にわたって関わってきたところであるが、全国から注目を浴び、行政視察も数多く来市され議会にもその調査が数多くなされ、そのたびに議会の関わりと役割についての調査もあったところである。その中で、議会が行ってきたことや関与したことを、客観的に説明したところである。

また、被災直後から議会と語る会を継続して行ってきたところであり、市民のその時々困りごとについても把握に努めて来た。また、市民が抱える課題は、被災の度合いや時間の経過とともに多岐に渡ってきており、その課題を個々のものとはせずに、行政課題とすべく議員間での協議も行い、当局にも課題として提起し

てきたことは議会としての活動の成果の一つではないかと感じている。

例えば、市役所の位置に関する議決の際には、様々な課題を明らかにするため、模造紙に書き出し、それをもとに議員間討議を行うなど、これまでの議会では見られなかった手法も用いながら真摯に複雑な課題に取り組んだ。

結びに、復興計画の策定委員会の時点から議会全体として、どのように関与したのか、更には、議会として復興事業の検証にどのように関わってきたのか等については、これだけの被災と、それに伴う膨大な復興事業を行った当事者として、記録誌に記して後世に残すものであり、議会として、これからも陸前高田のまちづくりに当事者として関わって行く事は、自明であると考える。



初議会（第一中学校） 平成 23 年 3 月 28 日



住民懇談会（竹駒町） 平成 23 年 8 月 1 日



復興対策特別委員会



住民懇談会（小友町） 平成 23 年 7 月 29 日



復興対策特別委員会



震災復興特別委員会がれき視察

復興のあゆみ

平成23年（2011年）

- 3月11日 午後2時46分、東日本大震災発生
- 3月12日 給食センターを市役所仮庁舎とし、災害対策本部を設置
- 3月19日 県が第一中学校（当時）のグラウンドを第1号とし仮設住宅の建設に着手
- 3月19日 高田町鳴石にプレハブの市役所仮庁舎を開設
- 4月 被災した市立図書館、博物館、海と貝のミュージアム、埋蔵文化財保管庫からの文化財レスキューが本格化
- 4月8日 第一中仮設住宅から入居スタート
- 4月23日 横田町狩集地内に「市災害ボランティアセンター」を開設。約4カ月で利用者が5万人を超す
- 4月30日 消防団による捜索終了
- 5月1日 震災復興本部及び復興対策局設置
- 6月27日 市民意向現地調査実施（～7/19、市内被災8地区）
- 6月30日 市内全域で水道が復旧
- 7月10日 気仙大橋の仮橋が開通
- 7月20日 自衛隊撤退式
- 8月7日 うごく七夕・けんか七夕開催
岩手県医師会高田診療所開所
- 8月8日 第1回震災復興計画検討委員会開催（委員等55名委嘱、～11/30まで5回開催）
- 8月14日 最後の避難所となった第一中学校絆の丘閉所
- 8月22日 今後の居住に関する意向調査開始
- 8月27日 矢作小・下矢作小・生出小の統合により矢作小学校が開校
- 8月30日 保健師チーム撤退
- 9月26日 第1回復興まちづくりを語る会開催（公募市民22名、概ね20～40歳代）（～10/31まで3回開催）
- 9月28日 今後のまちづくりに関する意向調査



給食センターに市災害対策本部を設置



市議会で震災復興計画を議決



仮設商店街のオープン相次ぐ

開始

- 10月5日 震災復興計画（素案）に対する意見募集開始
- 10月17日 震災復興計画（素案）地区住民説明会（～11/11、市内11地区、参加者数1,716名）
- 10月22日 東日本大震災合同慰霊祭
- 11月26日 竹駒コミセン敷地内に「陸前高田こども図書館ちいさいおうち」開設
- 12月10日 陸前高田災害エフエム開局 同日311希望の灯り点灯表
- 12月13日 財日本緑化センターが奇跡の一本松の枯死を発表
- 12月21日 市議会の議決により、市の復興における方向性を示した震災復興計画策定

平成24年（2012年）

- 1月4日 「たかたのゆめちゃん」が誕生
- 2月8日 被災市街地復興推進地域の決定（約621.2ha、建築制限期間～H25.3）
- 2月8日 今泉地区（先行地区約41.7ha）、高田地区（先行地区約14.7ha）土地区画整理事業の都市計画決定
- 3月2日 UR都市再生機構と復興事業の推進に関する協力協定締結
- 3月26日 陸前高田市災害危険区域に関する条例制定
- 3月29日 第1回陸前高田市復興整備協議会開催
 - ・土地区画整理事業（高田・今泉先行区画整理）
 - ・集団移転促進事業（長部地区）
 - ・津波復興拠点整備事業（高田東地区、高田西地区）
- 4月7日 小友町モビリア内に「陸前高田コミュニティ図書室」開設
- 5月 高田町の「栃ヶ沢ベース」と「高田大隅つどいの丘商店街」、竹駒町の「陸前高田未来商店街」が相次いで



災害ボランティアセンターが横田町へ移設



仮設住宅の入居が進んだ



保存へ向け奇跡の一本松を伐採

復興のあゆみ

- オープン（一部はプレオープン）
- 5月23日 市と立教大が「連携及び交流に関する協定」締結
- 6月6日 国営防災メモリアル公園を陸前高田市に誘致する会国要望署名提出（署名33,673人）
- 6月21日 災害公営住宅供給基本方針発表（1,000戸）
- 6月28日 公共施設解体工事開始
- 7月5日 奇跡の一本松保存のための募金受付をスタート
- 8月1日 防災集団移転促進事業（長部地区）計画の大臣同意書手交式
- 9月9日 復興支援イベント「ツール・ド・三陸」初開催
- 9月12日 一本松保存へ向けた伐採作業を実施
- 9月15日 県立高田高等学校災害復旧事業着工式
- 9月25日 高田地区海岸災害復旧工事着工式
- 9月26日 高田・今泉地区高台先行地区土地区画整理事業認可書交付式
- 9月28日 陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例制定
陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例制定
- 11月14日 日本たばこ産業が開発し、陸前高田に支援で贈った種もみ「いわた13号」がブランド米「たかたのゆめ」として誕生
- 12月3日 UR都市再生機構がCM方式を活用した震災復興事業の契約共同企業体決定
- 12月23日 横田町の市災害ボランティアセンターが閉所

平成25年（2013年）

- 2月1日 デマンド交通運行（市内被災8地区



BRT陸前高田駅除幕式



天皇皇后両陛下が行幸啓



一本松茶屋がオープン



ベルトコンベアが本格稼働

- のうち3地区：広田・小友、気仙）
- 2月6日 三陸沿岸道路唐桑北－陸前高田間起工式
- 3月2日 震災から不通となっていたJR大船渡線の気仙沼－盛間でBRT（バス高速輸送システム）の運行スタート
市役所前で「陸前高田駅」除幕式
- 3月29日 竹駒保育園新園舎完成
- 4月6日 広田中、小友中、米崎中の統合により、高田東中学校が開校（旧米崎中学校舎を利用）
- 5月27日 長部地区移転元地買取開始
- 6月24日 第1回陸前高田市震災復興計画推進委員会開催（委員等52名委嘱）
- 7月3日 奇跡の一本松保存事業完成式を挙行
- 7月5日 天皇皇后両陛下下行幸啓
- 7月10日 簡易宿泊所「二又復興交流センター」（宿泊収容74人）開業
- 7月25日 災害公営住宅入居等の基本方針公表
- 8月7日 うごく七夕、全12祭組が震災後復活し参加
- 8月23日 市内で最も早く気仙町長部に防災集団移転団地完成
- 10月22日 県立高田高校実習艇「かもめ」米国カリフォルニア州より帰還
- 10月 陸前高田まちづくり協働センター主催で「まちづくり市民会議」を初開催。復興へ向けた市民の意見交換が活発に

平成26年（2014年）

- 1月10日 農業研究センター南部園芸研究室復興開所式
- 3月23日 三陸沿岸道路・高田道路が開通し陸前高田IC開通
- 3月24日 ベルトコンベア「希望のかけ橋」が本格稼働。切土・盛土工事が盛んに
- 7月2日 イシカゲ貝初出荷



小友グラウンドを整備



高田高校の新校舎が落成



岩手大学、立教大学との相互協定締結



川崎フロンターレが長部グラウンドでゲーム

復興のあゆみ

- 7月14日 高田地区のかさ上げ工事開始に伴い、市神宮で「清祓式」
- 7月 市の東日本大震災検証報告書がまとまり、翌8月に概要版を全戸配布
- 8月9日 気仙町に観光物産施設「一本松茶屋」グランドオープン
- 9月17日 乾燥調製市営施設「市ライスセンター」稼働式
- 10月1日 市内で初となる災害公営住宅・下和野団地（120戸、高田町）が入居開始
- 10月30日 陸前高田市営農拠点施設がオープン
- 10月31日 岩手・宮城両県における国営追悼・祈念施設（仮称）設置の閣議決定
- 11月23日 市消防防災センター完成式典を挙行

平成27年（2015年）

- 3月14日 BRT陸前高田駅新駅舎・高田高前開業
- 3月25日 広田保育園新園舎完成
- 3月27日 旧小友中跡地に小友グラウンドを整備し、利用受付を開始
- 4月22日 市民交流プラザ開所式
- 4月27日 シンガポールからの支援を受けて建設された市コミュニティホール竣工式
- 5月6日 高田高校新校舎落成式
- 6月7日 市として初めて土砂災害避難訓練を矢作町二又地区で実施。以後毎年、水害の危険性がある地域で避難訓練を開催
- 6月19日 災害公営住宅供給基本方針における建設戸数の見直し発表（1,000戸⇒895戸）
- 7月1日 陸前高田ふるさと納税再開
- 8月21日 高田松原復興祈念公園の基本計画決定
- 9月11日 川崎フロンターレと「高田・フロンターレスマイルシップ協定」を締結



アバッセたかたオープン



高田松原再生植樹祭



被災した県立高田病院が再建



市が初めて防災マイスター講座を開講

- 9月15日 ベルトコンベア「希望のかけ橋」が運転終了
- 11月15日 復活の道しるべ陸前高田応援マラソン開催
- 11月29日 復興土地区画整理事業で整備された高田地区高台②（高田一中北側）南工区で、同事業初となる土地引き渡しを実施

平成28年（2016年）

- 1月15日 陸前高田市まちなか再生計画認定（新中心市街地：嵩上げ地内）
- 1月21日 市と岩手大学、立教大学の3者が「地域創生・人材育成等の推進に関する相互協力及び連携協定」締結
- 3月20日 第一中学校敷地内で岩手県医師会が運営していた高田診療所が閉所
- 4月7日 被災した大船渡警察署高田幹部交番が高田町に開所
- 6月1日 民泊受け入れが本格的に開始
- 7月3日 川崎フロンターレとの交流イベント「高田スマイルフェス2016」が上長部グラウンドで開催
- 7月17日 高田保育所竣工式
- 8月28日 希望郷いわて国体・ビーチバレー競技会開催
- 8月31日 かさ上げ部の中心市街地で商業者らに初の引き渡し
- 10月3日 第1号となる地域おこし協力隊（林業担い手分野）を委嘱

平成29年（2017年）

- 1月16日 米崎町に高田東中の校舎が完成し、旧米崎中校舎から移転
- 3月19日 楽天野球団と「スポーツ交流活動パートナー協定」締結
- 4月25日 岩手大と立教大が運営する「陸前高田グローバルキャンパス（たかたのゆめキャンパス）」開所



気仙大橋が復旧



玉山金山などが「日本遺産」に



「ねがい桜」がギネス認定

復興のあゆみ

4月27日	「アバッセたかた」「まちなか広場」オープン。個店の再建が進み始める
5月27日	高田松原で再生記念植樹会を開催。松原復活へ向けて本格始動
7月1日	脇の沢団地(60戸、米崎町)が完成し、市内で進められてきた災害公営住宅11団地895戸の整備がすべて完了
7月2日	土地区画整理事業により、今泉地区で初めて造成完了した高台⑥を引き渡し
7月20日	本設の市立図書館が開館 陸前高田商工会青年部がお天王さま協賛歩行者天国を復活
7月28日	東京大学およびサロンドロワイヤル(大阪市)と「共同研究契約および連携協力協定」を締結
7月29日	「チャオチャオ陸前高田道中おどり」7年ぶりに開催
10月1日	市街地に「まちなかテラス」と「ほんまるの家」誕生

平成30年（2018年）

3月1日	高田町に県立高田病院が再建され、開院
4月1日	気仙中と第一中が統合し、高田第一中が新設
4月10日	市民体育館とB＆G海洋センターの災害復旧として、総合交流センター「夢アリーナたかた」がオープン
4月16日	米国カリフォルニア州デルノータ郡のクレセントシティ市と姉妹都市提携を結ぶ
5月20日	「地域版防災士」として市が「防災マイスター」養成講座を開始
7月10日	東京オリンピック・パラリンピックの「復興ありがとうホストタウン」としてシンガポール共和国文化社会青年省と覚書を交わす
7月20日	広田海水浴場震災後初の海開き

7月28日	三陸沿岸道路・陸前高田長部IC開通
8月15日	大相撲夏巡業復興りくぜんたかた場所開催
9月29日	中心市街地の「まちびらきまつり」開催。「館の沖橋」が開通し、J R 大船渡線
9月30日	B R T陸前高田駅などから成る「交通広場」供用開始
12月17日	気仙町の気仙大橋が復旧し開通

平成31年・令和元年（2019年）

1月18日	気仙小学校落成式
3月21日	三陸沿岸道路・唐桑高田道路が開通
4月4日	高田町の市保健福祉総合センターが全面供用開始
4月9日	気仙保育所竣工式
4月24日	陸前高田商工会女性部が呼びかけ制作されてきた和布製つるし飾り「ねがい桜」が制作個数（1万8430個）でギネス登録
5月20日	陸前高田の玉山金山を含む、岩手・宮城2市3町における産金の物語が「日本遺産」に認定
7月1日	市が内閣府による「SDGs未来都市」に認定
7月6日	高田町に「チャレンジショップ」オープン
9月22日	「高田松原津波復興祈念公園」のうち、国営追悼・祈念施設などの一部公開が始まり、園内にある震災津波伝承館、道の駅「高田松原」が開業
9月24日	移転新築された高田小学校で新校舎落成式
10月17日	陸前高田市出身の佐々木朗希投手がドラフト会議でパ・リーグの4球団から1位指名。千葉ロッテマリーンズが交渉権を獲得
10月24日	市とワタミ(株)が「ワタミオーガニッ

クランド連携協力協定」締結

令和2年（2020年）

2月4日	横田町で新たな移動手段に関する実証実験開始
3月18日	気仙分団1部消防屯所完成し市内全16か所の消防屯所の復旧が完了
4月11日	高田町に完成した市民文化会館「奇跡の一本松ホール」開館記念式典
6月5日	市民文化会館に、津波で被災し修復された「母子像」再設置
8月8日	高田松原運動公園完成記念式典
10月4日	たかたのゆめちゃんが「ゆるキャラグランプリ2020」ご当地部門日本一
10月31日	三陸花火大会開催
12月16日	気仙町の姉齒橋が復旧し開通
12月17日	気仙町今泉に商業施設「陸前高田発酵パーク・カモシー」誕生

令和3年（2021年）

1月23日	土地区画整理事業かさ上げ地の全宅地引渡完了
3月	東日本大震災の発生から10年すべての仮設住宅入居者の退去が完了
5月6日	市役所新庁舎が開庁
5月27日	新型コロナウィルスワクチン高齢者向け集団接種開始
5月27日	千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手が阪神戦に先発しプロ初勝利
7月17日	高田松原海水浴場が11年ぶりに海開き
7月29日	高田米崎間道路全線供用開始
10月6日	脇の沢漁港海岸防潮堤完成
11月12日	復興土地区画整理事業今泉地区換地処分公告

令和4年（2022年）

4月10日	千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希
-------	------------------

投手がオリックス戦でプロ野球史上16人目となる完全試合、新記録の13者連続奪三振、タイ記録の1試合19奪三振を達成

11月5日 博物館開館



発酵パーク・カモシーが今泉にオープン




佐々木朗希投手が千葉ロッテに



高田町内に新庁舎が完成

復興事業期間における財務推移

◆ 歳 入 ◆



(百万円)


歳入名称	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
市 税	1,690.6	867.3	1,176.3	1,318.8	1,566.7	1,660.0	1,715.7	1,777.0	1,828.4	1,814.8	1,796.5	1,752.8	1,826.9
地方譲与税	158.4	153.2	147.0	139.7	132.8	130.1	102.1	104.9	107.6	123.2	136.7	143.3	149.2
利 子 割 金	5.0	4.7	3.0	2.3	1.6	1.7	0.8	2.3	2.1	1.0	1.2	1.0	0.5
配 当 割 金	1.3	1.3	1.2	2.1	3.8	3.4	2.3	3.3	2.8	3.5	3.4	5.0	4.0
株式等譲渡所得割交付金	0.4	0.2	0.3	2.9	1.7	2.9	1.3	3.9	2.7	1.5	4.0	5.8	3.0
法 人 事 業 税 交 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	23.9	22.6
地 方 消 費 税 交 付 金	194.9	189.6	187.0	185.4	230.5	383.9	322.1	322.5	342.5	304.7	419.9	433.8	438.4
自動車取得税交付金 (環境性能割交付金)	24.2	23.7	31.0	31.5	15.6	16.2	15.5	18.3	19.8	12.4	5.3	5.5	6.5
地 方 特 例 交 付 金	33.6	28.2	2.1	1.8	2.2	4.1	7.1	10.7	10.6	45.3	20.9	54.1	4.1
地方交付税	5,080.4	13,360.2	13,080.4	10,917.0	9,843.3	13,870.4	18,661.6	12,186.2	18,445.8	17,118.6	15,771.9	8,861.0	4,867.7
交通安全対策特別交付金	2.5	2.4	2.4	2.2	2.1	2.1	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6
分 担 金 及 び 負 担 金	116.5	54.6	54.0	60.3	70.4	71.4	70.4	76.5	83.0	67.8	47.7	42.5	41.9
使 用 料 及 び 手 数 料	140.3	47.4	78.5	88.4	116.9	142.9	176.0	183.8	212.3	219.2	217.1	220.1	224.6
国庫支出金	1,531.4	21,718.5	74,634.1	70,418.3	40,543.3	16,065.5	29,288.6	36,185.3	21,498.3	28,967.5	10,983.8	5,282.1	2,828.7
県 支 出 金	804.9	10,243.4	7,376.1	5,535.4	5,908.9	1,847.2	1,644.5	1,408.6	1,697.9	1,422.3	1,552.2	2,840.9	1,345.4
財 産 収 入	78.8	129.2	380.2	1,148.5	410.8	450.3	621.7	625.2	544.9	342.9	316.9	116.4	247.6
寄 附 金	1.0	542.1	722.0	575.9	326.1	457.3	538.0	540.2	541.3	715.4	736.0	823.5	844.0
繰 入 金	253.2	639.4	5,827.3	29,502.3	38,325.8	22,956.8	21,415.3	28,741.9	30,874.2	25,918.6	30,803.4	2,179.6	5,992.0
繰 越 金	304.9	354.0	5,969.7	7,891.0	5,998.5	3,492.0	1,860.3	4,086.4	1,069.0	3,533.8	3,439.4	6,661.7	4,886.6
諸 収 入	297.1	2,092.5	829.7	2,803.5	4,252.0	3,715.4	3,337.1	3,123.9	3,957.3	1,364.3	731.0	561.6	686.1
市 債	1,383.1	700.2	652.5	923.1	1,177.9	992.5	1,301.9	925.5	1,073.5	1,563.6	3,864.0	1,321.7	1,076.5
合 計	12,103.4	51,153.0	111,155.8	131,551.3	108,932.0	66,267.4	81,084.9	90,329.1	82,316.6	83,543.1	70,869.4	31,338.9	25,498.8

(小数点以下の端数処理により合計値に差異あり)

復興事業期間における財務推移

◆ 歳 出 ◆

歳出決算推移



(百万円)

歳出名称	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
人 件 費	2,300.8	2,329.9	2,432.9	2,083.3	2,420.1	2,363.6	2,364.7	2,377.5	2,439.5	2,194.1	2,222.3	2,183.6	2,121.0
物 件 費	1,284.9	17,111.2	22,259.8	36,919.4	9,974.2	2,468.1	3,108.8	3,125.0	3,174.7	3,450.0	4,056.6	3,741.8	3,667.2
維持補修費	55.1	50.3	51.9	45.4	77.1	87.4	130.6	83.5	65.3	80.8	122.8	97.5	107.8
扶 助 費	1,640.1	5,985.6	1,745.5	1,658.4	1,691.9	1,693.9	1,734.1	1,860.3	1,778.2	1,659.3	1,646.5	1,624.7	1,887.9
補 助 費 等	542.8	2,861.5	2,264.7	2,108.6	2,396.9	2,709.0	1,776.4	2,208.5	2,002.0	1,749.2	6,057.4	2,263.9	3,967.1
普 通 建 設 事 業 費	2,529.8	912.9	7,567.4	38,741.4	45,402.0	32,385.4	27,715.2	32,788.1	41,936.4	36,124.4	32,228.0	4,874.7	1,995.4
災 害 復 旧 事 業 費	61.1	1,962.3	2,724.4	3,859.7	2,767.1	6,399.8	11,464.1	9,991.6	11,971.0	13,020.9	11,444.3	3,731.7	632.8
公 債 費	1,766.9	1,843.9	1,606.7	1,532.6	1,408.3	1,365.3	1,381.4	1,492.4	2,436.0	1,252.3	2,441.3	1,403.9	2,351.7
積 立 金	46.4	10,450.3	61,213.7	36,695.0	36,513.5	12,139.6	24,492.1	32,820.4	11,454.4	19,271.1	2,684.5	5,266.6	5,686.9
投 資 及 び 出 資 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
貸 付 金	42.1	132.3	101.7	198.3	1,610.9	1,594.6	1,566.6	1,232.5	245.1	67.4	9.5	8.5	8.5
繰 出 金	1,384.8	1,542.5	1,295.4	1,710.0	1,177.3	1,199.7	1,263.7	1,280.0	1,279.7	1,233.5	1,293.9	1,254.8	1,944.7
予 備 費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	11,655.4	45,183.3	103,264.8	125,552.7	105,439.9	64,407.0	76,998.4	89,260.1	78,782.8	80,103.7	64,207.6	26,452.2	24,371.6

(小数点以下の端数処理により合計値に差異あり)

復興事業期間における職員推移


震災により111人もの市職員が犠牲となり、未曾有の災害からの復旧・復興事業は職員の1／4を失った状態から始まりました。

そのような中、名古屋市の「行政丸ごと支援」をはじめとして、全国の自治体や団体等から延べ500人を超える応援職員を、復興状況に応じて派遣していただきました。

震災直後は十分な執務環境も用意することが叶わず、慣れない環境の中にもかかわらず、懸命に仕事に取り組んでいただきました。また、応援職員の方々がもたらした知識や経験は、本市の復興事業の推進において欠かすことのできないものとなりました。

	職員(再任用・任期付含)	嘱託職員	臨時職員	計	派遣職員	総 計
		会計年度任用職員(R2年～)				
平成23年 3月11日時点	295	81	67	443	—	443
平成23年 4月時点	234	32	22	288	2	290
平成23年10月時点	232	41	106	379	44	423
平成24年 4月時点	252	58	39	349	55	404
平成25年 4月時点	255	64	55	374	81	455
平成26年 4月時点	269	67	51	387	103	490
平成27年 4月時点	289	69	47	405	88	493
平成28年 4月時点	302	62	44	408	90	498
平成29年 4月時点	297	78	59	434	100	534
平成30年 4月時点	296	79	40	415	91	506
平成31年 4月時点	270	41	25	336	79	415
令和 2年 4月時点	261	72		333	72	405
令和 3年 4月時点	253	97		350	27	377
令和 4年 4月時点	248	88		336	15	351

職員を派遣いただいた自治体・団体



鹿島建設(株)・(特非)国境なき技師団・(株)リクルートライフスタイル
ワタミ(株)・(独)国際協力機構・復興庁・文化庁

陸前高田の明日に向けて


本誌は、陸前高田市において、東日本大震災への対応として実施された復興事業の記録を、事業ごとにまとめたものである。内容は、震災の被害状況、初期対応である仮設住宅や仮設店舗の概要に続いて、2011年12月に策定された市の復興計画を紹介し、その後、復興計画において定められた6つのまちづくりの目標、すなわち、「災害に強い安全なまち」、「快適で魅力のあるまち」、「市民の暮らしが安定したまち」、「活力あふれるまち」、「環境にやさしいまち」、「協働で築くまち」のそれぞれに対応する形で、各事業の概要や成果が述べられている。主要な復興事業が取り上げられており、全ての事業について詳細が記述されているわけではないが、岩手県で最大の被災地であった陸前高田市においては、復興事業もそれだけ多岐にわたって展開されたことが理解できるだろう。

本誌のような事業の記録誌の最大の目的は、言うまでもなく、後の世代に、あの時復興事業として何が行われたかという事実を、可能な限り正確に伝えることである。それによって、復興事業の効果検証も可能となるし、また、将来に向けての課題も明らかとなる。したがって、この種の事業記録誌は、本来の目的からして、どうしても事実中心の淡々とした記述となってしまうことが避けられない。しかしその一方で、復興事業の1つ1つには、それを立案、推進し、成果をあげるために尽力した何百、何千、ときには何万という大勢の人々の意思の存在がある。全ての復興事業は、結局のところ、直接に関わった住民や担当した職員、彼ら彼女らを様々な側面から支援した多くの市民や専門家など、関係者全ての人の「人間力」があっではじめて実現したものであることを忘れてはならない。本誌で述べられている事実としての記録の背景には、そうした人間力があつたことに想いをはせながら、本誌を見てもらえればと思う。

本誌で取り上げられた復興事業は、公式には終了したが、陸前高田のまちづくりが終わったわけではない。今も現地では、新しいまちづくりに向けた様々な試みが展開されており、その中には復興事業を起点としているものも少なくない。市の復興計画をとりまとめた者として、本誌によって、復興の教訓が実りあるものとなり、ひいては、陸前高田のまちづくりがより豊かなものとなることを願っている。

東京工業大学名誉教授 中 井 検 裕

陸前高田市震災復興計画検討委員会委員長
陸前高田市震災復興計画推進委員会委員長



復興計画（素案）高田地区住民説明会（平成 23 年 11 月 1 日）



震災復興計画推進委員会（平成 27 年 2 月 26 日）



陸前高田市まちびらき（平成 30 年 9 月 29 日）

復興交付金（基幹事業）

		事業名	交付団体	事業実施主体	全体事業費 （単位：千円）	事業期間
文科省事業	1	広田・小友・米崎統合中学校整備事業 （校舎整備事業）	市	市	39,444	H24～H28
	2	小中学校の体育活動バス運行事業 ・高田、気仙、長部、小友、竹駒の各小学校 ・第一、気仙、米崎、小友、広田、横田の各中学校	市	市	23,477	H24～H24
	3	仮設校庭整備事業 米崎小学校、第一中学校、米崎中学校	市	市	67,175	H24～H24
	4	復興簡易宿泊施設整備事業 旧矢作小学校	市	市	82,000	H24～H24
	5	広田・小友・米崎統合中学校整備事業（用地取得事業）	市	市	343,885	H24～H27
	6	広田小学校屋内運動場耐震補強工事	市	市	9,130	H24～H24
	7	復興事業地埋蔵文化財発掘調査事業	市	市	516,910	H24～R 2
	8	遺跡調査事業（震災復興支援）	県	県	48,773	H24～H29
	9	小友小学校校庭嵩上げ整備事業	市	市	47,302	H24～H25
	10	長部小学校屋内運動場耐震補強工事	市	市	2,566	H24～H24
	11	小中学校防災機能強化事業（防災備蓄倉庫新設事業） 広田・竹駒・矢作・米崎・小友の各小学校、第一・横田の各中学校	市	市	22,711	H24～H25
	12	文化財等保存・活用計画策定調査事業	市	市	9,937	H24～H26
	13	気仙・長部統合小学校整備事業（校舎整備事業）	市	市	255,701	H24～H30
	14	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	県	県	232	H24～H24
	15	高田保育所再建整備促進事業（幼稚園・施設整備）	県	市	53,057	H25～H28
	16	高田保育所再建整備促進事業（幼稚園・用地取得造成等）	市	市	45,870	H24～H28
	17	学校施設環境改善事業（広田・小友・米崎統合中学校屋外運動場整備事業）	市	市	44,987	H26～H28
	18	学校施設環境改善事業（広田・小友・米崎統合中学校太陽光発電設備整備事業）	市	市	27,715	H26～H28
	19	学校施設環境改善事業（広田・小友・米崎統合中学校柔剣道場整備事業）	市	市	131,153	H26～H28
	20	学校施設環境改善事業（広田・小友・米崎統合中学校外構整備事業）	市	市	112,830	H26～H29
	21	学校施設環境改善事業（広田・小友・米崎統合中学校柔剣道場整備事業）	市	市	34,469	H26～H28
	22	気仙・長部統合小学校屋外運動場整備事業	市	市	20,546	H29～H30

		事業名	交付団体	事業実施主体	全体事業費 （単位：千円）	事業期間
文科省事業	23	気仙・長部統合小学校外構整備事業	市	市	63,826	H29～H30
	24	気仙・長部統合小学校太陽光発電設備整備事業	市	市	31,576	H29～H30
	25	気仙・長部統合小学校水泳プール上屋新築整備事業	市	市	64,172	H29～H30
	26	気仙・長部統合小学校整備事業（屋内運動場整備事業）	市	市	133,724	H29～H30
	27	高田小学校プール上屋新築整備事業	市	市	93,400	H29～R 1
厚労省事業	28	高田保育所再建整備促進事業 （子育て支援スペース・施設整備）	県	市	25,914	H25～H28
	29	高田保育所再建整備促進事業 （子育て支援スペース・用地取得造成等）	市	市	115,850	H24～H28
	30	今泉放課後児童クラブ整備事業	市	市	24,677	H28～H30
	31	今泉放課後児童クラブ整備事業（効果促進）	市	市	2,225	H29～H30
農水省事業	32	水産業共同利用施設復興整備事業（長部漁港、脇之沢漁港、両替漁港、広田漁港、六ヶ浦漁港）	市	市	5,540,650	H24～H26
	33	中山間地域総合整備事業（復興基盤総合整備事業／広田地区）	県	県	967,500	H24～H30
	34	農用地災害復旧関連区画整理事業（復興基盤総合整備事業）	県	県	3,802,600	H24～R 2
	35	総合営農拠点施設整備事業（米崎地区）	県	市	336,447	H24～H26
	36	穀物乾燥貯蔵調整施設整備事業（米崎地区）	県	市	287,362	H24～H26
	37	果樹等集出荷施設整備事業（米崎地区）	県	市	388,678	H24～H26
	38	大規模園芸施設整備事業（米崎地区）	県	市	499,000	H24～H26
	39	次世代農業技術開発拠点整備事業（岩手県農業研究センター南部園芸研究室）	県	県	323,612	H24～H25
	40	漁港施設機能強化事業（長部・米崎・小友・広田地区）	市	市	658,257	H25～R 2
	41	総合営農拠点施設整備事業（備品等整備／米崎地区）	市	市	5,757	H26～H26
	42	漁業集落防災機能強化事業（長部地区）	市	市	243,768	H27～R 1
	43	高田松原物産施設整備事業	市	市	736,064	H28～R 1
	44	漁業集落防災機能強化事業（米崎地区）	市	市	40,646	H28～R 2
	45	漁業集落防災機能強化事業（小友地区）	市	市	56,785	H28～R 1
	46	漁業集落防災機能強化事業（広田地区）	市	市	48,647	H28～H30
	47	水産業共同利用施設復興整備事業（長部地区）	市	市	261,207	H28～R 1

		事業名	交付 団体	事業 実施 主体	全体事業費 (単位:千円)	事業期間
農 水 省 事業	48	水産業共同利用施設復興整備事業（米崎地区）	市	市	110,161	H28～R 2
	49	水産業共同利用施設復興整備事業（小友地区）	市	市	153,493	H28～R 1
	50	水産業共同利用施設復興整備事業（広田地区）	市	市	170,425	H28～R 1
	51	漁業集落復興効果促進事業（県分）	県	県	6,992	R 1～R 2
国 交 省 事業	52	災害公営住宅整備事業（下和野地区）	市	市	2,716,051	H24～H26
	53	津波復興拠点整備事業（高田東地区）	市	市	1,676,566	H24～H27
	54	津波復興拠点整備事業（高田北地区）	市	市	5,858,531	H24～H29
	55	都市再生区画整理事業（都市再生事業計画案作成事業／今泉地区）	市	市	643,446	H23～H24
	56	都市再生区画整理事業（都市再生事業計画案作成事業／高田地区）	市	市	1,223,127	H23～H25
	57	下水道事業（新市街地污水管路等整備事業／高田、今泉、長部地区）	市	市	2,370,500	H24～R 2
	58	防災集団移転促進事業（計画策定事業／長部地区）	市	市	233,697	H23～H27
	59	まちづくり連携道路整備事業 （主）大船渡広田陸前高田線 小友	県	県	1,596,468	H24～H30
	60	まちづくり連携道路整備事業 （国）340号 （仮）今泉大橋	県	県	7,033,142	H24～R 3
	61	まちづくり連携道路整備事業 （主）大船渡広田陸前高田線 広田	県	県	1,192,789	H24～H29
	62	まちづくり連携道路整備事業 （主）大船渡広田陸前高田線 久保～泊	県	県	4,828,860	H24～R 2
	63	まちづくり連携道路整備事業 （一）長部漁港線 長部	県	県	163,254	H24～H27
	64	災害公営住宅整備事業（高田地区）	県	県	11,518,442	H23～H30
	65	災害公営住宅整備事業（小友地区）	県	県	1,785,068	H23～H26
	66	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業（高田地区）	県	県	48,000	H24～H30
	67	災害公営住宅家賃低廉化事業（高田地区）	県	県	791,104	H24～R 2
	68	東日本大震災特別家賃低減事業（高田地区）	県	県	115,564	H24～R 2
	69	災害公営住宅駐車場整備事業（高田地区）	県	県	58,019	H24～H29
	70	県営住宅システム改修事業（高田地区）	県	県	1,330	H24～H24
	71	防災集団移転関連道路整備事業（長部（1））	市	市	76,178	H24～H27
	72	防災集団移転関連道路整備事業（長部（2））	市	市	23,527	H24～H27

		事業名	交付 団体	事業 実施 主体	全体事業費 (単位:千円)	事業期間
国 交 省 事業	73	防災集団移転関連道路整備事業（長部（3））	市	市	110,249	H24～H27
	74	高台移転関連道路整備支援事業（高田地区等）	市	市	16,330	H24～H25
	75	防災集団移転関連配水管整備事業（長部地区）	市	市	4,266	H24～H24
	76	公共交通環境整備事業（竹駒・高田・米崎地区）	市	市	14,160	H24～H24
	77	嵩上げ宅地の安定試験事業（高田地区）	市	市	522,786	H24～H26
	78	都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業／今泉地区）	市	市	74,111,177	H24～R 3
	79	都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業／高田地区）	市	市	51,874,873	H24～R 3
	80	防災まちづくり計画策定事業	市	市	61,348	H24～H29
	81	防災まちづくり啓発活動（ハザードマップ作成）	市	市	4,230	H24～H24
	82	防災まちづくり啓発活動（災害記録誌作成）	市	市	1,771	H24～H26
	83	地区公共施設等整備事業（中沢浜貝塚歴史防災公園整備事業／広田地区）	市	市	7,992	H24～H24
	84	下水道事業（新市街地污水管路等整備事業（単独分／高田地区）	市	市	213,950	H24～R 2
	85	防災集団移転促進事業（計画策定事業／高田地区等）	市	市	52,049	H24～H25
	86	防災集団移転促進事業（計画策定事業／今泉地区）	市	市	7,900	H24～H26
	87	防災集団移転促進事業（計画策定事業／米崎地区）	市	市	163,467	H24～H25
	88	防災集団移転促進事業（計画策定事業／小友地区）	市	市	131,264	H24～H25
	89	防災集団移転促進事業（計画策定事業／広田地区）	市	市	251,445	H24～H25
	90	防災集団移転促進事業（移転事業／長部地区）	市	市	4,569,262	H24～R 2
	91	防災集団移転促進事業（移転事業／矢作・竹駒・高田・今泉地区）	市	市	15,744,021	H24～R 2
	92	防災集団移転促進事業（移転事業／高田・今泉地区）	市	市	982,435	H24～H26
	93	防災集団移転促進事業（移転事業／米崎地区）	市	市	4,155,767	H24～R 2
	94	防災集団移転促進事業（移転事業／小友地区）	市	市	2,218,410	H24～R 2
	95	防災集団移転促進事業（移転事業／広田地区）	市	市	5,708,891	H24～R 2
	96	まちづくり連携道路整備事業 （主）大船渡広田陸前高田線 花貝	県	県	1,074,934	H24～H28
	97	まちづくり連携道路整備事業 （国）340号 竹駒	県	県	798,227	H24～H29
	98	災害公営住宅整備事業（水上地区）	市	市	944,868	H24～H26

		事業名	交付 団体	事業 実施 主体	全体事業費 (単位:千円)	事業期間
国 交 省 事 業	99	住宅再建相談会	県	県	2,795	H24～H27
	100	防災集団移転関連道路整備事業（長部(4)）	市	市	491,709	H24～H27
	101	防災集団移転関連道路整備事業（脇の沢地区）	市	市	647,688	H24～H27
	102	防災集団移転関連道路整備事業（新田地区）	市	市	26,276	H24～H27
	103	防災集団移転関連道路整備事業（茂里花地区）	市	市	210,412	H24～H27
	104	防災集団移転関連道路整備事業（六ヶ浦地区）	市	市	170,960	H24～H27
	105	防災集団移転関連道路整備事業（田谷地区）	市	市	251,577	H24～H27
	106	災害公営住宅整備事業（大野地区）	市	市	1,236,945	H25～H27
	107	がけ地近接等危険住宅移転事業	市	市	694,300	H24～R2
	108	高田松原地区震災復興祈念公園（仮称）調査事業（高田地区）	県	県	87,085	H24～H28
	109	災害公営住宅整備事業（米崎地区）	県	県	1,658,276	H23～H29
	110	災害公営住宅活用事業（高田地区）	市	市	121,649	H25～H27
	111	区画整理事業効果促進支障物件移転事業（高田地区）	市	市	1,484,638	H25～H28
	112	復興まちづくり支援施設整備事業（自治会館等整備事業／高田、広田、米崎、小友、長部、矢作地区）	市	市	309,975	H25～R2
	113	津波復興拠点支援施設整備効果促進事業(高田東地区)	市	市	28,398	H25～H28
	114	災害公営住宅整備事業（田端地区）	市	市	611,198	H25～H27
	115	災害公営住宅駐車場整備事業	市	市	48,691	H25～R2
	116	市営住宅管理システム改修事業	市	市	2,029	H25～H25
	117	都市計画道路西和野山苗代線整備事業（高田地区）	市	市	1,696,475	H26～R2
	118	津波復興拠点整備事業（高田南地区）	市	市	13,253,872	H26～R2
	119	土砂仮置き場整備事業（長部地区）	市	市	684,927	H26～R2
	120	市道鳴石線ほか整備事業	市	市	672,048	H26～R3
	121	都市計画道路裏田中和野線整備事業（高田地区）	市	市	566,398	H26～H30
	122	災害公営住宅整備事業（今泉地区）	市	市	2,061,446	H26～H28
	123	災害公営住宅整備事業（長部地区）	市	市	533,070	H26～H28
	124	災害公営住宅家賃低廉化事業	市	市	2,682,754	H26～R2
	125	東日本大震災特別家賃低減事業	市	市	274,878	H26～R2
	126	都市計画道路町森の前線整備事業（高田地区）	市	市	465,880	H27～R2

		事業名	交付 団体	事業 実施 主体	全体事業費 (単位:千円)	事業期間
国 交 省 事 業	127	高田地区海岸砂浜再生事業	県	県	3,912,358	H27～R2
	128	高田松原地区津波復興祈念公園整備事業	県	県	3,603,100	H27～R3
	129	地下埋設物等撤去事業（今泉地区）	市	市	972,926	H27～R1
	130	地下埋設物等撤去事業（高田地区）	市	市	3,329,088	H27～R2
	131	下水道事業(今泉地区新市街地雨水排水管等整備事業)	市	市	1,771,768	H28～R2
	132	下水道事業(高田地区新市街地雨水排水管等整備事業)	市	市	4,682,292	H28～R2
	133	運動施設区域埋設物等撤去事業（高田地区）	市	市	453,298	H28～R1
	134	区画整理関連道路事業（今泉地区）	市	市	76,300	H29～R2
	135	区画整理関連道路整備事業（高田地区）	市	市	7,706,254	H29～R2
	136	高田地区区画整理関連排水路整備事業	市	市	545,000	H29～R2
	137	区画整理関連市道補修事業	市	市	307,900	H30～R2
	138	災害公営住宅家賃低廉化事業（補助率変更分）	市	市	429,933	R1～R2
	139	土地区画整理換地設計等事業（今泉地区）	市	市	1,142,973	R2～R3
	140	土地区画整理関連下水道整備事業（今泉地区）	市	市	799,507	R2～R2
	141	土地区画整理換地設計等事業（高田地区）	市	市	1,228,338	R2～R3
	142	浄化槽設置整備復興事業 (竹駒・下矢作・今泉・長部・高田・米崎・小友・広田地区)	市	市	404,823	H24～R2
	合計（142事業）				287,175,227	

復興交付金（一括配分効果促進事業）

	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	総事業費 (千円)	事業期間
1	高田西地区土地利用計画策定促進事業	市	市	993	H24～H24
2	簡易宿泊施設機能強化事業	市	市	58,359	H24～H25
3	スクールバス緊急地震速報システム導入事業	市	市	2,570	H24～H24
4	復興交付金管理システム作成事業	市	市	3,927	H24～H24
5	高田地区区画整理事業関連道路概略設計事業	市	市	3,153	H24～H24
6	公共施設整備計画策定事業	市	市	4,935	H24～H24
7	広田地区公共施設整備基本計画策定事業	市	市	3,360	H24～H24
8	高台移転コーディネート事業（矢作、竹駒、長部、米崎地区）	市	市	7,888	H24～H24
9	高台移転コーディネート事業（小友、広田地区）	市	市	6,300	H24～H24
10	市街地環境保全調査事業	市	市	943	H24～H24
11	消防屯所整備事業	市	市	213	H24～H24
12	広田小学校仮設運動場整備事業	市	市	2,470	H24～H24
13	観光資源発掘・活用事業	市	市	3,804	H25～H25
14	自主再建関連道路買取事業	市	市	15,573	H25～H26
15	復興観光施設整備事業（気仙大工左官伝承館）	市	市	55,000	H25～H25
16	復興観光施設整備事業（黒崎温泉保養センター）	市	市	1,953	H25～H25
17	体育活動バス運行事業	市	市	14,178	H25～H25
18	小学校仮設運動場整備事業	市	市	3,189	H25～H25
19	中学校仮設運動場整備事業	市	市	15,896	H25～H25
20	市立横田中学校仮設運動場整備事業	市	市	29,972	H25～H25
21	公共交通環境整備事業	市	市	30,069	H25～H25
22	土地情報システム整備事業	市	市	17,640	H25～H25
23	被災地域土地利用計画調査事業	市	市	114,547	H25～H25
24	文化財等保存活用計画策定調査事業	市	市	9,870	H25～H26
25	山谷線緊急避難路整備事業	市	市	139,889	H25～H29
26	外道尻緊急避難路整備事業	市	市	261,372	H25～H31
27	小泉1号線緊急避難路整備事業	市	市	32,766	H25～H27

	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	総事業費 (千円)	事業期間
28	法量1号線緊急避難路整備事業	市	市	100,544	H25～H29
29	米ヶ崎緊急避難路整備事業	市	市	80,155	H25～H29
30	脇の沢住宅団地緊急避難路整備事業	市	市	157,276	H25～H29
31	六ヶ浦1号線緊急避難路整備事業	市	市	111,448	H25～H29
32	水上5号線緊急避難路整備事業	市	市	60,577	H25～H26
33	市街地整備事業予定地区地下埋設物撤去事業	市	市	1,060,606	H25～H27
34	公共施設維持管理費シミュレーション事業	市	市	6,479	H25～H25
35	市街地復興整備事業関連地域路線価敷設事業	市	市	5,162	H25～H25
36	自主再建関連道路買取事業	市	市	15,552	H25～R 1
37	脇の沢住宅団地②緊急避難路整備事業	市	市	148,400	H25～H29
38	脇の沢住宅団地③緊急避難路整備事業	市	市	41,308	H25～H29
39	漁業集落排水施設整備事業（広田地区）	市	市	21,960	H25～H26
40	田端11号線緊急避難路整備事業	市	市	40,771	H25～H29
41	小学校施設整備事業	市	市	35,323	H25～H25
42	防災備蓄倉庫整備事業	市	市	7,718	H25～H25
43	防災無線更新整備事業	市	市	42,683	H25～H25
44	初動対応・避難所運営マニュアル等作成事業	市	市	16,276	H25～H26
45	交流促進センター整備事業	市	市	1,680	H25～H25
46	地域資源活用総合交流促進施設整備事業	市	市	494	H25～H25
47	自主再建関連道路買取事業（太田地区）	市	市	35,133	H25～H27
48	自主再建関連道路買取事業（太田・飯森場地区）	市	市	71,610	H25～H27
49	防災集団移転促進事業（西地区）支援事業	市	市	82,432	H25～H25
50	防災集団移転促進事業（東地区）支援事業	市	市	52,486	H25～H25
51	社会教育施設建設基本構想策定事業	市	市	7,452	H25～H27
52	小友グラウンド整備事業	市	市	58,104	H25～H26
53	広田小学校仮設運動場等整備事業	市	市	2,415	H25～H25
54	市内小中学校漏水補修事業	市	市	11,366	H25～H25
55	高田・今泉地区土地区画整理事業等推進支援事業	市	市	13,570	H25～H25

	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	総事業費 (千円)	事業期間
56	自主再建関連道路買取事業（長部二日市地区）	市	市	72,878	H25～H27
57	都市計画道路裏田中和野線測量調査設計事業	市	市	23,975	H25～H27
58	自主再建関連道路買取事業（町裏地区）	市	市	76,681	H25～H27
59	大石峠1号線整備事業	市	市	16,279	H25～H27
60	中田地区緊急避難路整備事業	市	市	42,371	H25～H25
61	土地区画整理事業等合意形成支援事業	市	市	7,976	H25～H25
62	津波復興拠点高田北地区（西区）内下水道整備事業（平成25年度）	市	市	10,000	H25～H26
63	津波復興拠点高田北地区（西区）内下水道整備事業（平成26年度）	市	市	9,551	H26～H26
64	津波復興拠点高田北地区（西区）内上水道整備事業（平成25年度）	市	市	12,000	H25～H26
65	津波復興拠点高田北地区（西区）内上水道整備事業（平成26年度）	市	市	12,004	H26～H26
66	今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業（平成25年度）	市	市	15,866	H25～H28
67	今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業（平成26年度）	市	市	25,050	H26～H28
68	土地区画整理関連排水路整備事業（今泉地区）	市	市	18,781	H26～R 2
69	高田地区被災市街地復興土地区画整理事業（平成25年度）	市	市	17,502	H25～H28
70	高田地区被災市街地復興土地区画整理事業（平成26年度）	市	市	252,901	H26～H28
71	土地区画整理関連排水路整備事業（高田地区）	市	市	335,630	H26～R 2
72	土地区画整理関連下水道整備事業（高田地区）	市	市	766,426	H26～H29
73	土地区画整理関連上水道整備事業（高田地区）	市	市	13,641	H26～H26
74	防災集団移転促進事業（西地区）支援事業（平成26年度）	市	市	66,836	H26～H26
75	防災集団移転促進事業（東地区）支援事業（平成26年度）	市	市	68,117	H26～H26
76	小友グラウンド整備事業（平成26年度）	市	市	40,770	H26～H26
77	公共交通環境整備事業（平成26年度）	市	市	21,712	H26～H26
78	漁業集落排水施設整備事業（広田地区）（平成26年度）	市	市	6,000	H26～H26
79	観光資源発掘・活用事業	市	市	5,756	H26～H26
80	体育活動バス運行事業（平成26年度）	市	市	10,899	H26～H26
81	小学校仮設運動場整備事業（平成26年度）	市	市	2,912	H26～H26
82	中学校仮設運動場整備事業（平成26年度）	市	市	15,793	H26～H26
83	市立竹駒小学校仮設運動場整備事業	市	市	40,902	H26～H26

	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	総事業費 (千円)	事業期間
84	小学校建設計画策定支援事業	市	市	13,552	H26～H27
85	大石峠1号線整備事業（平成26年度）	市	市	43,112	H26～H26
86	広田地区公共施設整備事業	市	市	262,388	H26～H27
87	六ヶ浦山田線緊急避難路整備事業	市	市	142,231	H26～H29
88	大石峠1号線歩道整備事業	市	市	65,607	H26～H26
89	市街地復興整備事業関連地域路線価敷設事業（平成26年度）	市	市	4,103	H26～H26
90	自主再建関連道路買取事業（米崎町野沢地区）	市	市	84,602	H26～H27
91	前花貝地区緊急避難路整備事業	市	市	50,836	H26～H29
92	（仮称）復興まちづくり情報発信・交流施設整備事業	市	市	44,800	H26～H26
93	気仙小学校仮設グラウンド整備事業	市	市	2,116	H26～H26
94	被災高齢者等支援施設整備事業	市	市	29,808	H26～H26
95	中田地竹沢線緊急避難路整備事業	市	市	104,877	H26～R 1
96	市立気仙中学校仮設運動場整備事業	市	市	20,172	H26～H26
97	大畑4号線緊急避難路整備事業	市	市	39,399	H26～H29
98	唯出地区緊急避難路整備事業	市	市	12,363	H26～H26
99	中沢浜貝塚歴史防災広場整備事業	市	市	157,829	H26～H28
100	自主再建関連道路買取事業（矢作町大嶋部地区）	市	市	74,992	H26～H27
101	陸前高田市震災復興実施計画等調査事業	市	市	3,802	H26～H26
102	東日本大震災記録情報アーカイブ基礎調査事業	市	市	3,200	H26～H26
103	潮位観測装置設置事業	市	市	14,164	H26～H26
104	下水道整備事業（高田北地区（東区））	市	市	7,884	H26～H26
105	震災復興施設概要検討事業（高田南地区）	市	市	505	H26～H27
106	公共交通環境整備事業（平成27年度）	市	市	22,936	H27～H27
107	嶋部地区防災拠点施設整備事業	市	市	32,485	H27～H27
108	コミュニティ施設整備事業（長部地区）	市	市	10,526	H27～H27
109	観光資源発掘・活用事業（平成27年度）	市	市	20,781	H27～H27
110	保健福祉総合センター基本構想策定事業	市	市	1,080	H27～H27
111	被災者見守り・交流支援事業	市	市	4,536	H27～H27

	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	総事業費 (千円)	事業期間
112	防災集団移転促進事業（東地区）支援事業（平成27年度）（小友・広田地区）	市	市	36,352	H27～H27
113	防災集団移転促進事業（西地区）支援事業（平成27年度）（下矢作・竹駒・高田・今泉・長部・米崎地区）	市	市	102,457	H27～H27
114	体育活動バス運行事業（平成27年度）	市	市	21,727	H27～H27
115	小学校仮設運動場整備事業（平成27年度）（横田・長部・米崎地区）	市	市	2,817	H27～H27
116	中学校仮設運動場整備事業（平成27年度）（高田・横田・米崎・矢作地区）	市	市	16,590	H27～H27
117	都市公園園路等舗装整備事業	市	市	3,877	H27～H27
118	市道と野線整備事業	市	市	114,852	H27～R 2
119	市道相川鳴石線歩道整備事業	市	市	458,849	H27～R 2
120	裏田中和野線北側道路整備事業	市	市	219,434	H27～R 1
121	区画整理事業関連地区外造成事業	市	市	203,298	H27～R 2
122	被災地域低地部雨水排水計画策定事業	市	市	4,428	H27～H27
123	高台移転関連歩道整備事業（長部地区）	市	市	23,515	H27～R 1
124	自主再建関連道路買取事業（高田町栃ヶ沢地区）	市	市	35,833	H27～H28
125	気仙小学校敷地造成工事監理事業	市	市	3,843	H27～H28
126	災害公営住宅集会所備品整備事業（高田・長部・小友・広田地区）	市	市	3,858	H27～H30
127	中心市街地周辺エリアにおける土地地用計画等調査事業（今泉地区）	市	市	7,724	H27～H27
128	中心市街地等の市街地整備に係る復興まちづくり検討基礎調査事業	市	市	12,277	H27～H27
129	衛星携帯電話整備事業	市	市	1,296	H27～H27
130	消火栓設置事業	市	市	3,853	H27～H27
131	被災者住宅再建データベース構築事業	市	市	3,996	H27～H27
132	東日本大震災記録情報アーカイブ基礎調査事業（平成27年度）	市	市	8,300	H27～H27
134	区画整理事業関連地区外造成事業（今泉地区）	市	市	135,397	H27～R 2
135	被災高齢者等支援施設整備事業	市	市	19,175	H27～H27
136	高田松原運動施設再整備計画策定事業	市	市	33,916	H27～H30
137	震災復興施設基本構想・基本設計策定事業	市	市	27,000	H27～H28

	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	総事業費 (千円)	事業期間
138	コミュニティ広場整備事業	市	市	3,533	H27～H27
139	高田松原物産施設整備基本計画策定事業	市	市	4,428	H27～H28
140	今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業（平成27・28年度）	市	市	1,315,602	H27～H29
141	高田地区被災市街地復興土地区画整理事業（平成27・28年度）	市	市	2,241,093	H27～H29
142	裏田中和野線（南区間）ほか整備事業	市	市	170,715	H27～R 2
143	防災備蓄倉庫備品整備事業（コミュニティホール）	市	市	1,297	H27～H27
144	防災備蓄倉庫備品整備事業（長部地区コミュニティセンター）	市	市	1,297	H27～H27
145	防災備蓄倉庫及び備品整備事業（モビリア）	市	市	2,872	H27～H27
146	避難誘導標識設置事業（上長部地区）	市	市	1,296	H27～H27
147	公共交通環境整備事業（商業地への需要測定等）	市	市	17,729	H28～H28
148	観光資源活用事業	市	市	6,800	H28～H28
149	被災低地部土地利用促進事業（長部地区）	市	市	369	H28～R 2
150	コミュニティ広場整備事業（大野地区）	市	市	5,067	H28～H28
151	防災集団移転促進事業（東地区）支援事業	市	市	22,478	H28～R 2
152	防災集団移転促進事業（西地区）支援事業	市	市	65,786	H28～R 2
153	体育活動バス運行事業（平成28年度）	市	市	19,255	H28～H28
154	小学校仮設運動場整備事業（平成28年度）	市	市	4,771	H28～H28
155	中学校仮設運動場整備事業（平成28年度）	市	市	14,284	H28～H28
156	市立矢作小学校仮設運動場整備事業	市	市	26,828	H28～H28
157	市立高田第一中学校外構整備事業	市	市	4,078	H28～H28
158	自主再建関連道路買取事業（米崎町野沢地区）	市	市	17,515	H27～H28
159	自主再建関連道路買取事業（高田町長砂地区）	市	市	55,115	H27～R 2
160	自主再建関連道路買取事業（高田町太田地区）	市	市	38,533	H27～H28
161	自主再建関連道路買取事業（高田町太田・飯森場地区）	市	市	55,113	H27～H28
162	土地区画整理関連下水道整備事業（今泉地区）	市	市	176,248	H28～H30
163	土地区画整理関連下水道整備事業（高田地区）	市	市	353,919	H28～R 1
164	（仮称）復興市街地推進計画検討事業	市	市	29,916	H28～H29

	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	総事業費 (千円)	事業期間
165	まちなか広場整備事業	市	市	67,000	H28～H30
166	津波復興拠点整備事業（高田南地区）公共駐車場整備事業	市	市	156,320	H28～H28
167	防災行政無線整備事業	市	市	63,432	H28～H28
168	高田地区区画整理事業関連生活基盤整備住宅再建支援促進事業	市	市	44,150	H28～R 1
169	避難誘導標識設置事業（米崎地区）	市	市	2,883	H28～H28
170	避難誘導標識設置事業（小友地区）	市	市	4,630	H28～H28
171	防災備蓄倉庫及び備品整備事業（高田東中学校）	市	市	5,135	H28～H28
172	防災備蓄倉庫及び備品整備事業（広田地区コミュニティセンター）	市	市	4,770	H28～H28
173	今泉地区区画整理事業関連地域生活基盤整備住宅再建支援促進事業	市	市	15,051	H29～R 2
174	体育活動バス運行事業（平成29年度）	市	市	20,823	H29～H29
175	小学校仮設運動場整備事業（平成29年度）	市	市	4,518	H29～H29
176	中学校仮設運動場整備事業（平成29年度）	市	市	21,959	H29～H29
177	観光資源活用事業	市	市	10,371	H29～H29
178	土地区画整理事業効果促進土砂仮置場借上事業	市	市	5,958	H29～H29
179	今泉地区土地区画整理事業効果促進土石流対策事業	市	市	154,024	H29～R 2
180	土地区画整理関連下水道整備事業（今泉地区）	市	市	680,237	H29～R 2
181	今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業（平成29・30年度）	市	市	1,600,677	H29～H30
182	土地区画整理関連下水道整備事業（高田地区）	市	市	2,761,198	H29～R 2
183	高田地区被災市街地復興土地区画整理事業（平成29年度）	市	市	2,144,490	H29～R 2
184	今泉地区地盤改良体撤去事業	市	市	287,383	H29～H30
185	復興都市計画マスタープラン等検討事業	市	市	70,640	H29～R 1
186	避難誘導標識設置事業（下矢作地区）	市	市	1,901	H29～H29
187	避難誘導標識設置事業（竹駒地区）	市	市	2,036	H29～H29
188	避難誘導標識設置事業（広田地区）	市	市	2,221	H29～H29
189	防災備蓄倉庫及び備品整備事業（総合交流センター）	市	市	4,051	H29～H29
190	防災備蓄倉庫及び備品整備事業（小友地区コミュニティセンター）	市	市	4,595	H29～H29

	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	総事業費 (千円)	事業期間
191	津波復興拠点支援施設（高田北地区）備品整備事業	市	市	25,853	H29～H29
192	コミュニティ広場整備事業（米崎地区）	市	市	4,362	H29～H30
193	高田地区区画整理事業関連地域生活基盤整備住宅再建支援促進事業（平成30年度）	市	市	49,463	H30～R 2
194	防災行政無線整備事業	市	市	35,081	H29～H30
195	災害公営住宅・高台部と市街地とのコミュニティバス実証運行事業	市	市	25,705	H30～R 2
196	体育活動バス運行事業（平成30年度）	市	市	17,524	H30～H30
197	小学校仮設運動場整備事業（平成30年度）	市	市	47,870	H30～R 1
198	中学校仮設運動場整備事業（平成30年度）	市	市	2,140	H30～H30
199	観光資源活用事業（平成30年度）	市	市	13,371	H30～H30
200	高田地区区画整理事業関連地区外造成事業（その2）	市	市	70,967	H30～R 2
201	土地利活用促進事業（高田・今泉地区）	市	市	45,935	H30～R 2
202	防災行政無線整備事業	市	市	10,971	H30～H30
203	避難誘導標識設置事業（長部地区）	市	市	6,048	H30～H30
204	防災備蓄倉庫及び備品整備事業（気仙小学校）	市	市	4,703	H30～H30
205	（仮称）防災・減災体験施設整備事業（基本計画策定）	市	市	3,780	R 1～R 1
206	高田松原地域振興施設来場者市街地誘導促進事業	市	市	28,383	H30～R 1
207	震災遺構保存事業	市	市	59,300	R 1～R 2
208	今泉北地区排水対策等検討事業	市	市	38,870	H30～R 2
209	体育活動バス運行事業（令和元・2年度）	市	市	27,608	R 1～R 2
210	市民文化会館駐車場整備事業	市	市	71,561	R 1～R 1
211	避難場所整備事業	市	市	165,074	R 1～R 2
212	今泉北地区基盤整備事業	市	市	541,756	R 1～R 2
213	観光資源活用事業（令和元・2年度）	市	市	21,821	R 1～R 2
214	防災備蓄倉庫及び備品整備事業（高田小学校・気仙地区コミュニティセンター）	市	市	6,377	R 1～R 1
215	防災備蓄倉庫及び備品整備事業（旧気仙小学校）	市	市	3,848	R 2～R 2

	事業名	交付 団体	事業 実施 主体	総事業費 (千円)	事業期間
216	防災備蓄倉庫及び備品整備事業（旧高田東中学校）	市	市	3,762	R 2 ～ R 2
217	防災行政無線整備事業（今泉地区）	市	市	16,364	R 1 ～ R 1
218	防災行政無線整備事業（高田地区）	市	市	52,851	R 1 ～ R 1
219	防災行政無線整備事業（広田地区）	市	市	9,458	R 1 ～ R 1
220	旧吉田家住宅主屋復旧事業	市	市	19,140	R 2 ～ R 2
221	（仮称）防災・減災体験施設整備事業	市	市	66,688	R 1 ～ R 2
222	避難サイン整備事業	市	市	72,244	R 2 ～ R 2
223	土手影低地部多目的広場整備事業	市	市	79,755	R 2 ～ R 2
224	砂浜復元可能性調査事業（高田地区）	市	県	19,000	H25～H25
225	県立高田高等学校仮設グラウンド整備事業	市	県	62,143	H26～H27
226	県立高田高等学校仮部室整備事業	市	県	9,687	H27～H27
227	復興まちづくり推進事業 アドバイザー派遣事業	市	県	269	H27～H27
228	復興まちづくり推進事業 アドバイザー派遣事業	市	県	232	H27～H27
229	市街地にぎわい再生エリア整備事業（高田地区）	市	県	30,670	H27～H29
230	県立高田高等学校仮設グラウンド整備事業	市	県	35,413	H27～H27
231	高田松原地区津波復興祈念公園予定地区地下埋設物除去・撤去調査事業	市	県	6,920	H28～H28
232	災害公営住宅集会所備品整備事業（栃ヶ沢地区）	市	県	1,211	H28～H28
233	震災津波関連資料の収集・デジタル化及びデジタルアーカイブシステム構築	市	県	488,425	H28～H28
234	震災津波伝承施設展示基本設計事業	市	県	45,414	H28～H28
235	震災津波伝承施設(仮称)展示等実施設計事業	市	県	44,313	H28～H29
236	震災津波伝承施設（仮称）展示制作事業	市	県	453,401	H29～H29
237	高田松原地区津波復興祈念公園予定地区地下埋設物除去・撤去調査事業	市	県	366,878	H29～H29
238	交通信号機の新設・移設等事業（高田地区）	市	県	31,125	H30～H30
239	交通信号機の新設・移設等事業（高田地区）	市	県	12,452	R 1 ～ R 1
240	交通信号機の新設・移設等事業（高田地区）	市	県	16,819	R 1 ～ R 1
241	高田松原地区避難誘導機器整備事業	市	県	68,169	R 2 ～ R 2
合 計				24,055,932	

東日本大震災復興基金（取崩し型）

	事業名	事業 実施 主体	R 4 末累計額(千円)		事業期間
			事業費	うち復興基金 充当額	
1	自治会館等整備事業費（防災拠点施設（自治会館等）の整備に対する補助金）	市	13,000	13,000	H25～H26
2	東日本大震災合同慰霊祭開催事業	市	51,514	10,643	H23・H25
3	コミュニティ施設維持管理事業（コミュニティセンター改修工事・購入費）	市	6,723	1,647	H23
4	水道事業会計補助金【高台移転給水施設整備費補助金(上水分)】	市	42,418	42,418	H25～R 1
5	無縁墓地設置事業	市	17	17	H23
6	農業振興推進事業（園芸作物の作付を支援）	市	193	193	H23
7	農産物直売所開設支援事業（農産物直売所の開設に対する補助）	市	2,500	2,500	H23
8	新ブランド米推進事業（新ブランド米の商標登録等）	市	7,797	0	H23
9	水産業共同利用施設復旧整備事業（さけ・ますふ化場水源調査に対する補助金）	市	1,583	1,583	H23
10	求職者資格取得支援事業（技能講習を受講する補助）	市	343	343	H23
11	中小企業被災資産復旧事業（被災建物、機械・設備等復旧費補助）	市	304,979	152,490	H24～R 2
12	仮設店舗等整備事業(用地借上料及び什器備品購入補助)	市	673,755	455,525	H23～R 2
13	中小企業設備投資促進事業（機械設備等購入費補助金）	市	5,116	5,116	H24
14	黒崎温泉保養センター管理事業（被災者に無料開放）	市	16,496	16,496	H23
15	高田西地区復興整備事業（造成工事費）	市	37,590	37,590	H25
16	生活再建住宅支援事業（被災住宅補修補助）	市	209,722	660	H25～H27
17	被災者住宅再建支援事業（市負担分）	市	1,008,973	665,714	H24～R 2
18	高台移転促進支援事業（自主高台移転造成費補助金）	市	46,000	46,000	H25～R 2
19	観光物産施設整備事業（一本松駐車場仮設売店等整備工事）	市	105,137	105,136	H26
20	小学校緊急避難路整備事業	市	12,200	12,199	H27
21	テナント事業者本設店舗建設支援事業	市	33,103	33,103	H29～R 3
22	高台移転給水施設整備事業（自主移転等における給水施設（井戸分）整備費補助）	市	1,836	1,836	H27
23	区画整理地内等住宅再建支援事業（債務利子補給、住宅移転補助）	市	4,947	4,053	H27～R 2
24	防災集団移転促進事業【除却費等（引っ越し費用等）に対する補助及び、債務利子補給】	市	98,101	40,756	H29～R 4

	事業名	事業実施主体	R 4 末累計額(千円)		事業期間
			事業費	うち復興基金 充当額	
25	普通財産取得事業（庁舎再建に伴う用地取得費）	市	29,986	29,986	H30
26	高田地区土地区画整理事業(区画整理に伴う用地取得費)	市	17	17	H30
27	今泉地区土地区画整理事業(区画整理に伴う用地取得費)	市	16,739	16,739	R 2
28	復興整備事業（長部地区の産業用地整備工事費、用地取得費）	市	250,197	250,197	H30～R 2
29	高田松原地域振興施設整備事業（高田松原物産館の再整備）	市	70,090	65,213	R 1 ・ R 3
30	商店街活性化支援事業（中心市街地を中心とした「まちなか再生計画」の策定）	市	4,950	4,950	R 1
31	高田松原地域振興施設維持管理事業（道の駅「高田松原」駐車場安全対策に係る工事費）	市	3,928	3,928	R 1
32	観光物産施設維持管理事業（観光物産施設の解体費用）	市	28,253	28,253	R 1
33	都市公園整備事業（運動施設の再整備）	市	55,031	55,031	R 1 ～ R 2
34	消防施設改修事業	市	7,854	7,854	R 1
35	体育交流施設管理運営事業（高田松原運動公園施設開設に係る消耗品費）	市	201,214	40,100	R 2 ・ R 4
36	災害救助事業（応急仮設住宅の集会場等解体工事費）	市	7,678	7,678	R 2
37	被災者健康支援事業（健康相談員に係る人件費等）	市	16,664	8,238	R 3 ～ R 4
38	保育所管理運営事業（旧避難所の解体工事費）	市	7,480	7,480	R 3
39	今泉北地区農地整備事業（工事費）	市	151,181	151,181	R 3
40	都市計画総務事業（都市計画変更図書作成業務）	市	23,870	17,952	R 3 ～ R 4
41	防災集団移転用地管理事業（用地の管理業務）	市	18,537	6,615	R 3 ～ R 4
42	企業誘致対策事業（津波立地補助金を活用して立地した企業に対して補助）	市	204,072	102,072	R 3
43	貸工場整備事業（生産加工・流通販売拠点の整備）	市	646,968	334,923	R 3 ～ R 4
44	浄化槽設置推進事業費	市	21,420	160	R 3
45	旧吉田家住宅主屋復旧事業	市	266,264	152,800	R 3 ～ R 4
46	企業立地奨励事業（市内企業支援経費）	市	5,750	5,750	R 4
47	中小企業被災資産復旧事業	市	20,000	10,000	R 4
48	交流人口拡大事業（高田松原海水浴場敷地内倉庫建設工事費等）	市	11,787	11,787	R 4
49	市道改良舗装事業（浸水区域の道路改良等工事費）	市	127,576	127,576	R 4
合 計			4,881,549	3,095,498	

東日本大震災復興基金（生活再建型）

	事業名	事業実施主体	R 4 末累計額(千円)		事業期間
			事業費	うち復興基金 充当額	
1	高台移転給水施設整備事業(自主移転等における給水施設（上水分）整備費補助)	市	233,953	233,953	H24 ～ H29
2	高台移転給水施設整備事業(自主移転等における給水施設（井戸分）整備費補助)	市	9,721	9,720	H24 ～ H26
3	生活再建住宅支援事業	市	137,254	4,024	H24 ～ H29
4	生活再建住宅支援事業（令和３年度以降）	市	39,463	16,790	H24 ～ H29
5	被災者住宅再建支援事業	市	2,306,500	1,491,580	H24 ～ H29
6	高台移転促進支援事業（造成費補助）	市	273,516	273,515	H24 ～ H29
7	高台移転関連道路整備事業（道路整備補助金）	市	826,289	826,286	H24 ～ H29
8	住まいるリフォーム支援事業	市	28,027	27,937	H25 ～ H29
9	浄化槽設置整備復興事業（市単独・被災地加算補助）	市	610,902	132,830	H24 ～ H29
10	区画整理地内等住宅再建支援事業（債務利子補給、住宅移転補助）	市	1,501,224	1,501,224	H24 ～ H29
11	住宅再建等排水設備設置支援事業（下水道、農集、漁集区域内）	市	22,880	22,880	H25 ～ H29
12	被災宅地復旧支援事業	市	16,724	16,724	H26 ～ H29
合 計			6,006,453	4,557,463	

写真提供者

渡邊 雅史 氏
岩手県
東京工業大学
独立行政法人都市再生機構
(株)東海新報社

陸前高田市 東日本大震災復興記録誌

令和 6 年 1 月発行

発 行：陸前高田市

〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
電話 0192-54-2111

制作・印刷：株式会社 東海新報社

〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字鷹頭9-1
電話 0192-27-1000

