

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **陸前高田市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	1,950戸		53戸	167戸	227戸	128戸	566戸	520戸	289戸	
災害公営住宅	895戸			218戸	242戸	375戸	60戸			
合計	2,845戸		53戸	385戸	469戸	503戸	626戸	520戸	289戸	

## ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
長部地区 (月山)	防災集団移転促進事業	用地買収	50戸									
		調査設計										
		造成①										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	50戸									
	災害公営住宅	合計										
	合計	50戸									50戸	
長部地区 (上長部)	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸									
		調査設計										
		造成①										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸	17戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計	17戸	17戸									
長部地区 (双六)	防災集団移転促進事業	用地買収	3戸									
		調査設計										
		造成①										
		造成②										
		造成③										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸	3戸 3戸 6戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計	12戸	3戸 3戸 6戸									
長部地区 (要谷)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸									
		調査設計										
		造成①										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸	7戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計	7戸	7戸									
長部地区 (福伏)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸									
		調査設計										
		造成①										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計	5戸	5戸									
矢作・竹駒・高田・今泉地区 (下矢作)	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸									
		調査設計										
		造成①										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	6戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計	6戸	6戸									
矢作・竹駒・高田・今泉地区 (館)	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸									
		調査設計										
		造成①										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸	8戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計	8戸	8戸									
矢作・竹駒・高田・今泉地区 (下沢)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸									
		調査設計										
		造成①										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸								
	災害公営住宅	合計										
	合計	5戸	5戸									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考		
高田	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]										
		移転移設		[Gantt bar]										
		公共施設工事		[Gantt bar]										
		宅地整地①	120戸	[Gantt bar]										
		宅地整地②	86戸	[Gantt bar]										
		宅地整地③	127戸	[Gantt bar]										
		宅地整地④	252戸	[Gantt bar]										
	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
		造成①	2戸	[Gantt bar]										
災害公営住宅整備事業	下和野 事業主体 陸前高田市 計画戸数 120戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地		[Gantt bar]										
		建築設計		[Gantt bar]										
		造成		[Gantt bar]										
		建築工事		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1,052戸				88戸	128戸	296戸	468戸	72戸			
	災害公営住宅	合計	120戸			120戸								
			合計				88戸	128戸	296戸	468戸	72戸			
今泉	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]										
		移転移設		[Gantt bar]										
		公共施設工事		[Gantt bar]										
		宅地整地①	74戸	[Gantt bar]										
		宅地整地②	205戸	[Gantt bar]										
	防災集団移転促進事業	宅地整地③	52戸	[Gantt bar]										
		宅地整地④	108戸	[Gantt bar]										
		宅地整地⑤	109戸	[Gantt bar]										
	災害公営住宅整備事業	長部 事業主体 陸前高田市 計画戸数 13戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地買収		[Gantt bar]									
			調査設計		[Gantt bar]									
造成①			26戸	[Gantt bar]										
造成②			39戸	[Gantt bar]										
災害公営住宅整備事業	今泉 事業主体 陸前高田市 計画戸数 61戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地		[Gantt bar]										
		建築設計		[Gantt bar]										
		造成		[Gantt bar]										
		建築工事		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	539戸						270戸	52戸	217戸			
	災害公営住宅	合計	74戸					74戸						
			合計					74戸	270戸	52戸	217戸			
米崎地区(堂の前)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸									
	災害公営住宅	合計	5戸		5戸									
			合計		5戸									
米崎地区(脇の沢)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	69戸					69戸						
	災害公営住宅	合計	69戸					69戸						
			合計					69戸						
小友地区(両替)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸				14戸							
	災害公営住宅	合計	14戸				14戸							
			合計				14戸							
小友地区(三日市)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸									
	災害公営住宅	合計	5戸		5戸									
			合計		5戸									
小友地区(柳沢)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	9戸				9戸							
	災害公営住宅	合計	9戸				9戸							
			合計				9戸							
小友地区(茂里花)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸				5戸							
	災害公営住宅	合計	5戸				5戸							
			合計				5戸							



地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
柳沢前	災害公営住宅	用地	28戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 28戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	28戸											
小友町（西下）	災害公営住宅	用地	40戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 40戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	40戸											
水上	災害公営住宅	用地	30戸										
	事業主体 陸前高田市	建築設計											
	計画戸数 30戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	30戸											
田端	災害公営住宅	用地	14戸										
	事業主体 陸前高田市	建築設計											
	計画戸数 14戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	14戸											
脇の沢	災害公営住宅	用地	60戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 60戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	60戸											
大野	災害公営住宅	用地	31戸										
	事業主体 陸前高田市	建築設計											
	計画戸数 31戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	31戸											