

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **陸前高田市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	2,284戸		53戸	166戸	230戸	124戸	331戸	1,380戸	
災害公営住宅	895戸			218戸	242戸	435戸			
合計	3,179戸		53戸	384戸	472戸	559戸	331戸	1,380戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考		
長部地区 (月山)	防災集団移転促進事業	用地買収	50戸										
		調査設計											
		造成①											
		合計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	50戸				50戸						
	災害公営住宅	合計											
	合計	50戸				50戸							
長部地区 (上長部)	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸										
		調査設計											
		造成①											
		合計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸		17戸								
	災害公営住宅	合計											
	合計	17戸		17戸									
長部地区 (双六)	防災集団移転促進事業	用地買収	12戸										
		調査設計											
		造成①		3戸									
		造成②		3戸									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸		3戸	3戸	6戸						
	災害公営住宅	合計											
	合計	12戸		3戸	3戸	6戸							
長部地区 (栗谷)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸										
		調査設計											
		造成①											
		合計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸		7戸								
	災害公営住宅	合計											
	合計	7戸		7戸									
長部地区 (福伏)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計											
		造成①											
		合計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	5戸			5戸								
矢作・竹駒・高田・今泉地区 (下矢作)	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸										
		調査設計											
		造成①											
		合計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸			6戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	6戸			6戸								
矢作・竹駒・高田・今泉地区 (館)	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸										
		調査設計											
		造成①											
		合計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			8戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	8戸			8戸								
矢作・竹駒・高田・今泉地区 (下沢)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計											
		造成①											
		合計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	5戸			5戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
高田	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]							H30年度に工事完了予定	
		移転移設		[Gantt bar]								
		公共施設工事		[Gantt bar]								
		宅地整地①	120戸	[Gantt bar]								
		宅地整地②	89戸	[Gantt bar]								
	防災集団移転促進事業	宅地整地③	124戸	[Gantt bar]								
		宅地整地④	118戸	[Gantt bar]								
		宅地整地⑤	1,030戸	[Gantt bar]								
		用地買収		[Gantt bar]								
		調査設計		[Gantt bar]								
災害公営住宅整備事業	下和野	造成①	2戸	[Gantt bar]							H30年度に工事完了予定	
		造成②	77戸	[Gantt bar]								
		用地		[Gantt bar]								
	事業主体 陸前高田市	建築設計		[Gantt bar]								
		造成		[Gantt bar]								
		建築工事		[Gantt bar]								
計画戸数 120戸	建て方 共同住宅		[Gantt bar]									
	構造 非木造		[Gantt bar]									
	入居		[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1,440戸					91戸	124戸	118戸	1107戸	
	災害公営住宅	合計	120戸			120戸	91戸	124戸	118戸	1107戸		
	合計	合計	1,560戸			120戸	91戸	124戸	118戸	1107戸		
今泉	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]							H30年度に工事完了予定	
		移転移設		[Gantt bar]								
		公共施設工事		[Gantt bar]								
		宅地整地①	74戸	[Gantt bar]								
	防災集団移転促進事業	宅地整地②	213戸	[Gantt bar]								
		宅地整地③	198戸	[Gantt bar]								
		用地買収・造成	75戸	[Gantt bar]								
		用地		[Gantt bar]								
	災害公営住宅整備事業	長部	建築設計		[Gantt bar]							H30年度に工事完了予定
			造成		[Gantt bar]							
事業主体 陸前高田市		建築工事		[Gantt bar]								
		入居		[Gantt bar]								
災害公営住宅整備事業	今泉	建築設計		[Gantt bar]							H30年度に工事完了予定	
		造成		[Gantt bar]								
	事業主体 陸前高田市	建築工事		[Gantt bar]								
		入居		[Gantt bar]								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	486戸						213戸	273戸		
	災害公営住宅	合計	74戸					74戸	213戸	273戸		
	合計	合計	560戸					74戸	213戸	273戸		
米崎地区(堂の前)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]								
		調査設計		[Gantt bar]								
	造成①	5戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	[Gantt bar]								
	災害公営住宅	合計	5戸	[Gantt bar]								
	合計	合計	5戸	[Gantt bar]								
米崎地区(脇の沢)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]								
		調査設計		[Gantt bar]								
	造成①	69戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	69戸	[Gantt bar]								
	災害公営住宅	合計	69戸	[Gantt bar]								
	合計	合計	69戸	[Gantt bar]								
小友地区(雨替)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]								
		調査設計		[Gantt bar]								
	造成①	14戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸	[Gantt bar]								
	災害公営住宅	合計	14戸	[Gantt bar]								
	合計	合計	14戸	[Gantt bar]								
小友地区(三日市)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]								
		調査設計		[Gantt bar]								
	造成①	5戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	[Gantt bar]								
	災害公営住宅	合計	5戸	[Gantt bar]								
	合計	合計	5戸	[Gantt bar]								
小友地区(柳沢)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]								
		調査設計		[Gantt bar]								
	造成①	9戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸	[Gantt bar]								
	災害公営住宅	合計	9戸	[Gantt bar]								
	合計	合計	9戸	[Gantt bar]								
小友地区(茂里花)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]								
		調査設計		[Gantt bar]								
	造成①	5戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	[Gantt bar]								
	災害公営住宅	合計	5戸	[Gantt bar]								
	合計	合計	5戸	[Gantt bar]								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
小友地区(新田)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸		7戸						
	災害公営住宅	合計									
	合計	7戸		7戸							
小友地区(只出)	防災集団移転促進事業	用地買収	11戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			11戸					
	災害公営住宅	合計									
	合計	11戸			11戸						
広田地区(長瀬)	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸			14戸					
	災害公営住宅	合計									
	合計	14戸			14戸						
広田地区(大野)	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			8戸					
	災害公営住宅	合計									
	合計	8戸			8戸						
広田地区(広田大野)	防災集団移転促進事業	用地買収	18戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸			18戸					
	災害公営住宅	合計									
	合計	18戸			18戸						
広田地区(田谷)	防災集団移転促進事業	用地買収	34戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	34戸			34戸					
	災害公営住宅	合計									
	合計	34戸			34戸						
広田地区(六ヶ浦)	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			8戸					
	災害公営住宅	合計									
	合計	8戸			8戸						
広田地区(泊)	防災集団移転促進事業	用地買収	3戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			11戸	14戸				
	災害公営住宅	合計	14戸								
	合計	25戸			11戸	14戸					
広田地区(中沢)	防災集団移転促進事業	用地買収	9戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸			9戸					
	災害公営住宅	合計									
	合計	9戸			9戸						
広田地区(久保)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸					
	災害公営住宅	合計									
	合計	7戸			7戸						

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
高田町(中田)	災害公営住宅	用地	197戸								
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 197戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	197戸				197戸					
高田町(柗ヶ沢)	災害公営住宅	用地	301戸								
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 301戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	301戸					301戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
柳沢前	災害公営住宅	用地	28戸									
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 28戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	28戸										
小友町(西下)	災害公営住宅	用地	40戸									
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 40戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	40戸										
水上	災害公営住宅	用地	30戸									
	事業主体 陸前高田市	建築設計										
	計画戸数 30戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	30戸										
田端	災害公営住宅	用地	14戸									
	事業主体 陸前高田市	建築設計										
	計画戸数 14戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	14戸										
脇の沢	災害公営住宅	用地	60戸									
	事業主体 岩手県	建築設計										
	計画戸数 60戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	60戸										
大野	災害公営住宅	用地	31戸									
	事業主体 陸前高田市	建築設計										
	計画戸数 31戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	31戸										