

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **陸前高田市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	2,284戸		53戸	166戸	230戸	137戸	318戸	1,175戸	205戸	
災害公営住宅	895戸			218戸	242戸	375戸	60戸			
合計	3,179戸		53戸	384戸	472戸	512戸	378戸	1,175戸	205戸	

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成29年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
長部地区（月山）	防災集団移転促進事業	用地買収	50戸										
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	50戸										
	災害公営住宅	合計											
	合計	50戸											
長部地区（上長部）	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸										
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸										
	災害公営住宅	合計											
	合計	17戸											
長部地区（双六）	防災集団移転促進事業	用地買収	3戸										
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸										
	災害公営住宅	合計	3戸										
	合計	6戸											
長部地区（要谷）	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸										
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸										
	災害公営住宅	合計											
	合計	7戸											
長部地区（福伏）	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸										
	災害公営住宅	合計											
	合計	5戸											
矢作・竹駒・高田・今泉地区（下矢作）	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸										
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸										
	災害公営住宅	合計	6戸										
	合計	6戸											
矢作・竹駒・高田・今泉地区（館）	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸										
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸										
	災害公営住宅	合計	8戸										
	合計	8戸											
矢作・竹駒・高田・今泉地区（下沢）	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸										
	災害公営住宅	合計	5戸										
	合計	5戸											

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考		
高田	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]										
		移転移設		[Gantt bar]										
		公共施設工事		[Gantt bar]										
		宅地整地①	120戸	[Gantt bar]										
		宅地整地②	89戸	[Gantt bar]										
		宅地整地③	136戸	[Gantt bar]										
		宅地整地④	57戸	[Gantt bar]										
	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
		造成①	2戸	[Gantt bar]										
災害公営住宅整備事業	下和野	事業主体	陸前高田市	[Gantt bar]										
		計画戸数	120戸	[Gantt bar]										
	建て方	共同住宅	[Gantt bar]											
	構造	非木造	[Gantt bar]											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1,440戸				91戸	137戸	101戸	1048戸	63戸			
	災害公営住宅	合計	120戸											
	合計		1,560戸				120戸	91戸	137戸	101戸	1048戸	63戸		
今泉	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]										
		移転移設		[Gantt bar]										
		公共施設工事		[Gantt bar]										
		宅地整地①	74戸	[Gantt bar]										
		宅地整地②	151戸	[Gantt bar]										
	防災集団移転促進事業	宅地整地③	127戸	[Gantt bar]										
		宅地整地④	98戸	[Gantt bar]										
		宅地整地⑤	44戸	[Gantt bar]										
	災害公営住宅整備事業	長部	用地買収		[Gantt bar]									
			調査設計		[Gantt bar]									
造成①		66戸	[Gantt bar]											
災害公営住宅整備事業		今泉	事業主体	陸前高田市	[Gantt bar]									
	計画戸数		13戸	[Gantt bar]										
	建て方	共同住宅	[Gantt bar]											
	構造	非木造	[Gantt bar]											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	486戸						217戸	127戸	142戸			
	災害公営住宅	合計	74戸					74戸						
	合計		560戸					74戸	217戸	127戸	142戸			
米崎地区(堂の筋)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸									
	災害公営住宅	合計	5戸											
	合計		5戸		5戸									
米崎地区(脇の沢)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	69戸				69戸							
	災害公営住宅	合計	69戸											
	合計		69戸				69戸							
小友地区(両替)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸				14戸							
	災害公営住宅	合計	14戸											
	合計		14戸				14戸							
小友地区(三日市)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸									
	災害公営住宅	合計	5戸											
	合計		5戸		5戸									
小友地区(柳沢)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	9戸				9戸							
	災害公営住宅	合計	9戸											
	合計		9戸				9戸							
小友地区(茂里花)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]										
		調査設計		[Gantt bar]										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸				5戸							
	災害公営住宅	合計	5戸											
	合計		5戸				5戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
小友地区(新田)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	7戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸		7戸							
		災害公営住宅										
		合計	7戸		7戸							
小友地区(只出)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	11戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	11戸			11戸						
		災害公営住宅										
		合計	11戸			11戸						
広田地区(長洞)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	14戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸			14戸						
		災害公営住宅										
		合計	14戸			14戸						
広田地区(大野)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	8戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸			8戸						
		災害公営住宅										
		合計	8戸			8戸						
広田地区(広田大野)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	18戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸			18戸						
		災害公営住宅										
		合計	18戸			18戸						
広田地区(田谷)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	34戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	34戸			34戸						
		災害公営住宅										
		合計	34戸			34戸						
広田地区(六ヶ浦)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	8戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸			8戸						
		災害公営住宅										
		合計	8戸			8戸						
広田地区(泊)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	3戸									
		造成②	8戸									
		造成③	14戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	25戸						11戸	14戸		
		災害公営住宅										
		合計	25戸						11戸	14戸		
広田地区(中沢)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	9戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	9戸			9戸						
		災害公営住宅										
		合計	9戸			9戸						
広田地区(久保)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
		造成①	7戸									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸			7戸						
		災害公営住宅										
		合計	7戸			7戸						

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
高田町(中田)	災害公営住宅	用地										
		建築設計										
		造成										
		建築工事										
		入居										
供給戸数	合計	197戸				197戸						
高田町(栢ヶ沢)	災害公営住宅	用地										
		建築設計										
		造成										
		建築工事										
		入居										
供給戸数	合計	301戸					301戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
柳沢前	災害公営住宅	用地	28戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 28戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	28戸											
小友町（西下）	災害公営住宅	用地	40戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 40戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	40戸											
水上	災害公営住宅	用地	30戸										
	事業主体 陸前高田市	建築設計											
	計画戸数 30戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	30戸											
田端	災害公営住宅	用地	14戸										
	事業主体 陸前高田市	建築設計											
	計画戸数 14戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	14戸											
脇の沢	災害公営住宅	用地	60戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 60戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	60戸											
大野	災害公営住宅	用地	31戸										
	事業主体 陸前高田市	建築設計											
	計画戸数 31戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	31戸											