

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	備考			
高田	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]												
		移転移設		[Gantt bar]												
		公共施設工事		[Gantt bar]												
		宅地整地①	120戸	[Gantt bar]												
		宅地整地②	86戸	[Gantt bar]												
		宅地整地③	127戸	[Gantt bar]												
		宅地整地④	221戸	[Gantt bar]												
		宅地整地⑤	18戸	[Gantt bar]												
		宅地整地⑥	70戸	[Gantt bar]												
		宅地整地⑦	44戸	[Gantt bar]												
防災集団移転促進事業		宅地整地⑧	284戸	[Gantt bar]												
		宅地整地⑨	125戸	[Gantt bar]												
		宅地整地⑩	11戸	[Gantt bar]												
		用地買収		[Gantt bar]												
		調査設計		[Gantt bar]												
災害公営住宅整備事業	下和野	事業主体 陸前高田市 計画戸数 120戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地		[Gantt bar]											
			建築設計		[Gantt bar]											
			造成		[Gantt bar]											
			建築工事		[Gantt bar]											
供給戸数		民間住宅等用地	合計				88戸	128戸	266戸	434戸	125戸	11戸				
		災害公営住宅	合計			120戸										
		合計	1,172戸			120戸	88戸	128戸	266戸	434戸	125戸	11戸				
今泉	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]												
		移転移設		[Gantt bar]												
		公共施設工事		[Gantt bar]												
		宅地整地①	74戸	[Gantt bar]												
		宅地整地②	138戸	[Gantt bar]												
		宅地整地③	51戸	[Gantt bar]												
		宅地整地④	16戸	[Gantt bar]												
	防災集団移転促進事業		宅地整地⑤	55戸	[Gantt bar]											
			宅地整地⑥	109戸	[Gantt bar]											
			宅地整地⑦	109戸	[Gantt bar]											
災害公営住宅整備事業	長部	事業主体 陸前高田市 計画戸数 13戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地買収		[Gantt bar]											
			調査設計		[Gantt bar]											
			造成①	26戸	[Gantt bar]											
			造成②	39戸	[Gantt bar]											
災害公営住宅整備事業	今泉	事業主体 陸前高田市 計画戸数 61戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地		[Gantt bar]											
			建築設計		[Gantt bar]											
			造成		[Gantt bar]											
供給戸数		民間住宅等用地	合計						203戸	122戸	109戸	109戸				
		災害公営住宅	合計					74戸								
		合計	617戸					74戸	203戸	122戸	109戸	109戸				
米崎地区(堂の前)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸	[Gantt bar]												
			供給戸数	民間住宅等用地	合計		5戸									
			災害公営住宅	合計		5戸										
米崎地区(脇の沢)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	69戸	[Gantt bar]												
			供給戸数	民間住宅等用地	合計			69戸								
			災害公営住宅	合計			69戸									
小友地区(両替)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	14戸	[Gantt bar]												
			供給戸数	民間住宅等用地	合計			14戸								
			災害公営住宅	合計			14戸									
小友地区(三日市)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸	[Gantt bar]												
			供給戸数	民間住宅等用地	合計		5戸									
			災害公営住宅	合計		5戸										
小友地区(柳沢)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	9戸	[Gantt bar]												
			供給戸数	民間住宅等用地	合計			9戸								
			災害公営住宅	合計			9戸									
小友地区(茂里花)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸	[Gantt bar]												
			供給戸数	民間住宅等用地	合計			5戸								
			災害公営住宅	合計			5戸									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	備考
柳沢前	災害公営住宅	用地	28戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 28戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	28戸											
小友町（西下）	災害公営住宅	用地	40戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 40戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	40戸											
水上	災害公営住宅	用地	30戸										
	事業主体 陸前高田市	建築設計											
	計画戸数 30戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	30戸											
田端	災害公営住宅	用地	14戸										
	事業主体 陸前高田市	建築設計											
	計画戸数 14戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	14戸											
脇の沢	災害公営住宅	用地	60戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 60戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	60戸											
大野	災害公営住宅	用地	31戸										
	事業主体 陸前高田市	建築設計											
	計画戸数 31戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	31戸											