

土地区画整理事業 高田・今泉


区画整理ニュース

第17号



陸前高田市 復興局 市街地整備課

1 高田地区 整備スケジュール (H30.6時点)



今回見直し箇所		
今回前倒し箇所		
引渡し済み		
H30年度上半期	H30.6	
	H30.7	
	H30.8	
	H30.9	
H30年度下半期	H30.10	
	H30.12	
	H31.3	
H31年度上半期		
H31年度下半期		
H32年度		

■主な見直し理由

- 西③ (H30年度下半期⇒H31年度上半期)**
国道340号の切り回し工事の遅延により、周辺の盛土工事等の着手が遅れたため、引渡し時期を変更。(市施行)
- 西④ (H30年度下半期⇒H31年度下半期)**
国道340号周辺の造成工事の遅延により、污水管(排水先となる流末)の着手が遅れたため、引渡し時期を変更。(市施行)
- 中⑦ (H30年度下半期⇒H32年度)**
生活導線の確保など工事工程を見直し、引渡し時期を変更。
- 東④ (H29年度末⇒H30年度末)**
生活導線の確保など工事工程を見直し、引渡し時期を変更。
- 平地部① (H30年度後半⇒H31年度下半期)**
生活導線の確保など工事工程を見直し、引渡し時期を変更。
- 平地部② (H30年度下半期⇒H32年度)**
市有地の将来的な土地利用を踏まえた宅地等整備を行うため、完成時期を変更。

2 高田・今泉地区 宅地引渡しを行いました

高田・今泉地区において3月に、下表のとおり、宅地の引渡しを行いました。

高田地区（計144画地）

平成30年3月18日	かさ上げ宅地 (KC11街区ほか)	84画地
平成30年3月25日	高台7	60画地

今泉地区（計55画地）

平成30年3月4日	高台4	35画地
平成30年3月25日	高台7	20画地

今後も、随時宅地の引渡しを進めてまいりますので、引き続き本事業へのご理解・ご協力よろしくお祈いします。



(高田地区 高台7宅地引渡しに係る説明会の様子)



(今泉地区 高台4宅地引渡しの様子)

3 高田地区 事業計画を変更しました（第7回変更）

高田地区において、高田地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画を、平成30年3月30日に変更しました。（第7回変更）

<変更内容>

■資金計画 599.7億円→670.0億円

土地登記や住所（連絡先）の変更は、必ず当課にご連絡ください

土地区画整理事業の進捗に合わせ、重要な文書の送付やご連絡を行う頻度が増してきます。次のような場合は、所定の様式をお送りしますので届け出てください。

- 土地の売買や相続等による権利変動が生じた場合
- お引越しによる住所変更など連絡先に変更が生じた場合
(市民課に転居届を提出した後に、必ず市街地整備課にもご連絡ください)
- 婚姻などにより氏名等に変更が生じた場合




4 今泉地区 道路の切り替えを行います

今泉地区かさ上げ部の造成工事に伴い、道路切替を行います。

- 国道45号の接続道路の切り換え …7月2日（月）予定
- 愛宕下地区内の一部新設道路の開放 …7月4日（水）予定

7月2日（月）国道45号の接続道路の切り替えに伴い、旧気仙中学校前の位置に信号機が移設されますので、ご注意ください。



お問い合わせ先

事業施行者：

陸前高田市 復興局 市街地整備課
〒029-2292
陸前高田市高田町字鳴石42-5
TEL 0192-54-2111（代表）
（内線：高田443・今泉453）

事業受託者：

独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）
岩手震災復興支援本部 陸前高田復興支援事務所
〒029-2203
陸前高田市竹駒町字相川28-1
TEL 0192-53-2630