

陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ (その2)

第3 市民の暮らしが安定したまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害復興公営住宅等整備事業(下野地区)	市	予定戸数:120戸 構造:RC造7階		調査・設計 用地・造成	建設工事		入居					
災害復興公営住宅等整備事業(水上地区)	市	予定戸数:30戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地	建設工事		入居					
災害復興公営住宅等整備事業(長部地区・今泉土地区画整理)	市	予定戸数:30戸 構造:RC造3階			用地造成	建設工事		調査・設計	入居			
災害復興公営住宅等整備事業(今泉地区・今泉土地区画整理)	市	予定戸数:60戸 構造:RC造3階			用地造成	建設工事		調査・設計	入居			
災害復興公営住宅等整備事業(大野地区)	市	予定戸数:40戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地	建設工事		入居					
災害復興公営住宅等整備事業(田端地区)	市	予定戸数:20戸 構造:RC造3階		調査・設計 用地	建設工事		入居					
水道水源整備事業	市	新水源整備1箇所		調査	事業認可・設計	建設工事						
水道施設整備事業	市	(災害復旧・復興) 上水道施設		災害査定	協議設計・復旧工事	復興基盤整備工事						
公共下水道等整備事業	市	(災害復旧・復興) 公共下水道処理施設		高田雨水ポンプ場復旧工事 陸前高田浄化センター 高田処理区管渠施設復旧工事 汚水処理応急対策(鳴石地区仮設処理施設)	事業計画策定	高田処理区下水道施設(汚水・雨水)整備	調査・設計・建設工事					
公共下水道等整備事業	市	(災害復旧) 農業集落排水処理施設		施工準備	復旧工事	汚水処理応急対策						
公共下水道等整備事業	市	(災害復旧) 漁業集落排水処理施設		施工準備	復旧工事	応急対策						
④ 高田保育所再建事業	市	(災害復旧) 高田保育所再建		調査・建物設計 用地	建設工事							
今泉保育所再建事業	市	(災害復旧) 今泉保育所再建			調査・建物設計 用地造成	建設工事						
地域子育て支援センター拠点施設再建事業	市	(災害復旧)		調査・建物設計 用地	建設工事							
地域医療施設整備事業	市	広田診療所と医師住宅の整備			用地取得・造成工事	設計	建設工事					
社会教育・文化行政再構築事業(図書館・博物館)	市	(災害復旧) 社会教育施設 複合施設			用地について他部署と調整	調査・設計 造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事					
(仮称)市民文化会館整備事業	市	(災害復旧) 社会教育施設 複合施設			用地について他部署と調整	調査・設計 造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事					
⑤ スポーツ公園整備事業	市	(災害復旧) 社会教育施設			用地について他部署と調整	調査・設計	他部署工事進捗に併せ建設工事					
⑥ (仮称)市民総合体育館整備事業(高田東地区)	市	(災害復旧・復興) 社会教育施設 複合施設 (総合交流センター)			調査・設計 用地取得・造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事						
小中学校施設整備(新増築)事業	市	気仙・長部統合小学校校舎新築			設計 造成工事	建設工事						
⑦ 小中学校施設整備(新増築)事業	市	広田・小友・米崎統合中学校校舎新築			設計 用地 造成工事	建設工事						
学校施設有効活用事業	市	旧矢作小学校を簡易宿泊施設に改修(H25.7.10運用開始)			設計 改修工事	簡易宿泊施設として運用						

第4 活力あふれるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
営農拠点施設整備事業	市	総合営農拠点施設1棟 果樹等集出荷施設1棟 穀物乾燥貯蔵施設1棟 大規模園芸施設 約2ha			調査・建物設計		建設工事					
太陽光型植物工場誘致推進事業	市・民間企業	太陽光型植物工場誘致推進		事業調整	施設建設	栽培・出荷	事業拡大・誘致推進					
漁港災害復旧事業(只出漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=298m 他			施工準備	応急対策	工事					
漁港災害復旧事業(大祝漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=99m 岸壁L=43m 他			施工準備	応急対策	工事					
漁港災害復旧事業(三鏡漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=14m 岸壁L=36m 他			施工準備	応急対策	工事					
漁港災害復旧事業(根岬漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=354m 岸壁L=150m 他			施工準備	応急対策	工事					
漁港災害復旧事業(大陽漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=79m 他			施工準備	応急対策	工事					
漁港災害復旧事業(矢の浦漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=136m 岸壁L=183m 他			施工準備	応急対策	工事					
漁港災害復旧事業(両替漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=274m 岸壁L=254m 他			施工準備	応急対策	工事					
漁港災害復旧事業(脇之沢漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=1,149m 岸壁L=531m 他			施工準備	応急対策	工事					
漁港災害復旧事業(要谷漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=556m 岸壁L=279m 他			施工準備	応急対策	工事					
⑩ 小友浦干潟自然再生整備促進事業	県・市	干潟再生 体験型観光拠点整備 促進			事前調査	調査・設計					整備工事	
道の駅等観光施設整備事業	市	観光交流拠点整備				構想策定・用地仮換地	調査・設計				建設工事	

第5 環境にやさしいまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
地下水調査促進事業	国・市	浜田川地区等における地下水水源調査			井戸試掘	調査、観測継続						

第6 協働で築くまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
⑪ コミュニティ施設整備事業	市	広田地区コミュニティセンター				用地取得・造成工事	設計	建設工事				
コミュニティ施設整備事業	市	気仙地区コミュニティセンター					造成工事	調査・設計	建設工事			
⑫ コミュニティ施設整備事業	市	(仮)市コミュニティホール					調査・設計	用地造成	建設工事			