

陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ 更新新旧対照表

上段: H25.5末
下段: H24.6末
■は新規掲載

第1 災害に強い安全なまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール										
			第1期(復興基盤整備期)				第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
防潮堤整備事業 (只出漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km 水門N=2基 陸間N=10基	●計画堤防高の公表(10/20) 応急対策	●計画堤防高の公表(10/20) ●防潮堤着工(予定)	●計画堤防高の公表(10/20) ●防潮堤着工(予定)								
防潮堤整備事業 (根岬漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 陸間N=5基	●計画堤防高の公表(9/26)	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)								
防潮堤整備事業 (大陽漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 水門N=2基 陸間N=3基	●計画堤防高の公表(9/26)	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)								
防潮堤整備事業 (高替漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km 水門N=3基 陸間N=3基	●計画堤防高の公表(9/26) 応急対策	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)								
防潮堤整備事業 (脇之沢漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km 水門N=9基 陸間N=6基	●計画堤防高の公表(9/26) 応急対策	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)								
防潮堤整備事業 (要谷漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km 水門N=7基 陸間N=5基	●計画堤防高の公表(9/26)	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)	●計画堤防高の公表(9/26) ●防潮堤着工(予定)								
消防庁舎等建設事業 (高田西地区)	市	消防庁舎 ヘリポート 訓練棟 等		調査・設計	建設工事								
消防屯所建設事業	市	消防屯所 (市内16箇所)				土地区画整理事業等の進捗に併せ順次消防屯所建設							

第2 快適で魅力のあるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール										
			第1期(復興基盤整備期)				第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
被災市街地復興土 地区画整理事業 (高田地区)	市	区域面積: 192.4ha	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等
		区域面積: 235.2ha	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意
被災市街地復興土 地区画整理事業 (今泉地区)	市	区域面積: 124.3ha	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等
		区域面積: 127.4ha	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意	事前準備・住民合意
防災集団移転促進 事業 (長部地区)	市	対象戸数: 113戸	事前準備・住民合意	事業計画	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事
		対象戸数: 約130戸											
防災集団移転促進 事業 (矢作・竹駒・高田・ 今泉地区)	市	対象戸数: 118戸	事前準備・住民合意	事業計画	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事
防災集団移転促進 事業 (米崎地区)	市	対象戸数: 133戸	事前準備・住民合意	事業計画	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事
防災集団移転促進 事業 (小友地区)	市	対象戸数: 56戸	事前準備・住民合意	事業計画	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール										
			第1期(復興基盤整備期)				第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
防災集団移転促進 事業 (広田地区)	市	対象戸数: 136戸	事前準備・住民合意	事業計画	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事	調査・設計・用地取得・工事
橋梁整備促進事業 (姉直橋)	市	(災害復旧) L=148m			調査・設計	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事

第3 市民の暮らしが安定したまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール										
			第1期(復興基盤整備期)				第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30			
災害復興公営住宅 等整備事業 (下和野地区)	市	予定戸数: 120戸 構造: RC造7階		調査・設計	用地・造成	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事
		予定戸数: 120戸 構造: RC造											
災害復興公営住宅 等整備事業 (水上地区)	市	予定戸数: 30戸 構造: RC造3階		調査・設計	用地	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事
災害復興公営住宅 等整備事業 (長部地区・今泉土 地区画整理)	市	予定戸数: 30戸 構造: RC造3階				調査・設計	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事
災害復興公営住宅 等整備事業 (今泉地区・今泉土 地区画整理)	市	予定戸数: 60戸 構造: RC造3階				調査・設計	用地造成	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事
災害復興公営住宅 等整備事業 (大野地区)	市	予定戸数: 40戸 構造: RC造3階			調査・設計	用地	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事
災害復興公営住宅 等整備事業 (田端地区)	市	予定戸数: 20戸 構造: RC造3階			調査・設計	用地	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事
水道水源整備事業	市	新水源整備1箇所		調査	事業認可・設計	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事
水道施設整備事業	市	(災害復旧・復興) 上水道施設		災害査定		協議設計・復旧工事	復旧工事	復旧工事	復旧工事	復旧工事	復旧工事	復旧工事	復旧工事
公共下水道等整備 事業	市	(災害復旧・復興) 公共下水道処理施設			高田雨水ポンプ場復旧工事	陸前高田浄化センター 高田処理区管渠施設復旧工事	汚水処理応急対策(鳴石地区仮設処理施設)	事業計画策定	高田処理区下水道施設(汚水・雨水)整備	調査・設計・建設工事	調査・設計・建設工事	調査・設計・建設工事	調査・設計・建設工事
公共下水道等整備 事業	市	(災害復旧) 農業集落排水処理施設		施工準備	復旧工事	汚水処理応急対策	汚水処理応急対策	汚水処理応急対策	汚水処理応急対策	汚水処理応急対策	汚水処理応急対策	汚水処理応急対策	汚水処理応急対策
公共下水道等整備 事業	市	(災害復旧) 漁業集落排水処理施設		施工準備	復旧工事	応急対策	応急対策	応急対策	応急対策	応急対策	応急対策	応急対策	応急対策
高田保育所再建事業	市	(災害復旧) 高田保育所再建		調査・建物設計	用地	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事
今泉保育所再建事業	市	(災害復旧) 今泉保育所再建				調査・建物設計	用地造成	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事
地域子育て支援セン ター拠点施設再建事 業	市	(災害復旧)		調査・建物設計	用地	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事	建設工事

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
地域医療施設整備 事業	市	広田診療所と医師住 宅の整備			用地取得・造成工事	設計	建設工事					
社会教育・文化行政 再構築事業 (図書館・博物館)	市	(災害復旧) 社会教育施設 複合施設		用地について他部署と調整	調査・設計	造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事					
(仮称)市民文化会 館整備事業	市	(災害復旧) 社会教育施設 複合施設		用地について他部署と調整	調査・設計	造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事					
スポーツ公園整備事 業	市	(災害復旧) 社会教育施設		用地について他部署と調整	調査・設計	他部署工事進捗に併せ 建設工事						
(仮称)市民総合体 育館整備事業 (高田東地区)	市	(災害復旧・復興) 社会教育施設 複合施設 (総合交流センター)		調査・設計	用地取得・造成工事	他部署工事進捗に併せ建設工事						
小中学校施設整備 (新増築)事業	市	気仙・長部統小 学校舎新築		設計	造成工事	建設工事						
小中学校施設整備 (新増築)事業	市	広田・小友・米崎統 中学校校舎新築		設計	用地	造成工事	建設工事					
学校施設有効活用 事業	市	旧矢作小学校を簡易 宿泊施設に改修 (H25.7.10運用開始)		設計	改修工事	簡易宿泊施設として運用						

第4 活力あふれるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
営農拠点施設整備 事業	市	総合営農拠点施設1棟 果樹等集出荷施設1棟 大規模園芸施設 約2ha		調査・建物設計	建設工事							
太陽光型植物工場 誘致推進事業	市・民 間企業	太陽光型植物工場誘致 推進	事業調整	施設建設	栽培・出荷	事業拡大・誘致推進						
漁港災害復旧事業 (只出漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=298m 他	施工準備	応急対策	工事							
漁港災害復旧事業 (大祝漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=99m 岸壁L=43m 他	施工準備	応急対策	工事							
漁港災害復旧事業 (三鏡漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=14m 岸壁L=36m 他	施工準備	応急対策	工事							
漁港災害復旧事業 (根岬漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=354m 岸壁L=150m 他	施工準備	応急対策	工事							

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
漁港災害復旧事業 (大陽漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=332m 岸壁L=79m 他	施工準備	応急対策	工事							
漁港災害復旧事業 (矢の浦漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=136m 岸壁L=183m 他	施工準備	応急対策	工事							
漁港災害復旧事業 (両替漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=274m 岸壁L=254m 他	施工準備	応急対策	工事							
漁港災害復旧事業 (脇之沢漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=1,149m 岸壁L=531m 他	施工準備	応急対策	工事							
漁港災害復旧事業 (要谷漁港)	市	(漁港災害) 防波堤L=556m 岸壁L=279m 他	施工準備	応急対策	工事							
小友浦干潟自然再 生整備促進事業	県・市	干潟再生 体験型観光拠点整備 促進		事前調査	調査・設計					整備工事		
道の駅等観光施設 整備事業	市	観光交流拠点整備		構想策定・用地仮換地	調査・設計					建設工事		

第5 環境にやさしいまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
地下水調査促進事 業	国・市	浜田川地区等におけ る地下水水源調査	井戸試掘	調査、観測継続								

第6 協働で築くまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
コミュニティ施設整備 事業	市	広田地区コミュニテ ィセンター		用地取得・造成工事	設計	建設工事						
コミュニティ施設整備 事業	市	気仙地区コミュニテ ィセンター		造成工事	調査・設計	建設工事						
コミュニティ施設整備 事業	市	(仮)市コミュニテ ィホール		調査・設計	用地造成	建設工事						