

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

※ 市ホームページ
<http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/>
 にも掲載しています
 問い合わせ先:復興対策局 (0192-54-2111)

策定の趣旨

- ◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、震災復興計画に掲載した主要事業に関する情報を提供する

ロードマップの構成

- ◆ まちづくりの目標別計画ごとに策定
 - 第1 災害に強い安全なまちづくり
 - 第2 快適で魅力のあるまちづくり
 - 第3 市民の暮らしが安定したまちづくり
 - 第4 活力あふれるまちづくり
 - 第5 環境にやさしいまちづくり
 - 第6 協働で築くまちづくり
- ◆ 構成
 - 主な事業箇所、事業概要、年度別整備スケジュール



防災集団移転促進事業	災害公営住宅
① 長部地区	① 下野地区
② 矢作・竹駒・高田・今泉地区	② 水上地区
③ 米崎地区	③ 長部地区・今泉土地区画整理
④ 小友地区	④ 今泉地区・今泉土地区画整理
⑤ 広田地区	⑤ 大野地区
	⑥ 田端地区

事業箇所図

第1 災害に強い安全なまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
防潮堤整備事業 (只出漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km 水門N=2基 陸間N=10基	●計画段階の公表(H23/20)	応急対策	施工準備			工事				
防潮堤整備事業 (根岬漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 陸間N=5基	●計画段階の公表(H23/20)		施工準備			工事				
防潮堤整備事業 (大陽漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 水門N=2基 陸間N=3基	●計画段階の公表(H23/20)		施工準備			工事				
防潮堤整備事業 (高替漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km 水門N=3基 陸間N=3基	●計画段階の公表(H23/20)	応急対策	施工準備			工事				
防潮堤整備事業 (脇之沢漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km 水門N=9基 陸間N=6基	●計画段階の公表(H23/20)	応急対策	施工準備			工事				
防潮堤整備事業 (要谷漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km 水門N=7基 陸間N=5基	●計画段階の公表(H23/20)		施工準備			工事				
① 消防庁舎等建設事業 (高田北地区西区)	市	消防庁舎 ヘリポート 訓練棟 等			調査・設計	用地造成	建設工事					
消防屯所建設事業	市	消防屯所 (市内16箇所)										土地区画整理事業等の進捗に併せ順次消防屯所建設 調査・設計等

第2 快適で魅力のあるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール									
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)						
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
被災市街地復興土地区画整理事業 (高田地区)	市	区域面積: 189.8ha				都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等						工事進捗に併せ順次住宅建設
被災市街地復興土地区画整理事業 (今泉地区)	市	区域面積: 113.0ha				都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等						工事進捗に併せ順次住宅建設
防災集団移転促進事業 (長部地区)	市	対象戸数: 104戸	事前準備・住民合意	事業計画								工事進捗に併せ順次住宅建設
防災集団移転促進事業 (矢作・竹駒・高田・今泉地区)	市	対象戸数: 254戸	事前準備・住民合意	事業計画								工事進捗に併せ順次住宅建設
防災集団移転促進事業 (米崎地区)	市	対象戸数: 73戸	事前準備・住民合意	事業計画								工事進捗に併せ順次住宅建設
防災集団移転促進事業 (小友地区)	市	対象戸数: 51戸	事前準備・住民合意	事業計画								工事進捗に併せ順次住宅建設
防災集団移転促進事業 (広田地区)	市	対象戸数: 121戸	事前準備・住民合意	事業計画								工事進捗に併せ順次住宅建設
橋梁整備促進事業 (姉齒橋)	市	(災害復旧) L=148m				調査・設計						建設工事

※ 「事業名」は震災復興計画に掲載した事業であり、「事業概要」は平成26年5月末時点における見込みです。今後、数値を変更する可能性があります。
 ※ 「年度別整備スケジュール」については、工程や事業計画などの要因により、変更する可能性があります。
 ※ 「事業名」欄を着色した事業は、今回新たに掲載した事業です。

