

変更契約の内容に関する事項の公表

1	契約変更年月日	平成30年8月8日	
2	契約の相手方及び住所	金野建設(株)	
		岩手県陸前高田市米崎町字佐野136番地1	
3	工事名	陸前高田市漁業集落排水施設污水管渠移設工事	
4	工事場所	陸前高田市広田町字中沢地内	
5	工事種別	下水工事	
6	変更工事概要	道路整備事業進捗の遅れによる工期延長 岩盤が現出したことにより、転石破碎の増工 管路土留工が不要となったことによる減工	
7	変更工期	395日間	
8	契約金額（税込）	43,200,000円	
9	変更金額（税込）	3,559,680	円の減
10	変更後契約金額（税込）	39,640,320円	
11	変更契約理由	同時施行中の他工事の進捗に合わせた工期延長及び現場精査の為	