

# 陸前高田市震災復興計画 主要事業ロードマップ (R3.7公表)

## 「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

※市ホームページ  
<http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/>  
 にも掲載しています  
 問い合わせ先:建設部復興支援室 (0192-54-2111)

### 策定の趣旨

- ◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、震災復興計画等に掲載した主要事業のうち、市が実施する事業に関する情報を提供する

### ロードマップの構成

- ◆ まちづくりの目標別計画ごとに策定
  - 第1 災害に強い安全なまちづくり
  - 第2 快適で魅力のあるまちづくり
  - 第3 市民の暮らしが安定したまちづくり
  - 第4 活力あふれるまちづくり
  - 第5 環境にやさしいまちづくり
  - 第6 協働で築くまちづくり
- ◆ 構成
  - 主な事業箇所、事業概要、年度別整備スケジュール



事業箇所図

### 第1 災害に強い安全なまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール																	
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)				R1	R2	R3								
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29				H30							
防潮堤整備事業 (只出漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km 水門N=1基 陸閘N=4基																		R2年度 完了
防潮堤整備事業 (根岬漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 陸閘N=2基																		R2年度 完了
防潮堤整備事業 (大陽漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 水門N=1基 陸閘N=2基																		H30年度 完了
防潮堤整備事業 (両替漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km 水門N=2基 陸閘N=1基																		H30年度 完了
防潮堤整備事業 (脇之沢漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km 水門N=6基 陸閘N=4基	R3年度完了予定																	
防潮堤整備事業 (要谷漁港海岸)	市	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km 水門N=4基 陸閘N=3基																		R1年度 完了
消防庁舎等建設事業 (高田北地区西区)	市	消防庁舎 ヘリポート 訓練棟 等																		H26年度 完了
消防屯所建設事業	市	消防屯所 (市内16箇所)																		R1年度 完了

### 第2 快適で魅力のあるまちづくり

事業名 (箇所名)	事業 主体	事業概要	年度別整備スケジュール																	
			第1期(復興基盤整備期)			第2期(復興展開期)				R1	R2	R3								
			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29				H30							
被災市街地復興土地区画整理事業 (高田地区)	市	区域面積: 186.1ha	R3年度完了予定																	
被災市街地復興土地区画整理事業 (今泉地区)	市	区域面積: 112.4ha	R3年度完了予定																	
防災集団移転促進事業 (長部地区)	市	対象戸数: 91戸																		H27年度 完了
防災集団移転促進事業 (矢作・竹駒・高田・今泉地区)	市	対象戸数: 150戸																		H30年度 完了
防災集団移転促進事業 (米崎地区)	市	対象戸数: 74戸																		H27年度 完了
防災集団移転促進事業 (小友地区)	市	対象戸数: 51戸																		H26年度 完了
防災集団移転促進事業 (広田地区)	市	対象戸数: 124戸																		H27年度 完了
橋梁整備促進事業(姉齒橋)	市	(災害復旧) L=152.4m																		R2年度 完了
市役所新庁舎整備事業	市	(災害復旧) 市役所再建																		R2年度 完了

※陸前高田市震災復興計画は、平成30年度で計画期間が満了しましたので、震災復興計画を継承する「陸前高田市まちづくり総合計画(令和元年度～令和10年度)」により、継続して東日本大震災からの復興に取り組むこととしています。

※「事業名」は震災復興計画等に掲載した事業であり、「事業概要」は令和23年3月時点の状況であります。今後、数値を変更する可能性があります。  
 ※「年度別整備スケジュール」については、工程や事業計画などの要因により、変更する可能性があります。



